

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	26
Data del provvedimento	10-01-2022
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE CUR 112 MEDIANTE MODIFICHE AL PADIGLIONE 118, PIANO 7 DEL CORPO A PETTINE DEL P.O. PALAGI - CUP D19J0000000007 - CIG: 86170273A2

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
Direttore della Struttura	MEUCCI LUCA a.i.
Responsabile del procedimento	MEUCCI LUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	6	Certificato di regolare esecuzione
B	2	Relazione del Responsabile del procedimento
C	1	Quadro Economico

IL DIRIGENTE

“documento firmato digitalmente”

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali*”, la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “*...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...*” che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19.07.2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’Ingegnere Luca Meucci Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze;

Dato atto che per il procedimento in argomento trattandosi di lavori da eseguirsi su immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro area Firenze, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’ing. Luca Meucci Direttore S.O.S Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Richiamata la determina dirigenziale n. 265 del 02.02.2021 con la quale è stata avviata la procedura di affidamento per l’esecuzione delle “*Opere di completamento per la Realizzazione della nuova centrale CUR 112 mediante modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo, 41 Firenze*” ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L.76/2020 convertito in L. 120/2020 per l’importo di € 149.801,71 oltre Iva ed approvato il progetto definitivo dei lavori;

Dato atto che

- con la determina dirigenziale 265/2021 sopra citata sono stati formalizzati i seguenti incarichi, conferiti dal Rup mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 in deroga all’art. 36, co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016:

1) Servizio di progettazione architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione affidato a Rossi prodi Associato srl con sede in Viale Marconi 25, 50131 Firenze P.Iva 05650480485, per un importo di € 2.957,02 oltre CNPAIA ed Iva - CIG: ZD73066DD3;

2) Servizio di progettazione impianti affidato a GPA Ingegneria srl con sede in Via G.da San Giovanni, 87 52027 San Giovanni Valdarno P.Iva 01315880516 per un importo di € 1.869,42 – CIG: ZCB3066E83;

- con determina dirigenziale n. 325 del 09.02.2021 le “*Opere di completamento per la Realizzazione della nuova centrale CUR 112 mediante modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo, 41 Firenze*” sono state affidate, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, all’impresa C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC con sede in Località Piani della Rugginosa, 230/C4 – 50066 Reggello (FI), C.F. e P.IVA 03036170482 per un importo di € 135.073,22 di cui € 132.556,35 per lavori ed € 2.516,87 per oneri della sicurezza oltre Iva;

- con determina dirigenziale n. 439 del 18.02.2021 si è preso atto del conferimento dei seguenti incarichi professionali:

:

- Servizio di Direzione Lavori per le opere di completamento del CUR 112 presso il P.O. Piero Palagi, affidato alla Società Rossi Prodi Associati srl con sede in Viale Marconi 25, 50131 Firenze P. Iva 05650480485, per l'importo di € 4.800,00 oltre CNPAIA ed Iva - CIG: Z2E30A5A5B;
- Servizio di Direzione Lavori impiantistici e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidato a GPA Ingegneria srl con sede in Via G. da San Giovanni, 87 52027 San Giovanni Valdarno P.Iva 01315880516 per un importo di € 4.500,00 oltre CNPAIA ed Iva - CIG: Z6330A5AEA;

Dato atto che l'intervento in argomento ha trovato copertura economica all'interno del Q.E dei lavori di *“Realizzazione della nuova centrale CUR 112 mediante modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo, 41 Firenze”* di importo complessivo pari ad € 680.000,00 trova copertura per € 488.000,00 sui fondi stanziati a favore della Azienda USL Toscana Centro con Delibera GRT n. 925 del 15.07.2019 assunti sull'aut. 767/2019 - P.I. 2021/2023, FI 47 id a183, rimodulato con Delibera D.G. n. 139 del 06.02.2020 e per € 192.000,00 su mutuo 2016/2018;

Richiamato comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell'articolo 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Visto il Certificato di regolare esecuzione relativo *“Opere di completamento per la Realizzazione della nuova centrale CUR 112 mediante modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo, 41 Firenze”* redatto dal Direttore Lavori, arch. Fabrizio Rossi Prodi, incaricato dallo Studio Rossiprodi Associati S.r.l., sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva e dal Responsabile del procedimento, ing. Luca Meucci, **(allegato di lettera “A” parte integrante e sostanziale del presente atto)** nel quale si certifica che:

- i lavori risultano regolarmente eseguiti, conformemente alle prescrizioni progettuali, ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- i lavori sono terminati in tempo utile rispetto alle previsioni contrattuali;
- lo Stato finale dei lavori ammonta a € 135.073,23 e all'impresa sono stati corrisposti pagamenti in acconto pari ad € 127.600,00 oltre Iva, risultando un credito residuo pari ad € 7.473,23 oltre Iva;

Vista la Relazione del Responsabile del procedimento per la chiusura dell'intervento **(Allegato di lettera “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto)** redatta in data 03.09.2021 con la quale:

- si conferma il Certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal Direttore Lavori;
- si dà atto che ai sensi degli art. 103, comma 6 del D.Lgs.50/2016 e art. 235, comma 2 del DPR n. 207/2010, previa acquisizione della polizza sulla rata di saldo rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a. n. 1810204 e DURC, attestante la regolarità contributiva dell'Impresa, è stato disposto il pagamento all'impresa appaltatrice del credito finale residuo pari a complessivi € 7.473,23 oltre Iva a saldo di ogni avere;

Visto il Quadro Economico assestato finale dell'intervento **(Allegato di lettera “C” parte integrante e sostanziale del presente atto)** *“Opere di completamento per la Realizzazione della nuova centrale CUR 112 mediante modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo, 41 Firenze”*;

Ritenuto, pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione riguardante le *Opere di completamento per la Realizzazione della nuova centrale CUR 112 mediante modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo, 41 Firenze*” (**allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto**);

Dato atto che il Direttore della S.O.C Gestione Investimenti Firenze Ing. Luca Meucci, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria dallo stesso effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione riguardante le *Opere di completamento per la Realizzazione della nuova centrale CUR 112 mediante modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo, 41 Firenze*” (**allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto**);

2) di prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento con la quale è confermato il Certificato di regolare esecuzione dei lavori sopra richiamati rilasciato dai Direttore Lavori (**allegato “B” parte integrante e sostanziale de presente atto**);

3) di prendere atto che, ai sensi degli artt. 103, comma 6 del D.Lgs.50/2016 e 235, comma 2 del DPR n. 207/2010, previa acquisizione della polizza sulla rata di saldo rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a. - Ag. Il Gilglio – Campi Bisenzio n. 1810204, e DURC, attestante la regolarità contributiva dell’Impresa, è stato disposto il pagamento all’impresa appaltatrice del credito finale residuo pari a complessivi € 7.473,23 oltre Iva, a saldo di ogni avere;

4) di approvare Quadro Economico assestato finale dell’intervento (**Allegato di lettera “C” parte integrante e sostanziale del presente atto**) dei lavori per la realizzazione dell’intervento di *“Realizzazione della nuova centrale CUR 112 mediante modifiche al Padiglione 118, piano 7 del Corpo a Pettine del P.O. Piero Palagi ex IOT, Viale Michelangelo, 41 Firenze”* di importo complessivo pari ad € 680.000,00 che trova copertura per € 488.000,00 sui fondi stanziati a favore della Azienda USL Toscana Centro con Delibera GRT n. 925 del 15.07.2019 assunti sull’aut. 767/2019 - P.I. 2021/2023, FI 47 id a183, rimodulato con Delibera D.G. n. 139 del 06.02.2020 e per € 192.000,00 su mutuo 2016/2018;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 37 c.1 lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti Pubblici della Regione Toscana;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3-ter del D.Lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.Lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.S. Gestione Investimenti Firenze
(Ing. Luca Meucci)



Via G. Marconi 29, 50131
Firenze
055 – 583759
rossiprodi@rossiprodi.it



Piazza S. M. Nuova 1, 50122
Firenze
CF e P.IVA 06593810481

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede legale Piazza Santa Maria Nuova 1, Firenze
C.F. e P. IVA 06593810481

Lavori: "Opere di completamento per la Realizzazione nuova centrale per le chiamate di emergenza CUR 112 mediante modifiche al padiglione al piano 7 del corpo a pettine per P.O. Palagi, sede del 118" viale Michelangiolo 41, Firenze. CUP: D19J20000000007 - CIG: 86170273A2 (affidamento diretto art. 1 comma 2 lett. "a" D. L. nr. 76/2020 come convertito con Legge nr. 120 del 11/09/2020)

Impresa: C.B.F. EDILIMPIANTI di FIBBI FABIO & C. Snc sede in Località Piani della Rugginosa, 50066 Reggello (FI) C.F. e P.IVA 03036170482

Contratto: Lettera Contratto di Appalto Prot. nr. 16731 del 08/03/2021 per un importo complessivo pari ad € 135.073,22 (*Euro centotrentacinquemilazerosezzantatre/22*) e compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 2.516,87 (*Euro duemilacinquecentosedici/87*) oltre IVA.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.102 comma 2, D.L. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.)

1. PROGETTO

Il progetto è stato redatto a cura di:

- Parte edile: ROSSIPRODI ASSOCIATI S.r.l., incaricata con Determina del Dirigente nr. 265 del 02/02/2021;
- Parte impianti: GPA S.r.l., incaricata con Determina del Dirigente nr. 265 del 02/02/2021;

Per un importo complessivo di € 149.801,71 oltre IVA di legge, così ripartito:

- € 147.284,84 per lavori
- € 2.516,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

2. FINANZIAMENTO

Il Quadro Economico, di importo complessivo pari ad € 680.000,00, trova copertura per € 488.000,00 sui fondi stanziati a favore della Azienda USL Toscana Centro con Delibera GRT nr. 925 del 15.07.2019 assunti sull'aut. 767/2019 - P.I. 2019/2020, FI 47 id a183, rimodulato con Delibera D.G. nr. 139 del 06.02.2020 e per € 192.000,00 su mutuo 2016/2018.

3. GENERALITA' DELL'APPALTATORE

Affidamento diretto, condotto a cura del RUP ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. "a" e 3 del D.L nr. 76/2020 come convertito con Legge nr. 120/2020, mediante invio di "Richiesta di offerta" prot. 7746 del 02/02/2021, all'impresa C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC con sede in Località Piani della Rugginosa, 230/C4 – 50066 Reggello (FI), C.F.

e P.IVA 03036170482, tramite procedura telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana).

La suddetta impresa, a seguito di conferma a mezzo START, dell'offerta comprensiva delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, è risultata, a seguito delle verifiche effettuate, in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti in sede di affidamento.

Con Determinazione Dirigenziale nr. 325 del 09/02/2021 è stato disposto l'affidamento a favore dell'operatore economico C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC con sede in Località Piani della Rugginosa, 230/C4 – 50066 Reggello (FI), C.F. e P.IVA 03036170482 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo a base d'asta del 10,00% e quindi per un importo netto contrattuale di € 135.073,22 di cui € 132.556,35 per lavori ed € 2.516,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

4. CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa ha prestato cauzione definitiva, nella misura di € 6.753,66 pari al 5,00% dell'importo contrattuale, corrispondente al 50% dell'importo dovuto in conformità di quanto prescritto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante garanzia fideiussoria nr. 1709.00.27.2799808617 rilasciata in data 09/02/2021 dalla compagnia Sace BT Spa, garanzia che sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. CONTRATTO

Lettera Contratto di Appalto Prot. nr. 16731 del 08/03/2021 per un importo complessivo pari ad € 135.073,22 (*Euro centotrentacinquemilazerosezzantatre/22*) e compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 2.516,87 (*Euro duemilacinquecentosedici/87*) oltre IVA.

6. PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

Non sono state redatte perizie suppletive e di variante.

7. SOMME AUTORIZZATE

Riepilogando, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a € **164.789,33** quale somma netta autorizzata per lavori, oneri della sicurezza ed IVA, e più precisamente:

Importo dei lavori di cui alla Lettera Contratto di Appalto Prot. nr. 16731 del 08/03/2021	€ 132.556,35
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.516,87
IVA 22%	€ 29.716,11
IMPORTO COMPLESSIVO AUTORIZZATO	€ 164.789,33

8. CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati con apposito Verbale di consegna definitiva redatto in data 18/02/2021: il citato Verbale è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

9. TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 4 ed art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 04/04/2021.

10. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Non sono state necessarie sospensioni delle lavorazioni.

11. CONCESSIONE DI PROROGHE

Non sono state concesse proroghe.

12. SCADENZA DEFINITIVA

In assenza di sospensioni dei lavori e di proroghe, il termine utile per dare ultimati i lavori è confermato essere quello del 04/04/2021.

13. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/04/2021, come da comunicazione dell'Appaltatore in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

14. SINISTRI, DANNI E INFORTUNI

Durante lo svolgimento dei lavori non si sono ravvisati sinistri, danni o infortuni al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori od a terzi.

15. ORDINI DI SERVIZIO

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, ha non impartito ordini di servizio.

16. PAGAMENTI IN ACCONTO

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, sono stati liquidati all'Impresa esecutrice i seguenti pagamenti in acconto per complessivi € 127.600,00 oltre IVA nella misura di legge a titolo di pagamenti in acconto, come normato dall'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale importo risulta così articolato:

1° certificato di pagamento in data 23/09/2020 10/03/2021	€ 127.600,00
TOTALE SOMME LIQUIDATE ALL'IMPRESA OLTRE IVA	€ 127.600,00

17. STATO FINALE DEI LAVORI E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

LAVORAZIONI AUTORIZZATE ESCLUSA IVA

Lettera Contratto di Appalto Prot. nr. 16731 del 08/03/2021 (ribasso 10,00%)	€ 135.073,23
Totale lavorazioni autorizzate oltre IVA	€ 135.073,23

Per lavori a corpo	€ 132.556,36
Per attuazione piani di sicurezza	€ 2.516,87
Totale oltre IVA	€ 135.073,23

CONFRONTO FRA LAVORAZIONI AUTORIZZATE ED ESEGUITE

Importo netto lavorazioni autorizzate, compreso oneri di attuazione piani della sicurezza	€ 135.073,23
Importo netto lavorazioni eseguite, compreso oneri di attuazione piani della sicurezza	€ 135.073,23
Differenza	€ 0,00

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Ammontare dello stato finale al netto, compreso oneri di attuazione piani della sicurezza	€ 135.073,23
Ammontare netto SAL liquidati, compreso oneri di attuazione piani della sicurezza (al SAL 11)	€ 127.600,00
Credito dell'Impresa oltre IVA	€ 7.473,23

18. ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

19. RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva alcuna.

20. CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

21. ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dalla Direzione dei Lavori.

In particolare, non è stato necessario provvedere alla sospensione e ripresa delle lavorazioni.

22. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e art. 237 del D.P.R. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 18/04/2021, il giorno **18** del mese di **maggio** dell'anno **2021**, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del Procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Prof. Arch. Fabrizio Rossi Prodi, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza di:

Ing. Luca Meucci, Responsabile del procedimento;

Sig. Fabio Fibbi, legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: opere complementari a quelle di riconversione di spazi interni ad uso autorimessa per la realizzazione della nuova centrale per le chiamate di emergenza CUR 112 mediante modifiche al padiglione al piano 7 del corpo a pettine del P.O. Piero Palagi, sede del 118, posto in viale Michelangiolo 41, Firenze.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Si è preso atto che le lavorazioni di dettaglio, di cui al citato Certificato di ultimazione dei lavori, sono state correttamente eseguite nei tempi imposti.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Prof. Arch. Fabrizio Rossi Prodi, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice C.B.F. EDILIMPIANTI di FIBBI FABIO & C. Snc, con sede in Località Piani della Rugginosa, 50066 Reggello (FI) C.F. e P.IVA 03036170482, corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € **135.073,23** compresi oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Firenze nr. 4790847/59 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

Che le opere complementari ai lavori di realizzazione della nuova centrale per le chiamate di emergenza CUR 112 mediante modifiche al padiglione al piano 7 del corpo a pettine per P.O. Palagi, sede del 118" viale Michelangiolo 41, Firenze. CUP: D19J20000000007 - CIG: 86170273A2 (affidamento diretto art. 1 comma 2 lett. "a" D. L. nr. 76/2020 come convertito con Legge nr. 120 del 11/09/2020), appaltati all'Impresa C.B.F. EDILIMPIANTI di FIBBI FABIO & C. Snc, con sede in Località Piani della Rugginosa, 50066 Reggello (FI) C.F. e P.IVA 03036170482

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito netto dell'Impresa come segue:

- A. IMPORTO NETTO CONFERMATO: € 135.073,23
B. DETRAZIONI PER SOMME GIA' EROGATE € 127.600,00

Restano a credito netto dell'Impresa € 7.473,23 (Euro settemilaquattrocentosettantatre/23) oltre IVA di legge, che possono essere corrisposti all'Impresa C.B.F. EDILIMPIANTI di FIBBI

FABIO & C. Snc a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati alla Stazione Appaltante Azienda USL Toscana Centro, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da nr. 5 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Firenze lì, 25 maggio 2021

**Il Responsabile del
Procedimento**
Ing. Luca Meucci

Il Direttore dei Lavori
Prof. Arch. Fabrizio Rossi
Prodi

L'impresa appaltatrice
Sig. Fabio Fibbi


Circular stamp: ORDINE ARCHITETTI FIRENZE FABRIZIO ROSSI PRODI 3419



OPERE:	“Opere di completamento per la realizzazione nuova centrale per le chiamate di emergenza CUR 112 mediante modifiche al padiglione al piano 7 del corpo a pettine per P.O. Palagi, sede del 118” viale Michelangiolo 41, Firenze.
IMPRESA	C.B.F. EDILIMPIANTI di FIBBI FABIO & C. Snc sede in Località Piani della Rugginosa, 50066 Reggello (FI) C.F. e P.IVA 03036170482
IMPORTO LAVORI CONTRATTO	€ 135.073,22 (Euro <i>centotrentacinquemilazerosestantatre/22</i>) compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 2.516,87
CONTRATTO	Affidamento con Determina Dirigente nr. 325 del 09/02/2021 e lettera contratto Prot. nr. 16731 del 08/03/2021 .
CUP	D19J200000000007
CIG	86170273A2

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUL CONTO FINALE E CHIUSURA INTERVENTO

Il sottoscritto Ing. Luca Meucci redige la presente relazione in qualità di responsabile del procedimento per gli appalti in oggetto, di cui ai progetti denominati:

“Opere di completamento per la realizzazione nuova centrale per le chiamate di emergenza CUR 112 mediante modifiche al padiglione al piano 7 del corpo a pettine per P.O. Palagi, sede del 118” viale Michelangiolo 41, Firenze.

Il progetto è stato redatto a cura di:

- Parte edile: ROSSIPRODI ASSOCIATI S.r.l., incaricata con Determina del Dirigente nr. 265 del 02/02/2021.
- Parte impianti: GPA S.r.l., incaricata con Determina del Dirigente nr. 265 del 02/02/2021.

Dipartimento Area Tecnica
S.O.S. Gestione Investimenti
Ospedali Firenze
50135 Firenze
Via di San Salvi, 12
Telefono: 0556933347
Fax: 0556933714
Direttore: Ing. Luca Meucci
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

I lavori sono stati assegnati con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) all'Impresa C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO



Servizio Sanitario della Toscana

& C. SNC con sede in Località Piani della Rugginosa, 230/C4 – 50066 Reggello (FI), C.F. e P.IVA 03036170482 per un importo di contratto € 135.073,22 di cui € 132.556,35 per lavori ed € 2.516,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

La Direzione dei Lavori è stata svolta dal Prof.Arch.Fabrizio Rossi Prodi, che in data 25/05/2021 ha redatto la relazione sul conto finale dal quale risulta il seguente quadro economico

LAVORI			
Importo netto lavori	€		132.556,35
oneri sicurezza	€		<u>2.616,87</u>
TOTALE LAVORI ESEGUITI	€		135.073,22
PAGAMENTI			
1° CERTIFICATO del 10/03/2021	€		<u>127.600,00</u>
TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€		127.600,00

Raffronto somme lavori eseguiti/pagamenti:

eseguiti	liquidati	differenza
€ 135.073,22	€ 127.600,00	- €. 7.473,22

Si rileva pertanto un credito dell'Impresa pari ad €. 7.473,22 (settemilaquattrocentosettantatre/22).

Si prende atto che la Impresa C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC ha provveduto a stipulare polizza fideiussoria per la rata di saldo con la società Elba Assicurazioni S.p.a. n. 1810204 in data 27/09/2021, ed in conseguenza alla presentazione di detta polizza si è provveduto alla liquidazione della rata di saldo.

Gli importi relativi agli incarichi professionali conferiti e citati in precedenza sono stati completamente liquidati.

CONCLUSIONI

Dato atto di quanto precedentemente esposto e dettagliato, l'intervento in oggetto è da ritenersi concluso in ogni sua parte, pertanto il sottoscritto RUP:

APPROVA

le relazioni dei Direttori dei lavori sui conto finali ed i Certificati di Regolare Esecuzione.

Firenze, 04/10/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Luca Meucci

Dipartimento Area Tecnica
S.O.S. Gestione Investimenti
Ospedali Firenze
50135 Firenze
Via di San Salvi, 12
Telefono: 0556933347
Fax: 0556933714
Direttore: Ing. Luca Meucci
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it

CODICE	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE CUR 112 MEDIANTE MODIFICHE AL PADIGLIONE 118, PIANO 7 DEL CORPO A PETTINE P. O. PIERO PALAGI EX 107, VIALE MICHELANGELO 41 AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DI COMPLETAMENTO	ALTRI ONERI	AREA PIANIFICAZIONE RDP	AREA PROGETTAZIONE - GANTT	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE	AREA ESECUZIONE
			AVVIO PROCEDIMENTO	APPROVATO PROGETTO	AGGIUDICATO ESITO GARA APPALTO 1° fase 1° stralcio	AGGIUDICATO ESITO GARA APPALTO 2° fase 1° stralcio	VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 APPALTO 1° fase 1° stralcio - Opere Edili	VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 APPALTO 2° fase 1° stralcio - Opere Impiantistiche	AFFIDAMENTO DIRETTO Opere Complementari Edili ed Impiantistiche	AFFIDAMENTO DIRETTO AGGIUDICATO Opere Complementari Edili ed Impiantistiche	CHIUSURA INTERVENTO Opere Complementari Edili ed Impiantistiche
			DEL.D.G. 211 20/02/20	DEL.D.G. 423 01/04/20	Del.D.G. Det. Dirigenza 911 07/04/20	Del.D.G.	Del.D.G.	Del.D.G.	Del.D.G.	Del.D.G. n. 325 09/03/21	Del.D.G.
A	LAVORI										
A.1	Opere										
A.1.1	Opere edili e affini OG1		€ 146.253,42	€ 102.816,15	€ 102.816,15	€ 123.333,80	€ 123.333,80	€ 123.333,80	€ 123.333,80	€ 123.333,80	€ 123.333,80
A.1.2	Impianti elettrici OS30		€ 142.717,07	€ 142.717,07	€ 93.479,88	€ 93.479,88	€ 122.745,08	€ 122.745,08	€ 122.745,08	€ 122.745,08	€ 122.745,08
A.1.3	Impianti meccanici (termo/dinamizzazione) OS28		€ 70.690,42	€ 70.690,42	€ 46.302,23	€ 46.302,23	€ 46.302,23	€ 46.302,23	€ 46.302,23	€ 46.302,23	€ 46.302,23
A.1.4	Impianti meccanici (trico sanitario) OS3		€ 11.551,75	€ 11.551,75	€ 7.566,40	€ 7.566,40	€ 7.566,40	€ 7.566,40	€ 7.566,40	€ 7.566,40	€ 7.566,40
A.1.5	Altro (...)										
	Totale Opere		€ 330.177,28	€ 371.212,86	€ 327.775,39	€ 258.164,46	€ 270.662,19	€ 299.947,50	€ 299.947,50	€ 299.947,50	€ 299.947,50
A.2	Oneri su Opere										
A.2.1	Oneri per l'applicazione del PSC Opere edili e affini		€ 10.145,32	€ 3.659,22	€ 3.659,22	€ 3.659,22	€ 3.659,22	€ 3.659,22	€ 3.659,22	€ 3.659,22	€ 3.659,22
A.2.2	Oneri per l'applicazione del PSC Impianti		€ 2.194,98	€ 2.194,98	€ 2.194,98	€ 2.194,98	€ 2.194,98	€ 2.194,98	€ 2.194,98	€ 2.194,98	€ 2.194,98
A.2.3	Oneri per l'applicazione del PSC Impianti										
	Totale Oneri su Opere		€ 10.145,32	€ 5.854,20	€ 5.854,20	€ 5.854,20	€ 5.854,20	€ 5.854,20	€ 5.854,20	€ 5.854,20	€ 5.854,20
	Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 4%										
	Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 10%										
	Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 22%		€ 346.322,60	€ 377.066,86	€ 333.629,59	€ 268.018,66	€ 278.538,30	€ 305.801,70	€ 305.801,70	€ 305.801,70	€ 305.801,70
	Totale Lavori		€ 346.322,60	€ 377.066,86	€ 333.629,59	€ 268.018,66	€ 278.538,30	€ 305.801,70	€ 305.801,70	€ 305.801,70	€ 305.801,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE										
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto										
B.1.1	Opere Edili OG1							€ 98.696,32	€ 98.696,32	€ 98.696,32	€ 98.696,32
B.1.2	Impianti elettrici OS30							€ 42.906,10	€ 42.906,10	€ 42.906,10	€ 42.906,10
B.1.3	Impianti meccanici (termo/dinamizzazione) OS28							€ 6.282,42	€ 6.282,42	€ 6.282,42	€ 6.282,42
	Totale Opere							€ 147.884,84	€ 147.884,84	€ 147.884,84	€ 147.884,84
B.2	Oneri su opere										
B.2.1	Oneri per applicazione PSC		€ 99.320,00					€ 2.516,07	€ 2.516,07	€ 2.516,07	€ 2.516,07
	Totale Lavori in economia e meno, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		€ 99.320,00	€ 68.423,65	€ 68.423,65	€ 68.423,65	€ 68.423,65	€ 149.801,71	€ 149.801,71	€ 149.801,71	€ 149.801,71
B.4	Imprevisti										
B.4.1	Imprevisti al ... % (IVA e oneri inclusi)	10%	€ 35.994,93	€ 35.994,93	€ 35.994,93	€ 35.994,93	€ 35.994,93	€ 35.994,93	€ 1.961,58	€ 1.961,58	€ 1.961,58
B.4.2	Fondo per Accordo Bonario ex art.61, dir. 2004/18, art. 72, dir. 2004/17, art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149, e P.R. n. 554/1999 (IVA e oneri inclusi)	3%	€ 10.449,68	€ 10.449,68	€ 10.449,68	€ 10.449,68	€ 10.449,68	€ 10.449,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.3	Prezzo chiuso								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.4	Altri (...)										
	Totale Imprevisti		€ 46.444,61	€ 46.444,61	€ 46.444,61	€ 46.444,61	€ 46.444,61	€ 46.444,61	€ 1.961,58	€ 1.961,58	€ 1.961,58
B.7	Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari o di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza...										
B.7.4	Progettazione preliminare (architettonica, impiantistica, strutturale integrale)		€ 5.239,96	€ 5.239,96	€ 5.239,96	€ 5.239,96	€ 5.239,96	€ 5.239,96	€ 5.239,96	€ 5.239,96	€ 5.239,96
B.7.7	Progettazione definitiva		€ 24.391,38	€ 24.391,38	€ 24.391,38	€ 24.391,38	€ 24.391,38	€ 24.391,38	€ 24.391,38	€ 24.391,38	€ 24.391,38
B.7.8	Progettazione definitiva variante 1 Opere Edili					€ 1.950,07	€ 1.950,07	€ 1.950,07	€ 1.950,07	€ 1.950,07	€ 1.950,07
B.7.9	Progettazione definitiva variante 1 Opere Impiantistiche						€ 2.073,41	€ 2.073,41	€ 2.073,41	€ 2.073,41	€ 2.073,41
B.7.10	Progettazione esecutiva OPERE DI COMPLETAMENTO						€ 3.332,12	€ 3.332,12	€ 3.332,12	€ 3.332,12	€ 3.332,12
B.7.13	Direzione e contabilità dei lavori		€ 37.591,46	€ 24.903,19	€ 24.903,19	€ 24.903,19	€ 24.903,19	€ 24.903,19	€ 24.903,19	€ 24.903,19	€ 24.903,19
B.7.14	Direzione e contabilità dei lavori variante 1 Opere Edili						€ 2.831,97	€ 2.831,97	€ 2.831,97	€ 2.831,97	€ 2.831,97
B.7.15	Direzione e contabilità dei lavori variante 1 Opere Impiantistiche							€ 3.831,19	€ 3.831,19	€ 3.831,19	€ 3.831,19
B.7.16	Direzione e contabilità dei lavori COMPLETAMENTO Opere Edili										
B.7.16	Direzione e contabilità dei lavori COMPLETAMENTO Opere Impiantistiche										
B.7.16	Coordinamento sicurezza per la progettazione		€ 3.547,64	€ 3.547,64	€ 3.547,64	€ 3.547,64	€ 3.547,64	€ 3.547,64	€ 3.547,64	€ 3.547,64	€ 3.547,64
B.7.17	Coordinamento sicurezza per la progettazione OPERE DI COMPLETAMENTO							€ 1.494,32	€ 1.494,32	€ 1.494,32	€ 1.494,32
B.7.18	Coordinamento sicurezza per l'esecuzione		€ 11.055,02	€ 11.055,02	€ 11.055,02	€ 11.055,02	€ 11.055,02	€ 11.055,02	€ 11.055,02	€ 11.055,02	€ 11.055,02
B.7.18	Coordinamento sicurezza per l'esecuzione variante 1 Opere Edili					€ 2.301,47	€ 2.301,47	€ 2.301,47	€ 2.301,47	€ 2.301,47	€ 2.301,47
B.7.19	Coordinamento sicurezza per l'esecuzione variante 1 Opere Impiantistiche						€ 2.305,36	€ 2.305,36	€ 2.305,36	€ 2.305,36	€ 2.305,36
B.7.20	Incentivo ex art.92, c.5, D.Lgs. 163/2006	2%	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85
	Aggiornamento catastale										
	Totale Spese tecniche professionali		€ 78.999,04	€ 78.999,04	€ 78.999,04	€ 78.999,04	€ 93.383,51	€ 98.209,95	€ 98.209,95	€ 98.209,95	€ 108.701,87
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio o verifiche tecniche previste dal capitolo speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici										
B.11.5	Collaudo tecnico amministrativo	2%	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo		€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 8.952,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	IVA ed eventuali altre imposte										
B.12.2	IVA sul opere - su totale A2 - aliquota 10%	10%									
B.12.3	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 22%	22%	€ 76.630,97	€ 82.954,71	€ 73.398,51	€ 56.324,10	€ 60.837,99	€ 67.276,37	€ 67.276,37	€ 67.276,37	€ 67.276,37
	Totale IVA sui lavori		€ 76.630,97	€ 82.954,71	€ 73.398,51	€ 56.324,10	€ 60.837,99	€ 67.276,37	€ 67.276,37	€ 67.276,37	€ 67.276,37
	IVA SU OPERE COMPLEMENTARI							€ 32.958,28	€ 32.958,28	€ 32.958,28	€ 32.958,28
B.12.7	Contributo previdenziale su Progettazione e D.L. (CNPAA 4%)	4%	€ 2.538,30	€ 2.181,38	€ 2.181,38	€ 2.181,38	€ 2.372,66	€ 2.608,85	€ 2.742,13	€ 2.742,13	€ 3.114,13
B.12.8	Contributo previdenziale su Coord. sicurezza Progettazione (CNPAA 4%)	4%		€ 141,01	€ 141,01	€ 141,01	€ 141,01	€ 141,01	€ 141,01	€ 141,01	€ 201,68
B.12.9	Contributo previdenziale su Coord. Sicurezza Esecuzione (CNPAA 4%)	4%		€ 442,20	€ 442,20	€ 442,20	€ 534,26	€ 626,47	€ 626,47	€ 626,47	€ 626,47
B.12.10	Contributo previdenziale su prog. esecutiva Impianti meccanici (4%)	4%									
B.12.11	IVA su spese per Progettazione e D.L. e CNPAA (22%)	22%	€ 17.580,28	€ 11.997,60	€ 11.997,60	€ 11.997,60	€ 13.571,63	€ 14.922,80	€ 15.684,99	€ 15.684,99	€ 17.812,63
B.12.12	IVA su spese per progettazione esecutiva Imp. meccanici (22%)	22%									
B.12.13	IVA su spese per Coord. Sicurezza Progettazione e CNPAA (22%)	22%		€ 774,80	€ 774,80	€ 774,80	€ 911,70	€ 1.153,60	€ 1.153,60	€ 1.153,60	€ 1.153,60
B.12.14	IVA su spese per Coord. Sicurezza Esecuzione e CNPAA (22%)	22%		€ 2.529,39	€ 2.529,39	€ 2.529,39	€ 3.056,96	€ 3.583,43	€ 3.583,43	€ 3.583,43	€ 3.583,43
B.12.15	IVA sezione B1	22%									
B.12.16	IVA su spese analisi e collaudi (solo calcolo il sezione B11)	22%									
B.12.17	IVA su lavori in economia fuori appalto	22%									
B.12.18	IVA su trasporti e logistica	22%									
	Totale IVA ed eventuali altre imposte		€ 97.949,56	€ 101.021,99	€ 91.465,79	€ 74.391,20	€ 81.328,11	€ 89.971,34	€ 124.225,06	€ 124.225,06	€ 123.484,63
B.13	FONDO DI ACCANTONAMENTO										
B.13.1	Ribasso d'asta gara appalto edili	29,70%			€ 43.437,27	€ 43.437,27	€ 8.901,38	€ 8.901,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13.2	IVA su ribasso d'asta gara appalto edili	22%		€ 9.556,20	€ 9.556,20	€ 9.556,20	€ 9.556,20	€ 9.556,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Ribasso d'asta gara appalto opere impiantistiche	34,50%				€ 77.610,94	€ 77.610,94	€ 31.490,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	IVA su ribasso d'asta gara appalto impianti	22%							€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Ribasso d'asta gara appalto opere completamento	10,00%				€ 17.074,41	€ 17.074,41	€ 17.074,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	IVA su ribasso d'asta gara appalto opere completamento	22%				€ 81.596,29	€ 81.596,29	€ 35.475,71	€ 0,00	€ 14.728,48	€ 4.976,99
B.13.3	Ribasso d'asta incarico professionale	25%				€ 17.951,18	€ 17.951,18	€ 17.951,18	€ 0,00	€ 3.240,27	
B.13.4	CNPAA su ribasso d'asta incarico professionale	4%									
B.13.5	IVA su ribasso d'asta incarico professionale	22%									
B.13.6	Ribasso d'asta di competenza dello Stato L.										
	Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO		€ -	€ -	€ 52.993,46	€ 247.226,28	€ 212.690,40	€ 120.449,24	€ 0,00	€ 17.968,75	€ 4.976,99