

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

Pubblicato su
 Amministrazione
 Trasparente il
 3.5.2022

DETERMINA DEL DIRIGENTE

| | |
|---------------------------------|--|
| Numero del provvedimento | 990 |
| Data del provvedimento | 27-04-2022 |
| Oggetto | Certificato di regolare esecuzione |
| Contenuto | Lavori di adeguamento del “VILLINO SASSI” posto in via degli Armeni n. 8 a Pistoia per adibirlo a Centro di salute mentale dell’Azienda USL Toscana centro. CUP: D58I20001270005 – CIG: 8565064269. Approvazione del Certificato di regolare esecuzione. |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO AREA TECNICA |
| Direttore Dipartimento | LAMI SERGIO |
| Struttura | SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA |
| Direttore della Struttura | TESI ERMES a.i. |
| Responsabile del procedimento | FALLANI ELISA |

| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 48.002,61 | Fabbricati indisponibili | 1A02020201 | 2022 |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|---------|------------------------------------|
| Allegato | N° pag. | Oggetto |
| A | 7 | Certificato di regolare esecuzione |

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la delibera n. 1909 del 09/12/2021 con cui l’Ing. Sergio Lami, è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 15/12/2021 fino al 31/05/2022;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/9/2019 “*...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica....*” che definisce le deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 così come modificata dalla Delibera n. 1348 del 26/09/2019 sopra richiamata, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’ingegnere Ermes Tesi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice Appalti”;
- il D.P.R. 207/2010;

Richiamata la delibera n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “*Modalità di individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica*”, nella quale si stabilisce che: “*...con riferimento alle individuazioni o nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)*”;

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) dell’appalto di cui in oggetto è la geom. Elisa Fallani, in servizio presso l’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia;

Premesso che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 1347 del 20.11.2020 sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo dei *Lavori di adeguamento “Villino Sassi” per adibirlo a Centro Salute Mentale dell’Azienda USL Toscana centro posto in via degli Armeni n. 8 a Pistoia*, redatto dalla struttura interna SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Pistoia, ed è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.9.2020, n. 120, per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, da svolgersi in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per un importo complessivo di €368.630,32 al netto di I.V.A. 22%, di cui €10.174,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in esito alla gara con procedura negoziata di cui sopra ed alle verifiche di rito, con determinazione dirigenziale n. 471 del 22.2.2021 il dirigente della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini, ha disposto di aggiudicare in via efficace l’appalto per l’esecuzione dei *Lavori di adeguamento “Villino Sassi” per adibirlo a Centro Salute Mentale dell’Azienda USL Toscana centro posto in via degli Armeni n. 8 a*

Pistoia in favore della società TUTINO GROUP Srl, con sede in Via Giacinto Gigante, 222 - 80010 Villaricca (NA), per aver presentato la migliore offerta, con un ribasso percentuale del 30,661% sull'importo a base di gara, per un importo contrattuale pari a € 258.724,31 al netto degli oneri fiscali, di cui € 10.174,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 315.643,67;

- la lettera contratto è stata sottoscritta digitalmente dal dirigente della SOC Appalti e Supporto amministrativo il 17.4.2021, prot. n. 27111, e dall'appaltatore il 19.4.2021, prot. n. 28199;
- i lavori sono stati consegnati il 24.5.2021 e, stante la durata prevista di giorni 115 (centoquindici), il termine era stabilito per il giorno 16.9.2021, fatte salve le successive proroghe approvate;

Ricordato che, con provvedimento dirigenziale n. 789 del 26.3.2021, è stato disposto di affidare il servizio di Direzione Lavori all'ing. Andrea Taddei, già affidatario delle prestazioni tecniche progettuali e della sicurezza relativamente all'intervento in questione;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del 29.3.2022, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, ing. Andrea Taddei, dall'Impresa appaltatrice senza riserve e dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Elisa Fallani (**allegato di lettera "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto), da cui si rileva che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti ed il conto finale ammonta a netti euro 39.346,40, oneri COVID inclusi, quale credito da liquidare alla Ditta TUTINO GROUP Srl;

Dato atto che ai sensi degli artt. 103, comma 6, del D.Lgs.50/2016 e 235, comma 2, del DPR n. 207/2010, previa acquisizione della polizza sulla rata di saldo rilasciata da Finanziaria Romana S.p.a. n. 06/01/26/3108449, può essere disposto il pagamento all'impresa appaltatrice del credito finale residuo pari a complessivi 39.346,40 oltre Iva 22% (pari € 8.656,21) per totali €48.002,61 a saldo di ogni avere;

Ritenuto, pertanto, di ritenere ammissibile ed approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di adeguamento del "VILLINO SASSI" posto in via degli Armeni n. 8 a Pistoia per adibirlo a Centro di salute mentale dell'Azienda USL Toscana centro. CUP: D58I20001270005 – CIG: 8565064269 quale allegato integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A", dando disposizione di liquidare e pagare all'impresa esecutrice TUTINO GROUP Srl la somma di € 39.346,40 oltre IVA 22%, per € 8.656,21 per un importo complessivo totale di **€ 48.002,61**;

Dato atto che l'importo complessivo di **€ 48.002,61** è da attribuire al conto economico 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" e trova copertura nel quadro economico dell'opera, per il costo complessivo dell'intervento pari a € 510.000,00 (IVA e somme a disposizione incluse), individuato con il codice PT-62 nel Piano degli investimenti 2020/2022, rimodulato con Delibera del D.G. n. 1170 del 15/10/2020;

Dato atto che il Direttore a.i. della SOC Gestione investimenti Pistoia, Ing. Ermes Tesi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si danno integralmente per ripetute:

- 1) Di ritenere ammissibile e quindi di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei *Lavori di adeguamento "Villino Sassi" per adibirlo a Centro Salute Mentale dell'Azienda USL Toscana centro posto in via degli Armeni n. 8 a Pistoia*, quale allegato integrante e sostanziale del presente atto sotto la **lettera "A"**;
- 2) Di autorizzare pertanto la liquidazione dell'importo risultante dal predetto Certificato alla Ditta TUTINO GROUP Srl, con sede in Via Giacinto Gigante, 222 - 80010 Villaricca (NA), P.IVA

07741571215, pari a € 39.346,40 oltre IVA 22%, per € 8.656,21 per un importo complessivo totale di € 48.002,61, data la verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC;

- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 4) Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro, sotto sezione "Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;
- 5) Di pubblicare l'atto sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore a.i. S.O.C. Gestione investimenti Pistoia
ing. Ermes Tesi
documento firmato digitalmente

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia
SOC Manutenzione Immobili
(Stazione appaltante)

LAVORI di: Adeguamento del "Villino Sassi" per adibirlo a Centro di Salute Mentale dell'Azienda USL Toscana Centro, posto in Via Armeni n.8, Pistoia – CIG 8565064269 – CUP D58I20001270005

IMPRESA: Tutino Group Srl - Via Giacinto Gigante, 222 – Villaricca (NA)

CONTRATTO: Lettera di contratto prot. n. 27111 del 15/04/2021 sottoscritta dall'Appaltatore in data 19/04/2021 prot. 28199.

CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102 c.2 DLgs. 50/2016 e s.m.i.; art. 237 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)

Premessa

1) Il Progetto esecutivo è stato validato con verbale in data 09/07/2020, redatto da: Geom. Massimo Chelucci per la parte Opere Civili, P.I. Alessio Incerpi per la parte Impianti Elettrici, Ing. Andrea Taddei per la parte Impianti Termofluidi.

L'importo dei lavori a base d'appalto risulta di euro 358.455,38 oltre a euro 10.174,94 per oneri della sicurezza, per un importo totale di euro 368.630,32 (euro trecentosessantottomilaseicentotrenta/32), così ripartito:

| | | |
|---|------|------------|
| a) lavori a base d'appalto | euro | 358.455,38 |
| b) oneri per la sicurezza ai sensi DLgs. 81/2008 | euro | 10.174,94 |
| c) somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| 1) per lavori in economia | euro | |
| 2) costi diretti sicurezza anti Covid-19 DGRT 645/2020 | euro | 11.789,53 |
| 3) Incremento 2% SG ai sensi DGRT 645/2020 | euro | 6.410,96 |
| 4) progettazione, D.L., professionista esterno, contabilità | euro | 15.927,90 |
| 5) spese tecniche art.113 c.2 DLgs. 50/2016 | euro | 7.372,61 |
| 6) imprevisti | euro | 9.000,00 |
| 7) IVA su lavori (22%) | euro | 81.098,67 |
| 8) IVA su spese tecniche (22%) | euro | 3.427,14 |
| 9) arrotondamenti e altre somme | euro | 6.342,87 |
| Totale somme a disposizione dell'amministrazione | euro | 141.369,68 |
| Importo complessivo | euro | 510.000,00 |

2) Perizia suppletiva/in variante: durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di dar corso ad opere inizialmente non previste, ai fini del miglioramento funzionale dell'opera, conseguenti alla natura e specificità del bene su cui si interviene, dovute ad eventi verificatisi in corso d'opera. La variante comporta un incremento dell'importo contrattuale ma non incrementa il quadro economico dell'opera.

L'importo delle opere in variante, denominata "VAR-01", risulta essere di euro 73.054,86 per lavori ed opere non previste, oltre a euro 830,63 per oneri per la sicurezza.

3) Contratto:

- a) Provvedimento Dirigenziale n. 471 in data 22/02/2021 con cui veniva affidata la procedura relativa ai lavori in oggetto a favore dell'impresa Tutino Group s.r.l.;
- b) Lettera di contratto Prot. N. 28199 del 19/04/2021 per l'importo al netto del ribasso d'asta del 30,661% di euro 258.724,32 (euro duecentocinquantottomilasettecentoventiquattro/32), di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 10.174,94 (euro diecimilacentosettantaquattro/94);
- c) In seguito alla procedura di aggiudicazione, viene redatto il nuovo quadro economico dell'appalto che risulta così ripartito:

| | | |
|---|------|------------|
| a) lavori a base d'appalto | euro | 248.549,38 |
| b) oneri per la sicurezza ai sensi DLgs. 81/2008 | euro | 10.174,94 |
| c) somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| 1) per lavori in economia | euro | |
| 2) costi diretti sicurezza anti Covid-19 DGRT 645/2020 | euro | 11.789,53 |
| 3) Incremento 2% SG ai sensi DGRT 645/2020 | euro | 6.410,96 |
| 4) progettazione, D.L., professionista esterno, contabilità | euro | 15.903,28 |
| 5) spese tecniche art.113 c.2 DLgs. 50/2016 | euro | 7.372,61 |
| 6) imprevisti | euro | 9.000,00 |
| 7) IVA su lavori (22%) | euro | 56.919,35 |
| 8) IVA su spese tecniche (22%) | euro | 3.427,14 |
| 9) ribasso di gara, arrotondamenti e altre somme | euro | 140.452,82 |
| Totale somme a disposizione dell'amministrazione | euro | 251.275,69 |
| Importo complessivo | euro | 510.000,00 |

4) Perizia suppletiva e di variante

- a) Determina del Dirigente n. 2545 del 21/10/2021 con cui veniva redatto Atto di sottomissione VAR-01 e Concordamento Nuovi Prezzi n.01 relativo alle opere di cui al punto 2), per l'importo al netto del ribasso d'asta del 30,661% di euro 50.655,51 (euro cinquantamilaseicentocinquantacinque/51), oltre a euro 830,63 (euro ottocentotrenta/63) per oneri per la sicurezza.
- b) Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.02 del 04/12/2021, da assoggettare al ribasso di aggiudicazione del 30,661%
- c) Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.03 del 06/12/2021, da assoggettare al ribasso di aggiudicazione del 30,661%
- d) Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.04 del 31/12/2021, da assoggettare al ribasso di aggiudicazione del 30,661%
- e) Ordine di servizio n. 01 in data 07/09/2021, con cui si ordina l'incremento di forza lavoro;
- f) Ordine di servizio n. 02 in data 04/11/2021, con cui si ordina l'incremento di forza lavoro;
- g) Ordine di servizio n. 03 in data 04/12/2021, con cui si ordina l'esecuzione di ulteriori opere per un importo complessivo pari ad euro 2.220,49 da assoggettare al ribasso di aggiudicazione del 30,661% e così inclusi in contabilità, per un importo netto di euro 1.539,67 (euro millecinquecentotrentanove/67).

4) Sulla scorta dei documenti sopra richiamati, del ribasso di aggiudicazione di contratto e della perizia di variante VAR-01, l'importo complessivo dell'opera è modificato come nel seguente prospetto, quale somma netta autorizzata per lavori:

| | | |
|---|------|------------|
| a) lavori a base d'appalto | euro | 248.549,38 |
| b) lavori autorizzati con VAR-01 | euro | 50.655,51 |
| c) oneri per la sicurezza ai sensi DLgs. 81/2008 | euro | 10.174,94 |
| d) oneri per la sicurezza ai sensi DLgs. 81/2008 in VAR-01 | euro | 830,63 |
| e) somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| 1) per lavori in economia | euro | |
| 2) costi diretti sicurezza anti Covid-19 DGRT 645/2020 | euro | 6.636,15 |
| 3) Incremento 2% SG ai sensi DGRT 645/2020 | euro | 7.695,93 |
| 4) progettazione, D.L., professionista esterno, contabilità | euro | 34.623,28 |
| 5) spese tecniche art.113 c.2 DLgs. 50/2016 | euro | 8.845,04 |
| 6) imprevisti | euro | 9.000,00 |
| 7) IVA su lavori (22%) | euro | 68.246,30 |
| 8) IVA su spese tecniche (22%) | euro | 7.617,12 |
| 9) ribasso di gara, arrotondamenti e altre somme | euro | 57.125,72 |
| Totale somme a disposizione dell'amministrazione | euro | 199.789,55 |
| Importo complessivo | euro | 510.000,00 |

5) Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale redatto in data 24/05/2021, sottoscritto dall'Impresa senza riserve;

6) Tempo utile per la realizzazione delle opere fissato al Titolo II art. 7 della lettera di contratto di appalto di giorni 115 (centoquindici) naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori; il termine ultimo doveva scadere quindi il 16/09/2021;

7) Verbale di sospensione lavori in data 10/06/2021;

8) Verbale di ripresa lavori in data 14/06/2021 che fissava il nuovo termine di ultimazione al 20/09/2021;

9) Verbale di sospensione lavori in data 25/06/2021;

10) Verbale di ripresa lavori in data 02/07/2021 che fissava il nuovo termine di ultimazione al 27/09/2021;

- 11) Richiesta di proroga da parte dell'Impresa Appaltatrice in data 03/09/2021;
- 12) In data 08/09/2021 mediante verbale veniva accordata proroga all'Impresa, con cui veniva stabilito il nuovo termine di ultimazione al giorno 16/10/2021;
- 13) Con Atto di sottomissione n. 01 conseguente alla variante VAR-01, vengono concessi all'Impresa ulteriori 50 giorni consecutivi per l'esecuzione delle opere, fissando il termine di ultimazione al giorno 06/12/2021;
- 14) Con Certificato di ultimazione lavori in data 06/12/2021, vengono concessi ulteriori 24 giorni consecutivi per il completamento di opere di finitura, il cui termine di ultimazione è fissato al giorno 31/12/2021.
- 15) In seguito a visita sul luogo delle opere, si è constatato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/12/2021 e dunque entro il termine ultimo sopra riportato;
- 16) Pagamenti in anticipazione: non sono stati emessi pagamenti in anticipazione.
- 17) L'esecutore Tutino Group s.r.l. in data 22/04/2021 ha avanzato istanza di subappalto, con regolare contratto di subappalto stipulato in data 21/04/2021 con la ditta DLC Costruzioni s.r.l., riguardante le opere opere in appalto per l'importo massimo di (40%) euro 103.489,72 (euro centotremilaquattrocentoottantanove/72), nelle categorie OG1, OS28, OS30, al netto del ribasso di aggiudicazione del 30,661%. Con determina n. 1333 del 19/05/2021 la ditta Tutino Group srl è stata autorizzata ad affidare le opere in subappalto alla ditta DLC Costruzioni srl, per l'importo di euro 103.489,72 (euro centotremilaquattrocentoottantanove/72), di cui euro 4.069,98 (euro quattromilasessantannove/98) per oneri della sicurezza.
- 18) Tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione stabilito dall'art. 15 della Lettera di contratto nel termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione e perciò scadente in data 31/03/2022;
- 19) Stato finale dei lavori redatto in data 31/12/2021 e accettato senza riserve dall'impresa;




Visita di controllo

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 05 gennaio 2022, alle ore 10.00, si è recato nel sito dei lavori e, alla presenza di:

Geom. Luca Tutino, legale rappresentante dell'Esecutore Tutino Group s.r.l.;

Ing. Luigi Dell'Aversano, legale rappresentante del subappaltatore DLC Costruzioni s.r.l.;

R.U.P. Geom. Elisa Fallani, per il Committente Azienda USL Toscana Centro;

ha proceduto, con la scorta del progetto esecutivo, della perizia, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:


- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto esecutivo e le varianti approvate, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- che sono stati realizzati con materiali conformi al contratto;
- la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Certificato di regolare esecuzione

In seguito alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, il sottoscritto ing. Andrea Taddei, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori realizzati dall'impresa Tutino Group srl corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo e delle varianti approvate, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori eseguiti sono stati eseguiti secondo consolidate regole costruttive e in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che è stata accertata, mediante misurazioni e verifiche, la rispondenza delle opere realizzate per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nei documenti contabili;
- che i prezzi applicati per il pagamento delle opere sono quelli del contratto principale e degli atti aggiuntivi;
- che sono stati eseguiti lavori in economia, correttamente annotati in contabilità e comunque ricompresi nelle previsioni progettuali, relativamente alle opere civili; i lavori risultano conformi e coerenti alle opere contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni 221, in data 31/12/2021, come risulta dai documenti verbali dell'esecuzione delle opere, e quindi in tempo utile;
- che l'impresa Tutino Group s.r.l. è in regola con gli adempimenti riguardanti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quanto entro i termini prescritti è stato acquisito d'ufficio per via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con esito positivo.
- che per l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;

- che l'impresa appaltatrice non ha ceduto importo dei crediti né ha rilasciato procure e deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto, e che non esistano atti impeditivi di altro genere;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e alle disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il loro corso;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore;
- che in riferimento alle prove, verifiche e misurazioni geometriche di cui al verbale di visita del 05/01/2022 le seguenti opere previste in progetto e realizzate sono accettabili.



Certifica e liquida

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Tutino Group s.r.l. in base alla Lettera di contratto in data 19/04/2021 Prot. n. 28199, sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito dell'impresa che ammonta a euro 39.346,40 (euro trentanovemilatrecentoquarantasei/40) come segue:

| | | |
|---|------|--------------|
| a) importo stato finale lavori e somministrazioni | euro | 298.865,51 |
| a.1) a dedurre Certificato n. 01 | euro | - 50.985,80 |
| a.2) a dedurre Certificato n. 02 | euro | - 124.715,72 |
| a.3) a dedurre Certificato n. 03 | euro | - 109.155,24 |
| b) credito lavori dell'impresa | euro | 14.008,75 |
| c) importo oneri per la sicurezza da DLgs. 81/2008 | euro | 11.005,57 |
| d) importo oneri diretti anti Covid-19 da DGRT 645/2020 | euro | 6.636,15 |
| e) importo incremento Spese Generali da DGRT 645/2020 | euro | 7.695,93 |
| <hr/> | | |
| Credito netto dell'impresa | euro | 39.346,40 |

diconsi euro 39.346,40 (euro trentanovemilatrecentoquarantasei/40) oltre iva di legge; il presente importo svincola anche le ritenute a garanzia dello 0,5% sull'importo dei lavori, come indicato al c.2 art.14 della Lettera di Contratto prot. 28199 del 19/04/2021.

Come previsto al c.10 art.14 della Lettera di Contratto prot. 28199 del 19/04/2021, pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni richiamati all'articolo 37 del CSA.

Fatto salvo l'adempimento sopra richiamato e la prescritta approvazione del presente atto, si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori eseguiti.


Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Pistoia, il 29/03/2022.

L'impresa

TUTINO GROUP srl
Sede legale: Via G. Gigante, 222
80010 Vituliccia (Na)
C.F. e P.IVA 07741571215

Il direttore dei lavori



Andrea Taddei

Visto, accertato e confermato:
Il responsabile del procedimento

Eli Gallo