

**LAVORI DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI E DELLE STUTTURE DEL LOCALE PT-G179  
PRESSO LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINE DELL'OSPEDALE S. STEFANO DI PRATO -  
POTENZIAMENTO DELL'OSPEDALE S. STEFANO DI PRATO - 3° TAC**

CIG 8842337F50  
CUP: D34E21000530005

**IMPRESA: BORGHINI E CINOTTI SRL**  
**VIA G.B. VICO, 57A - 50053 - EMPOLI (FI),**  
**C. F / P.IVA 00487690489**

**CONTRATTO:** lettera contratto Prot.74905 del 14 ottobre 2021

**IMPORTO DEI LAVORI**

Importo a base d'asta € 89.115,74 al netto di IVA

Ribasso d'asta 6,00 %

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 4.716,32 al netto IVA

Importo contrattuale € 79.335,45 + € 4.716,32 per oneri della sicurezza pari a € 84.051,77

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**RELAZIONE DEL RUP**

Nel Piano investimenti 2021-2022-2023 dell'Azienda USL Toscana Centro, approvato con la delibera n.386 del 11.03.2021, è stato approvato l'intervento denominato "Potenziamento ospedale di Santo Stefano - 3° TAC" finalizzato all'installazione di una nuova TAC fornita tramite procedura ESTAR.

Acquisito il parere favorevole della compatibilità economica dell'intervento da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica in data 30.04.2021 si è provveduto a:

- affidare la progettazione dell'intervento a GE Medical Systems S.p.A. con Determina n.1374 del 24 maggio 2021;
- approvare il progetto e avviare una procedura di affidamento dei lavori con Determina 2089 del 30/08/2021;
- affidare i lavori con Determina dirigenziale n. 2477 del 13.10.2021.

I lavori sono stati contrattualizzati con lettera contratto n. 75872 sottoscritta dall'impresa il 18.10.2022 per un importo contrattuale di € 79.335,45 + € 4.716,32 per oneri della sicurezza pari ad un importo totale di € 84.051,77. La Direzione dei lavori è stata affidata all'Ing Maria Costanza Rosati mentre la progettazione della sicurezza in fase di esecuzione è stata eseguita dall'ing Riccardo Turchetti.

I lavori sono stati oggetto di una modifica per la quale si è reso necessario modificare il contratto con Determina dirigenziale n. 2900 del 01.12.2021; la modifica ha rideterminato l'importo contrattuale in € 90.774,12 di cui € 4.787,06 per costi della sicurezza.

I lavori sono ultimati il giorno 01.12.2021 con nota dell'Impresa Prot. n. 89144 del 01.12.2021, il Certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto il giorno 02/12/2021.

Il Conto Finale è stato firmato dall'impresa il 7 marzo 2022.

Il Certificato di regolare Esecuzione è stato prodotto dal Direttore dei lavori in data 14/04/2022.

Il Quadro economico dell'intervento a seguito del Certificato di regolare esecuzione risulta composto da:

- € 96 990,32 per lavori compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e aumento 2% spese generali COVID 19 (DGR 645 del 25/05/2020)
- € 31 196,18 per somme a disposizione


**Rispetto a quanto previsto nel Quadro economico iniziale l'economia dell'intervento risulta di € 21.813,50**

Con il presente documento il sottoscritto RUP dell'intervento in oggetto propone l'approvazione del:

- certificato di regolare esecuzione,
- del quadro economico

Allegato Quadro Economico aggiornato Prato  
21/04/2022

Il Responsabile del Procedimento

Per: Ind. Gianluca Pardihi  


AZIENDA USL

TOSCANA CENTRO



INTERVENTO	TITOLO DEL PROGETTO				
	MODIFICA AGLI IMPIANTI E ALLE STRUTTURE DEL LOCALE PTG179 PRESSO LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELL'OSPEDALE S STEFANO DI PRATO				
INTERVENTO	AZIENDA:				
	PRATO				
INTERVENTO	COMUNE:				
	PRATO				

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO DI GARA	AGGIUDICATO		MODIFICA CONTRATTO 1 - COVID Determina 2900/2021	CONTO FINALE compreso ONERI COVID
		RIBASSO OFFERTO DALL'IMPRESA	6,000%		
<b>A ) LAVORI</b>					
A1 ) LAVORI					
categoria					
OG1 opere edili	59 535,00	55 962,90		60 082,11	60 240,68
OS30 impianti elettrici e speciali	24 864,42	23 372,55		24 634,21	24 236,11
aumento 2% spese generali COVID 19 (DGR 645 del 25/05/2020)				1 270,74	1 267,15
Totale Lavori A1	84 399,42	79 335,45		85 987,06	85 743,94
<b>A2 ) ONERI PER LA SICUREZZA</b>					
costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08	4 716,32	4 716,32		4 716,32	4 306,87
aumento 2% spese generali COVID 19 (DGR 645 del 25/05/2020)				70,74	64,60
Totale A2	4 716,32	4 716,32		4 787,06	4 371,47
<b>Totale lavori appalto (A1+A2)</b>	89 115,74	84 051,77		90 774,12	90 115,41
<b>A3) ALTRI LAVORI PROPEDEUTICI AI LAVORI IN APPALTO</b>					
Totale Lavori A3	16 000,00	16 000,00		9 370,91	
Totale A3	16 000,00	16 000,00	LAVORI GeSAT	6 874,91	6 874,91
Totale lavori (A1+A2+A3)	105 115,74	100 051,77		107 019,94	96 990,32
<b>B ) SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
B1 ) SPESE E TECNICHE					
progettazione esecutiva impianti ed opere edili (voce A1)	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00
progettazione esecutiva sicurezza CSE	1 350,00	1 350,00		1 350,00	
direzione e contabilità dei lavori	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
pratiche amministrative	300,00	300,00		300,00	70,00
collaudi	450,00	450,00		450,00	
Totale B1	9 700,00	9 700,00		9 700,00	6 370,00
B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO					
iva sui lavori in appalto 22% (A1 + A2)	19 605,46	18 491,39		19 970,31	19 825,39
iva sui lavori PROPEDEUTICI AI LAVORI IN APPALTO 22%	3 520,00	3 520,00		3 574,08	1 512,48
CNPAIA	388,00	388,00		388,00	
iva 22% su spese tecniche e cnpaia (B1)	2 219,36	2 219,36		2 219,36	1 386,00
fondo incentivante art. 113 DLgs 50/08	2 102,31	2 102,31		2 102,31	2 102,31
risoluzione interferenze rapporti con Gestore/lavori Conces	900,00	900,00		900,00	
imprevisti in corso di esecuzione (compresa IVA 22%)	6 449,12	6 449,12		4 125,99	
Totale B2	35 184,26	34 070,19		33 280,05	24 826,18
Totale B1 + B2	44 884,26	43 770,19		42 980,05	31 196,18
<b>Fondo accantonamento</b>		6 178,04			
Ribasso d'asta su collaudi (____%): €					
<b>Totale somme a disposizione: €</b>	44 884,26	49 948,22		42 980,05	31 196,18
<b>Importo Totale: €</b>	150 000,00	150 000,00		150 000,00	128 186,50