

PUBBLICATA
IL 1.9.2022



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	948
Data della delibera	25-08-2022
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Lavori in somma urgenza per interventi straordinari di adeguamento ed integrazione degli impianti di gas medicali prevalentemente nei presidi ospedalieri Santa Maria Annunziata e Serristori della AUSL Toscana centro – Area Firenze. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e chiusura intervento. CIG: 85648490FD

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE
Direttore della Struttura	BELLAGAMBI PIERLUIGI
Responsabile del procedimento	MUTOLO SABRINA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
519,21	Manutenzione Immobili	3B.04.01	2021
0,74	Manutenzione Immobili	3B.04.01	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	4	Relazione conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione
B	2	Relazione del Responsabile del Procedimento e chiusura intervento

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Preso atto della Delibera del Direttore Generale n. 874 del 29/7/2022 con la quale è stato prorogato l’incarico di “Direttore del Dipartimento Area Tecnica” all’Ing. Sergio Lami, fino al 31/10/2022;

Richiamati:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “*Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” pubblicato nella GU n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19/04/2019
- la legge n. 55 del 14/6/2019 di “*Conversione con modificazioni, del decreto legge 18/4/2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” pubblicato nella G.U. n. 140 del 17/6/2019, in vigore dal 18/6/2019;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- Il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “*Codice della protezione civile*”;

Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore della SOC Manutenzione Immobili Ing. Pierluigi Bellagambi, ha disposto la nomina a RUP dell’Ing. Sabrina Mutolo, e del Direttore dei Lavori il P.I. Silvio Bernardi, in servizio presso l’UTD Ospedale Santa Maria Annunziata per l’intervento in argomento;

Premesso che:

con delibera del Direttore Generale n.13 del 7/1/2021;

- per causa della pandemia COVID 19 è stata approvata la procedura in somma urgenza per l’affidamento dei “*lavori straordinari di adeguamento ed integrazione degli impianti di gas medicali, prevalentemente nei presidi ospedalieri Santa Maria Annunziata e Serristori della AUSL Toscana centro – Area Firenze*”, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo stimato di € 99.487,47 per lavori, oltre IVA 22% pari ad € 21.887,24, per un totale complessivo di € 121.347,71 (CIG: 85648490FD);

- si è preso atto che sono stati affidati i lavori all’Impresa Air Liquide Sanità Service S.p.A., (C.F. 01738810975 P.I. 12906300152), con sede in Via Calabria n.31 – 20158 Milano;

- i lavori in argomento sono stati finanziati sul conto economico 3B.04.01 “*Manutenzione Immobili*” aut. Dedicata Emergenza Covid-19 n.510 sub n.14 – Esercizio 2020;

Vista la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione (**Allegato di lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto**), predisposta dal Direttore dei Lavori P.I. Silvio Bernardi, in servizio presso l’UTD Osp. Santa Maria Annunziata e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento Ing. Sabrina Mutolo e dall’Impresa Air Liquide Sanità Service S.p.A., con sede Legale in Via Calabria, 31 – 20158 Milano, (C.F. 01738810975 - P.IVA 12906300152) in data 22/04/2022 senza riserve, e dalla quale si rileva che:

- i lavori sono stati consegnati con Verbale di somma urgenza in data 9/11/2020, con inizio delle lavorazioni in pari data;
- i lavori sono terminati in data 1/4/2022, come da Certificato di ultimazione dei lavori;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e all’Impresa sono stati liquidati n. 2 acconti per l’importo complessivo di € 84.689,00 oltre IVA al 22%;
- rimane da liquidare a credito dell’Impresa Air Liquide Sanità Service S.p.A. (C.F. 01738810975 - P.IVA 12906300152) la somma di € 426,19, oltre IVA di legge per €93,76, per un totale di € 519,95, previa acquisizione di regolarità contributiva (DURC) al momento del pagamento;

Vista la Relazione a chiusura intervento, sottoscritta in data 27/5/2022 (**Allegato di lettera “B”**) dall’Ing. Sabrina Mutolo, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento, con la quale il suddetto RUP approva i contenuti del Certificato di Regolare Esecuzione “Allegato A” sopracitato e contestualmente:

- conferma la regolarità di esecuzione dei lavori;
- autorizza la liquidazione del credito residuo all’Impresa Air Liquide Sanità Service S.p.A. (C.F. 01738810975 - P.IVA 12906300152) pari ad € 426,19, oltre IVA di legge per € 93,76, per un totale di € 519,95, previa acquisizione di regolarità contributiva (DURC) al momento del pagamento;
- evidenzia, altresì, un’economia di programma per € 14.798,47 per minori lavori eseguiti, che si rimettono nella disponibilità della Stazione Appaltante;

Accertato che il credito residuo, da corrispondere all’Impresa appaltatrice previa acquisizione di regolarità contributiva (DURC), dell’importo complessivo pari ad € 426,19, oltre I.V.A. al 22% per € 93,76 per un totale pari ad **€ 519,95** (cinquecentodiciannove/95), trova adeguata copertura finanziaria in ambito del bilancio corrente, Conto Economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” autorizzazioni dedicate COVID-19 come di seguito indicato:

- € 519,21 – aut. 9/24 Esercizio 2021;
- € 0,74 – aut. 9/5 Esercizio 2022;

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche

l'istruttoria effettuata dall'Ing. Sabrina Mutolo, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze, Ing. Pierluigi Bellagambi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori, e dall'Impresa senza riserve, relativa ai *“lavori straordinari di adeguamento ed integrazione degli impianti di gas medicali, prevalentemente nei presidi ospedalieri Santa Maria Annunziata e Serristori della AUSL Toscana centro – Area Firenze”* (**Allegato di lettera “A”**), **parte integrante e sostanziale del presente atto**;
2. di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento di chiusura intervento (**Allegato di lettera “B”**);

di autorizzare la liquidazione all'Impresa Air Liquide Sanità Service S.p.A. (C.F.01738810975 - P.IVA 12906300152) con sede in Via Calabria n.31 – 20158 Milano, previa acquisizione di regolarità contributiva (DURC) al momento del pagamento, del credito residuo pari ad € 426,19 oltre I.V.A. al 22% per € 93,76, per un totale pari ad **€519,95** (cinquecentodiciannove/95), che trova adeguata copertura in ambito del Bilancio Corrente - Conto Economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” autorizzazioni dedicate COVID-19 come di seguito indicato:

- € 519,21 – aut. 9/24 Esercizio 2021;
- € 0,74 – aut. 9/5 Esercizio 2022;

3. di prendere atto dell'economia di programma di € 14.798,47 per minori lavori eseguiti, che si rimettono nella disponibilità della Stazione Appaltante;
4. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Azienda

nella sottosezione “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.
6. Di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

AZIENDA U.S.L. Toscana Centro
S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze

Allegato 4A
pag. 4

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per interventi straordinari di adeguamento ed integrazione degli impianti di gas medicali prevalentemente nei presidi ospedalieri Santa Maria Annunziata e Serristori della AUSL Toscana Centro – Area Firenze, per fronteggiare la seconda ondata dell'epidemia di COVID-19.

IMPRESA: Air Liquide Sanità Service s.p.a. (sede legale Air Liquide via Calabria, 31 - 20158 Milano, P. IVA 12906300152)

AUTORIZZAZIONE: Verbale di Somma Urgenza del 09/11/2020 – Delibera del Direttore Generale n. 13 del 07/01/21.

IMPORTO NETTO LAVORI : € 99.487,47 IVA 22% esclusa

CODICE CIG : 85648490FD

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


Progetto principale: Trattasi di tutti quegli interventi straordinari di adeguamento e/o integrazione degli impianti di gas medicali nei presidi prevalentemente ospedalieri della AUSL Toscana Centro che, a seguito della seconda ondata Covid-19, sono stati richiesti dalle Direzioni Sanitarie.

Descrizione dei lavori: Gli interventi eseguiti hanno riguardato principalmente la sostituzione dei riduttori di pressione di secondo stadio dei seguenti reparti del presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata: Chirurgia di Urgenza 3° piano lato ovest; Medicina D e Medicina F 4° piano lato ovest; Medicina B e Medicina C 5° piano lato ovest ; Dialisi 1° piano lato ovest; Rianimazione Covid P.T. ex DEA; Sala aspetto nuovo DEA; Medicina A e Medicina E 5° piano lato est. Per il Presidio Ospedaliero Serristori l'intervento di sostituzione dei riduttori di secondo stadio ha riguardato il reparto di degenza del 2° piano. Per il Presidio Ospedaliero Nuovo S. Giovanni di Dio i reparti interessati sono: Ex Multidisciplinare 1° piano; Ex OBI 1° piano; Ex OBI 5° piano. Presidio Ospedaliero di Borgo S. Lorenzo: Pronto Soccorso ex sala di attesa Cardiologia piano terra. Per il Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova la Medicina D.

Assuntore dei lavori: Air Liquide Sanità Service s.p.a. (sede legale Air Liquide via Calabria, 31 - 20158 Milano, P. IVA 12906300152);

Subappalto: non è stata subappaltata nessuna lavorazione;

Contratto: Verbale di somma urgenza del 09/11/20 - Delibera del Direttore Generale n. 13 del 07/01/21 - importo lavori appaltato € 99.487,47;



Cauzione definitiva: l'impresa trattandosi di somma urgenza non ha fornito garanzia fideiussoria;

Importo contrattuale: l'importo contrattuale complessivo è risultato di netti € 99.487,47 oltre i.v.a., di cui:

Atti suppletivi: non è stato necessario redigere atti aggiuntivi;

Verbali nuovi prezzi: non è stato necessario redigere nuovi prezzi;

Somma autorizzata: in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta corrispondere alla somma dell'importo di cui alla perizia allegata al verbale di somma urgenza del 22/12/2021 per un totale di € 99.487,47 al netto dell'IVA al 22%;

Consegna dei lavori: i lavori furono consegnati con verbale di somma urgenza in data 09/11/20 con inizio delle lavorazioni in pari data;

Tempo stabilito per l'esecuzione: il termine utile ultimo era stato inizialmente stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dal verbale di somma urgenza, in relazione alla previsione sussistente a quel tempo in ordine alla durata dello stato di emergenza sanitaria. Come noto, lo stato di emergenza è stato più volte prorogato sino alla data del 31 marzo 2022, che pertanto si assume quale effettivo termine ultimo per l'esecuzione dei lavori in argomento;

Sospensione e ripresa lavori: i lavori non furono mai sospesi;

Ultimazione dei lavori: come risultante dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 01/04/22 l'ultimazione dei lavori è stata accertata in concomitanza della fine dell'emergenza sanitaria;

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati riscontrati danni di forza maggiore.

Lavori in economia: non è stato necessario eseguire lavori in economia.

Anticipazioni in denaro: In corso di esecuzione l'Impresa appaltatrice non ha effettuato alcuna anticipazione.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Rate di acconto: sono stati emessi complessivamente n. 2 certificati di acconto:

certificato n. 1 del 21/01/21 per € 47.958,00 (quarantasettemilanovecentocinquantotto/00) oltre iva prevista per legge pari ad € 10.550,76 (diecimilacinquecentocinquanta/76);

certificato n. 2 del 16/03/22 per € 36.731,00 (trentascimilasettecentotrentuno/00) oltre iva prevista per legge pari ad € 8.080,82 (ottomilaottanta/82);



Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 21/04/22 ed importa complessivamente netti € 85.115,19 (ottantacinquemilacentoquindici/19) così distinte:

Totale netto per materiali	€ 55.483,85
Mano d'opera	€ 27.735,96
Oneri della sicurezza	€ 1.895,38
Totale	€ 85.115,19
Da cui sono dedotti	
Certificato n. 1 del 21/01/21	€ 47.958,00
Certificato n. 2 del 16/03/22	€ 36.731,00
Sommamo le detrazioni	€ 84.689,00
Secondo il detto stato finale resta	
quindi il credito netto all'impresa di	€ 426,19

Riserve dell'Impresa: L'impresa ha sottoscritto la contabilità dei lavori senza apporre riserva.

Infortuni sul lavoro: durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'impresa Air Liquide Sanità Service s.p.a. ha regolarmente assicurato i propri operai, per infortunio sul lavoro, con polizza continuativa presso l'I.N.A.I.L. di Milano posizione 013700796/55;

Assicurazioni sociali: per l'impresa Air Liquide Sanità Service s.p.a. è stato trasmesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL 313344238 del 07/02/2022 con scadenza al 07/06/2022;

Tempo stabilito per il collaudo: è previsto il rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs 50/2016;

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 360 della legge 20/03/1865 il sottoscritto Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione del credito da parte dell'Impresa: non risultano agli atti cessioni del credito da parte dell'impresa appaltatrice;

Direttore dei lavori: i lavori sono stati diretti dal P. Ind. Silvio Bernardi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 01/04/2022 sono intervenuti il Geom. Giacomo Colcelli in rappresentanza dell'impresa esecutrice delle opere e il P. Ind. Silvio Bernardi Direttore dei Lavori in oggetto.

Con la scorta degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.



Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie opere, riscontrandole conformi a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori, considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;
- l'importo dei lavori è inferiore a quello della somma autorizzata;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- durante l'esecuzione dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di terreni o stabili;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- L'impresa ha fornito le certificazioni di conformità dell'interventi eseguiti;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;


CERTIFICA


Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Air Liquide Sanità Service s.p.a. (sede legale Air Liquide via Calabria, 31 - 20158 Milano, P. IVA 12906300152); affidati con il verbale di somma urgenza del 09/11/20 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Totale netto per materiali	€	55.483,85
Mano d'opera	€	27.735,96
Oneri della sicurezza	€	<u>1.895,38</u>
Totale	€	85.115,19
Da cui sono dedotti		
Certificato n. 1 del 21/01/21	€	47.958,00
Certificato n. 2 del 16/03/22	€	<u>36.731,00</u>
Sommano le detrazioni	€	84.689,00


Secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto all'impresa di € 426,19 (quattrocentoventisei/19) dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Bagno a Ripoli li 22/04/2022

L'Impresa
Air Liquide Sanità Service s.p.a.
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE
Key Account Sales Rep
Giacomo Calcetti


Visto
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sabrina Mutolo


Il Direttore dei Lavori
P.I. Silvio Bernardi



Allegato 4B pagg. 2

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per interventi straordinari di adeguamento ed integrazione degli impianti di gas medicali prevalentemente nei presidi ospedalieri Santa Maria Annunziata e Serristori della AUSL Toscana Centro – Area Firenze, per fronteggiare la seconda ondata dell’epidemia di COVID-19.

IMPRESA: Air Liquide Sanità Service s.p.a. (sede legale Air Liquide via Calabria, 31 - 20158 Milano, P. IVA 12906300152).

AFFIDAMENTO: ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D. Lgs. 50/16 giusta Verbale di Somma Urgenza del 09/11/2020 – Delibera del Direttore Generale n. 13 del 07/01/21.

IMPORTO NETTO LAVORI : € 99.487,47 oltre IVA 22%

CODICE CIG : 85648490FD

Azienda USL Toscana centro



RELAZIONE DI CHIUSURA

La presente relazione è elaborata dal RUP dell’appalto in argomento al fine dell’approvazione della CRE, redatto in data 22/04/2022 dal p.i. Silvio Bernardi Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, e dello svincolo del credito residuo.

PREMESSO

- che, a causa del perdurare dell’emergenza COVID 19, è stato necessario affidare in S.U. ai sensi dell’art 163 c.1 del Codice degli Appalti i lavori in oggetto alla ditta Air Liquide Sanità Service s.p.a., con sede legale in via Calabria, 31 - 20158 Milano, P. IVA 12906300152, giusta Verbale di Somma Urgenza del 09/11/2020;
- che l’approvazione del suddetto affidamento è avvenuto con Delibera del Direttore Generale n. 13 del 07/01/21;
- che i lavori, come attestato dai documenti contabili, in ultimo la Relazione sul conto finale e CRE del 22/04/2022, si sono svolti regolarmente e sono stati ultimati in data 31/03/2022, data di cessazione dello stato di emergenza.

Dipartimento Area tecnica
S.O.C. Manutenzione Immobili
Firenze
Ing. Sabrina Mutolo
Via di San Salvi n. 12 Edificio n. 12
50135 Firenze.
Telefono: 055/6933719
Fax: 055/6933089
e-mail: sabrina.mutolo@
uslcentro.toscana.it

ESAMINATO

Il CRE emesso dal DL p.i. Silvio Bernardi, che attesta la regolarità dell'andamento dell'appalto e dell'esecuzione dei lavori, per i quali sono stati emessi n. 2 SAL, con certificati di pagamento datati il 21/01/2021 e il 16/03/2022, al netto dei quali il credito residuo è così individuato:

Conto finale

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 85.115,19
- A detrarre acconto 1° S.A.L. 21/01/2021	€ 47.958,00
- A detrarre acconto 2° S.A.L. del 16/03/2022	€ <u>36.731,00</u>
Totale SAL	€ 84.689,00

Credito residuo da corrispondere € **426,19**

CONCLUSIONI

Preso atto della regolarità dell'andamento dell'appalto e della conformità delle opere realizzate alle norme contrattuali ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori, la scrivente RUP **approva il CRE** redatto in data 22/04/2022 dal DL p.i. Silvio Bernardi, ritenendo svincolabile il credito residuo all'impresa pari a €426,19.

Firenze li, 27/05/2022

Il RUP
Ing. Sabrina Mutolo


Dipartimento Area tecnica
S.O.C. Manutenzione Immobili
Firenze
Ing. Sabrina Mutolo
Via di San Salvi n. 12 Edificio n. 12
50135 Firenze.
Telefono: 055/6933719
Fax: 055/6933089
e-mail: sabrina.mutolo@
uslcentro.toscana.it

Azienda USL Toscana centro

