

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

Pubblicato su  
 Amministrazione  
 Trasparente il  
 8.9.2022

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	1868
<b>Data del provvedimento</b>	05-09-2022
<b>Oggetto</b>	Certificato di regolare esecuzione
<b>Contenuto</b>	Lavori di sostituzione del gruppo frigorifero per il condizionamento estivo del Centro diurno Casa di Alice a Pistoia – CUP D72C22000840005 – CIG ZF136B2751. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	LAMI SERGIO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
<b>Direttore della Struttura</b>	TESI ERMES a.i.
<b>Responsabile del procedimento</b>	MARLIANI RICCARDO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
12.530,73	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	6	Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

**“documento firmato digitalmente”**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (...)” e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (...)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR”*;

**Richiamata** la delibera DG n. 1909 del 09-12-2021 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica, incarico ulteriormente prorogato al 31-10-2022 con Delibera DG n.874 del 29-07-2022;

**Richiamata** la delibera del Direttore Generale n. 814 del 31.05.2019 di conferimento degli incarichi triennali di Direzione delle Aree afferenti ai Dipartimenti aziendali, con la quale l’ing. Ermes Tesi è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia del Dipartimento Area Tecnica con decorrenza 01.6.19 ulteriormente prorogato al 31.10.2022 con Delibera 874 del 29.7.2022, ed è stato affidato l’incarico quinquennale di Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia, con decorrenza dal 01.6.19;

**Richiamata**, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019, avanti indicata, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

### **Visti:**

- il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i *“Codice Appalti”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;

**Richiamata** la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica, nella quale si stabilisce che “...con riferimento alle individuazioni e nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica – se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omisiss...)”*;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto di cui all’oggetto è il P.I. Marliani Riccardo, collaboratore tecnico presso la SOC Manutenzione Immobili Pistoia e titolare di incarico di funzione *“Attività professionali impianti termo meccanici”*;

**Premesso che:**

- con Determina nr. 1447 del 28.6.22 venivano affidati, ai sensi dell'art. all'art. 1, comma 2, lettera a) L.n. 120/2020 e smi, i **“Lavori di sostituzione del gruppo frigorifero per il condizionamento estivo del Centro Diurno Casa di Alice a Pistoia”**, mediante affidamento diretto alla ditta, i **“Lavori di sostituzione del gruppo frigorifero per il condizionamento estivo del Centro Diurno Casa di Alice a Pistoia”**, mediante richiesta di offerta inviata tramite START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), alla ditta **Castellare Impianti di Mariottini Daniele & C. s.n.c., con sede legale in via del Castellare, 1 - 51017 Pescia (PT) – C.F./P.IVA 00419390471**, per un importo di € **10.065,35** (ribasso percentuale del 8,00001% su € 10.940,60), **oltre costi per la sicurezza € 281,12, non soggetti al ribasso, per un totale € 10.346,47 oltre IVA;**

- la stipula del contratto relativo all'affidamento di cui trattasi è avvenuto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii ed osserva le condizioni riportate nel Foglio Patti e Condizioni sottoscritto dall'affidatario con la partecipazione alla gara, perfezionato con la notifica a mezzo PEC all'assuntore in data 30/06/2022 - Prot. 48994 da parte del Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia, Ing. Ermes Tesi, con contestuale accettazione dell'offerta;

#### **Dato atto :**

- che la consegna dei lavori è avvenuta in data 30/06/22, contestualmente alla sottoscrizione del contratto che implicitamente poneva come termine ultimo dei lavori il 28/7/2022;

- che in data 03/08/2022 i lavori sono stati ultimati, come da Certificato di Ultimazione Lavori emesso dal Direttore dei Lavori, del 08/08/2022, considerando non influente ai fini dell'applicazione delle penali previste al punto 7 del Foglio Patti e Condizioni, la comunicazione da parte dell'appaltatore del ritardo nella fornitura del gruppo frigorifero, con nota informativa del 14/07/2022;

- che il Direttore dei Lavori e R.U.P. P.I. Marliani Riccardo, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, essendo l'importo dei lavori inferiore al limite previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

**Vista** la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 08/08/2022, redatti dal Direttore dei Lavori e RUP e sottoscritto in pari data, anche dalla ditta appaltatrice Castellare Impianti di Mariottini Daniele & C. s.n.c., senza riserva alcuna, allegato al presente atto come Allegato A, in cui si certifica che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e si quantifica in complessivi € 10.271,09 oltre IVA 22% il credito dell'appaltatore;

**Ritenuto** pertanto di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di sostituzione del gruppo frigorifero per il condizionamento estivo del Centro Diurno Casa di Alice a Pistoia”- CUP D72C22000840005 – CIG ZF136B2751, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 dando disposizione, conseguentemente, di liquidare e pagare alla ditta Castellare Impianti di Mariottini Daniele & C. s.n.c., con sede legale in via del Castellare, 1 - 51017 Pescia (PT), l'importo di € 10.271,09 oltre IVA 22% , per un totale complessivo di € 12.530,73;

**Ritenuto inoltre** opportuno eseguire l'accantonamento del 2% dell'importo dei lavori per *“Incentivi per funzioni tecniche”*, art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell'ottanta per cento (80%) destinata all'incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri, come stabilito dal medesimo articolo, il cui importo è indicato nel Quadro economico (Spese Tecniche), facente parte degli atti di gara e riportato all'interno della Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, di cui all'Allegato A del presente atto;

**Dato atto** che l'importo complessivo di € 12.530,73 è da attribuirsi al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili”, identificato nel Piano Investimenti 2022-2024, approvato con Delibera D.G. n.

552 del 19.5.22, con il codice PT-39bis “Manutenzioni indistinte 2022”, di cui € 493,72 sull’autorizzazione 2018.320002 sub 2 (finanziamento mutuo 2016/2018) ed € 12.037,01 sull’autorizzazione 2019.320004 sub 5 (finanziamento mutuo 2019);

**Dato atto** che il Direttore a.i. della Struttura SOC Gestione Investimenti Pistoia, Ing. Ermes Tesi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento Perito. ind. Riccardo Marliani, in servizio c/o la Struttura SOC Manutenzione Immobili Pistoia, in qualità di Collaboratore Tecnico e titolare di incarico di funzione “Attività professionali impianti termomeccanici”;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si danno integralmente per ripetute:

1. Di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei “**Lavori di sostituzione del gruppo frigorifero per il condizionamento estivo del Centro Diurno Casa di Alice a Pistoia**” - CUP D72C22000840005 – SMART CIG ZF136B2751, redatto in data 08/08/2022 dal Direttore dei Lavori e R.U.P. PI. Marliani Riccardo, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale come Allegato A, con il quale si certifica che le opere in argomento sono state regolarmente eseguite e si quantifica l’importo in € 10.271,09 oltre IVA 22%;
2. **Di autorizzare**, pertanto, la liquidazione ed il pagamento del credito dell’appaltatore, di complessivi € 10.271,09, oltre iva 22% (€ 2.259,64 da versare all’Erario secondo lo Split Payment come da art. 17 ter del DPR 633/72 e s.m.i.) **per complessivi € 12.530,73**, a favore della ditta Castellare Impianti di Mariottini Daniele & C. s.n.c., con sede legale in via del Castellare, 1 - 51017 Pescia (PT) - C.F./P.IVA 00419390471, data la verifica delle regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del D.U.R.C.;
3. **Di dare atto** che la suddetta somma complessiva di € 12.530,73 da è attribuirsi al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili”, identificato nel Piano Investimenti 2022-2024, approvato con Delibera D.G. n. 552 del 19.5.22, con il codice PT-39bis “Manutenzioni indistinte 2022”, di cui € 493,72 sull’autorizzazione 2018.320002 sub 2 (finanziamento mutuo 2016/2018) ed € 12.037,01 sull’autorizzazione 2019.320004 sub 5 (finanziamento mutuo 2019);
4. **Di dare atto inoltre**, dell’accantonamento del 2%, dell’importo dei lavori per “*Incentivi per funzioni tecniche*”, art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta per cento (80%) destinata all’incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri, come stabilito dal medesimo articolo, il cui importo è indicato nel Quadro economico (Spese Tecniche), facente parte degli atti di gara e riportato all’interno della Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, di cui all’Allegato A;
5. **Di trasmettere** la presente determinazione alla S.O.C. Fornitori per la liquidazione ed pagamento della somma a credito della ditta appaltatrice in seguito ad emissione di fattura;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
7. Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’Azienda USL Toscana Centro, sotto sezione “Resoconti

della gestione finanziaria dei contratti al termine delle loro esecuzione”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana”;

8. Di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE a.i. S.O.C. Gestione Investimenti Pistoia**  
*Ing. Ermes Tesi*





Regione Toscana

Allegato **A**

**Azienda USL Toscana Centro**  
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze  
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e  
Gestione Investimenti di  
Pistoia

*Procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 Settembre 2020 n. 120; così come modificato dal Decreto Legge 31 Maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021 n. 108*

**Lavori per la sostituzione del gruppo frigorifero per il condizionamento estivo  
- Centro Diurno Casa di Alice -  
CIG: ZF136B2751 - CUP: D72C22000840005**

**IMPRESA:** Castellare Impianti S.n.C. di Mariottini Daniele – P.IVA 00419390471  
via del Castellare 1 – 51012 Castellare di Pescia (PT)  
**Determina:** 1447 del 28/06/2022  
**Contratto:** Lettera Contratto del 30/06/2022 protocollo n. 48994 (PEC)  
**IMPORTO LAVORI:** € 10.346,47- oltre IVA di Legge.

---

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE  
E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento Area Tecnica, vista la determinazione dirigenziale n. 1447 del 28/06/2022 con cui veniva affidata direttamente la procedura in parola, ivi dichiarata efficace ed immediatamente esecutiva, procedeva con l'affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 Settembre 2020 n. 120; così come modificato dal Decreto Legge 31 Maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021 n. 108 alla ditta **Castellare Impianti S.n.C. di Mariottini Daniele – P.IVA 00419390471** via del Castellare 1 – 51012 Castellare di Pescia (PT) dei "Lavori per la sostituzione del gruppo frigorifero per il condizionamento estivo - Centro Diurno Casa di Alice" - CIG: ZF136B2751 - CUP: D72C22000840005

Il progetto con cui si aggiudicavano i lavori alla ditta di cui in apice, presenta il seguente quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO**

A	Lavori a base di gara	Gara	Aggiudicato
	Lavori di ripristino funzionale degli impianti tecnologici - Presidio Il Ceppo Padiglione Ex Cassa di Risparmio		
	Lavorazioni	10 940,60	10 065,35
	Oneri della Sicurezza	281,12	281,12
	<b>Sommano per lavori A)</b>	<b>11 221,72</b>	<b>10 346,47</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>		
	Lavori in economia previsti in progetto:		
	Imprevisti	224,43	224,43
	Rilievi, accertamenti ed indagini		
	Allacciamenti ai servizi pubblici		
	Acquisizione di aree ed immobili		
	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.lgs 50/2016	168,33	168,33
	Spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (rup, progettazione, coord. Sicurezza progettazione e in esecuzione, direzione dei lavori, contabilità, incentivo dipendenti, assicurazione, ecc...):		
	incentivo per dipendenti (80% voci A, B1, B2)	179,55	179,55
	accantonamento strumentale (20% voci A, B1, B2)	44,89	44,89
	Spese generali		-
	Spese di consulenza e supporto (redazione pratica catastale, eventuale consulenza su restauri, ecc..)		
	Spese commissioni giudicatrici		
	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte		
	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e COLLAUDI		
	I.V.A. 22%	2 555,19	2 362,63
	I.V.A. ed altre imposte:		
	Tributi speciali per conferimento a discarica		
	Arrotondamento	105,89	
	Accantonamento		1 173,70
	<b>Sommano per somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>3 278,28</b>	<b>4 153,53</b>
	<b>B)</b>		
	<b>Importo Complessivo Progetto (A + B)</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>





Regione Toscana

**Azienda USL Toscana Centro**  
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze  
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e  
Gestione Investimenti di  
Pistoia

#### Descrizione dei lavori

L'intervento richiesto consiste, sommariamente, nella la sostituzione del gruppo frigorifero per il condizionamento estivo al fine di consentire il giusto comfort ambientale per regolare svolgimento delle attività ivi previste.

Sostanzialmente, sono stati realizzati interventi così articolati:

- Distacco elettrico ed idraulico del vecchio refrigeratore,
- Rimozione e conferimento a discarica dello stesso,
- Istallazione del nuovo gruppo frigorifero e dei relativi accessori,
- Allacciamenti idraulici all'impianto esistente
- Collegamenti elettrici necessari

Considerata la nota informativa del 14/07/2022 in cui l'Appaltatore comunicava un ritardo nella fornitura del gruppo frigorifero da parte del produttore, premesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 08/08/2022, in veniva dato atto che i lavori erano stati conclusi in data 03/08/2022 considera tale ritardo non influente, tutto ciò premesso e considerato, il termine dei lavori, previsto per il 28/07/2022, si ritiene rispettato.



**Assuntore dei lavori:** l'opera è stata affidata all'impresa Castellare Impianti S.n.C. di Mariottini Daniele – P.IVA 00419390471 via del Castellare 1 – 51012 Castellare di Pescia (PT)

**Importo contrattuale:** l'importo contrattuale è risultato di € 10.346,47 comprensivo di € 281,12 per oneri della sicurezza, oltre IVA di Legge;

**Cauzione definitiva:** non richiesta;

**Cauzione addizionale:** non richiesta;

**Contratto:** il contratto è stato stipulato con procedura telematica con lettera protocollo 48994 del 30/06/2022 notificata all'assuntore tramite PEC;

**Consegna dei lavori:** implicita nella Lettera Contratto (Foglio Patti e Condizioni);

**Anticipazioni:** non richiesta;

**Variazioni:** durante le lavorazioni non sono state introdotte variazioni;

**Nuovi prezzi:** non è stato redatto nessun Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;

**Ultimazione lavori:** il termine perentorio per l'esecuzione delle opere era stabilito per il 28/08/2022;

**Sospensione dei lavori:** non sono state eseguite sospensioni dei lavori;

**Perizie di variante:** non sono state eseguite perizie di variante o suppletive;

**Somma autorizzata:** non sono state necessarie variazioni alle somme autorizzate;

**Consegna variante:** non sono state eseguite poiché non sono state fatte perizie di variante o suppletive;

**Ripresa dei lavori:** non richiesta;

**Proroghe concesse:** non richiesta;

**Sospensione dei lavori:** non richiesta;

**Ripresa dei lavori:** non richiesta;

**Scadenza definitiva:** 28/08/2022;

**Ultimazione dei lavori:** il Certificato di Ultimazione Lavori ai sensi dell'Art. 102 D.Lgs 50/2016 e art 199 DPR 207/2010 del 08/08/2022, riporta che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 03/08/2022, ritenuto in tempo utile secondo quanto riportato nel Certificato Stesso;

**Subappalti:** non richiesto;

**Non assimilabili:** l'impresa non ha comunicato nessun sub-contratto non assimilabile a subappalto;

**Danni forza maggiore:** durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore;

**Andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

**Stato finale:** Lo stato finale è stato redatto in data 08/08/2022 ed ammonta a complessivi netti € 10.271,09 soggetti ad IVA di Legge;

**Riserve:** l'impresa ha firmato i libretti delle misure in occasione delle emissioni del 1° SAL, corrispondente al finale, in data 08/08/2022, senza riserva alcuna;

**Infortuni:** durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio;

**Assicurazione:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed è risultata in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assistenziali:  
Castellare Impianti S.n.C. di Mariottini Daniele – P.IVA 00419390471  
Protocollo INAIL\_34185613 del 03/08/2022 con scadenza 01/12/2022 risulta  
REGOLARE

**Avviso ai creditori:** non essendo state occupate aree di proprietà privata né in modo permanente né in modo temporaneo è stato rilasciato il certificato relativo alla omessa pubblicazione degli avvisi ai creditori;

**Cessione del credito:** per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti come dimostra la dichiarazione rilasciata allo scopo;

**Direzione dei Lavori:** l'Ufficio di Direzione lavori è così costituito:  
Direttore dei Lavori: per. ind. Riccardo Marliani



Regione Toscana

**Azienda USL Toscana Centro**  
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze  
C.F. & Partita IVA 06593810481

Area Manutenzione e  
Gestione Investimenti di  
Pistoia

Collaboratore amministrativo

sig.ra Sandra Di Mare

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

non presente

Stampa illeggibile e invertita, probabilmente un timbro o un'etichetta.



## CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 08/08/2022 sono intervenuti: il Direttore dei Lavori per. ind. Riccardo Marliani, l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'appaltatore sig. Daniele Mariottini.

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili, sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti ed è stato constatato che questi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono sostanzialmente alle previsioni della perizia, con variazioni rientranti nelle previsioni di cui all'Art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate e comunque rientrante in quanto previsto dall'Art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori la società affidataria ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai (Protocollo INAIL\_34185613 del 03/07/2022 con scadenza 01/12/2022 risulta REGOLARE);
- che la società affidataria ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

Tutto ciò premesso e considerato

### CERTIFICA

che i lavori sopradescritti eseguiti dalla società **Castellare Impianti S.n.C. di Mariottini Daniele** – P.IVA 00419390471 via del Castellare 1 – 51012 Castellare di Pescia (PT), in base alla lettera contratto di questa Azienda protocollo n. 55899 del 14/07/2020, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito della medesima come segue:

ammontare del conto finale	€ 10.271,09
Certificato di pagamento n. 1 coincidente con il Finale	€ 10.219,00
Ritenute per infortuni	€ 51,36
Arrotondamenti	€ 0,73
Credito netto dell'impresa per le lavorazioni	€ 10.271,09 oltre IVA 22%

Di cui si propone il pagamento alla società suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Pistoia, li 08/08/2022

L'Impresa  
Castellare Impianti S.n.c.

**CASTELLARE IMPIANTI snc**  
*di MARIOTTINI Daniele*  
Via del Castellare, 1 - 51012 PESCIA (PT)  
Tel. 0572 453437 - Fax 0572 444494  
Partita IVA 00419390471

Il Direttore Dei Lavori  
per. ind. Riccardo Marliani

Visto Accettato e Confermato  
Il Responsabile del Procedimento  
Per. ind. Riccardo Marliani