

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	433
Data della delibera	31-03-2023
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	Project Financing - Lavori supplementari di ristrutturazione del piano terra per l'attivazione del nuovo reparto dialisi opere edili ed impiantisci da eseguire nello Stabilimento ospedaliero San Giuseppe di Empoli nella disponibilità dell'azienda Usl Toscana centro - cig: 8443021955 – cup: D75F190000010005 – Liquidazione spettanze

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE AMMINISTRATIVA SIOR E OSPEDALI IN CONCESSIONE
Direttore della Struttura	LAMI SERGIO
Responsabile del procedimento	LAMI SERGIO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
457.019,18	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2020

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Verbale presa d'atto ultimazione interventi misure di miglioramento
B	3	Relazione del Rup della concessione di approvazione del CRE e degli interventi di miglioramento

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 785 del 30/05/2019 con la quale l’Ing. Sergio Lami, con decorrenza dal 01/06/2019, è stato nominato Direttore della SOC Gestione Amministrativa SIOR e Ospedali in Concessione;

Vista la Delibera n. 1909 del 09/12/2021 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, con decorrenza dal 15/12/2021 e fino al 31/05/2022, ed in ultimo prorogata al 31/12/2022 con Delibera del Direttore Generale n. 1231 del 27/10/2022;

Vista, altresì, la Delibera del Direttore Generale n. 1481 del 16/12/2022 con cui sono stati attribuiti gli incarichi di direzione di Dipartimento in scadenza al 31/12/2022 e, quindi, è stato confermato l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe [...] e delibera n. 885/2017 “criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC [...]”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica [...]”*;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Regime Transitorio”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018 n.49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale della ex Azienda Usl 11 di Empoli n. 258/2008 è stato nominato *“Responsabile della Concessione”*, l’ing. Sergio Lami;
- in data 30/01/2009 veniva siglato il Contratto di Concessione tra l’ Azienda USL 11 e la società di progetto *“Empoli Salute S.p.A.”*, registrato al n. 8582 del repertorio aziendale, per la realizzazione - in regime di project financing ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. n. 163/2006 - delle opere di ricostruzione e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero *“San Giuseppe”* di Empoli, per un importo dei lavori ammontante ad euro 27.407.265,00 e relative spese tecniche per € 2.070.702,00 oltre a costi vari di investimento (strutturazione finanziaria, oneri capitalizzati, spese di preparazione della proposta, costi azienda) per € 3.953.533,00;
- il Contratto di Concessione prima richiamato ha avuto avvio a decorrere dal 30/01/2009 con lo svolgimento dei servizi e con lo sviluppo del progetto definitivo da parte del Concessionario che è stato approvato, in linea tecnica, dall’Azienda Concedente con Deliberazione n. 131 del 01/06/2011;

- nel corso dell'esecuzione della concessione sono stati stipulati n. 4 atti aggiuntivi al contratto principale sopra richiamato:
 - Atto aggiuntivo n.1 sottoscritto in data 04/06/2012 con la società Concessionaria Empoli Salute di cui al repertorio aziendale n. 8599/2012, per la realizzazione dei lavori complementari ex art. 147 D.lgs. n. 163/2006 per un corrispettivo, a carico del Concedente, pari ad € 898.446,14 oltre a spese tecniche ammontanti a 180.857,10 per complessivi € 1.079.303,24 al netto di Iva ed oneri accessori; avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario in seguito all'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni alle opere di progetto e dei relativi tempi di realizzazione;
 - Atto aggiuntivo n. 2 sottoscritto tra le parti in data 12/12/2013 e registrato al repertorio aziendale n. 8611/2013, per l'esecuzione dei nuovi lavori in variante pari ad € 165.142,79 e di ulteriori opere complementari pari ad € 452.011,51, resesi necessari a seguito dell'imprevedibile rinvenimento di elementi in amianto, per l'adeguamento degli impianti elevatori alle normative vigenti e per la predisposizione di ulteriori ambienti dove trasferire le attività provenienti dal corpo "H", per un importo aggiuntivo complessivo pari ad € 617.154,30 oltre a spese tecniche ammontanti ad € 34.172,07, rideterminando quindi in € 28.922.865,03, oltre IVA di legge, l'importo dei lavori necessari a realizzare l'opera in oggetto;
 - Atto Aggiuntivo n. 3 sottoscritto tra le parti in data 23/03/2015 e registrato al repertorio aziendale n. 8622/2015, per l'esecuzione variante e di ulteriori opere complementari per un importo aggiuntivo complessivo per ad € 2.740.666,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre alle spese tecniche di € 397.639,93, oltre Iva di legge, rideterminando quindi in € 31.663.530,44, oltre IVA di legge, l'importo dei lavori necessari a realizzare l'opera in oggetto;
 - Atto aggiuntivo n. 4 sottoscritto da parte della Stazione Appaltante in data 16.11.2020 e da parte del Concessionario "Empoli Salute spa" in data 29.10.2020 e registrato al repertorio aziendale n. 93/2020;
 - con Deliberazione del Direttore Generale n. 985 del 27/08/2020 veniva approvato lo schema di atto aggiuntivo n. 4 e l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, in seguito all'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni alle opere di progetto e rinviava ad un successivo atto l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori supplementari resi necessari per la ristrutturazione di alcuni locali posti al piano terra Edificio "A" al fine della realizzazione di un nuovo reparto dialisi nonché di lavori propedeutici al trasferimento delle attività del guardaroba nella Galleria commerciale dell'Edificio ospedaliero;

Rilevato che, per il sopracitato atto aggiuntivo n.4 art. 4, i lavori supplementari resisi necessari a seguito di richieste da parte del Concedente Usl Toscana centro sono stati affidati al Concessionario Empoli Salute S.p.a. che ha provveduto ad eseguire tramite il socio Sof. S.p.A. di Firenze, determinando un costo di euro €. 582.669,53 comprensivo delle spese tecniche e degli oneri per la sicurezza, il tutto oltre iva di legge.

Preso atto che nell'atto aggiuntivo veniva stabilito la modalità di corrispondere al Concessionario l'onere economico come di seguito:

- a) per €. 415.471,98 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 19.935,05 il tutto oltre Iva di legge per complessive €. 457.019,18, mediante stato avanzamento lavori e successiva approvazione del Certificato di regolare esecuzione;
- b) per la parte residua pari ad €.167.197,55 mediante riequilibrio del Piano Economico-Finanziario allegato allo di Atto Aggiuntivo n. 4;

Atteso che l'intervento sopracitato, è stato inserito nel Piano degli Investimenti 2019/2021 al rigo EM-38 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.1170 del 15/10/2020 e denominato "*Realizzazione reparto dialisi al piano terra di A3 nel P.O. Empoli*";

Rilevato pertanto che, la somma da corrispondere al Concessionario Società Empoli spa, per i lavori

supplementari di cui all'atto aggiuntivo n. 4 descritti all'art. 4 dello stesso atto, risulta pari a € 415.471,98 comprensiva degli oneri per la sicurezza stimati in Euro 19.935,05, oltre iva di legge per complessive Euro 457.019,18;

Dato atto che l'intervento sopra descritto è stato ultimato, per cui risulta necessario pervenire al collaudo delle opere ed alla conseguente liquidazione delle spettanze a saldo al Concessionario Empoli Salute spa;

Visto il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell'articolo 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Rilevato che all'art. 4 del sopra citato atto aggiuntivo n.4 si prevede che la corresponsione economica al Concessionario avvenga solo previa approvazione da parte del Concedente del Conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Direzione lavori;

Preso atto che, in seguito a sopralluogo della Soc Sepp dell'Azienda USL Toscana centro sono stati avanzati una serie di quesiti relativi a possibili interventi di miglioramento, che sono stati oggetto di prolungato confronto tecnico tra le parti;

Dato atto altresì che, da tale confronto è scaturita l'opportunità di attivare alcuni interventi di miglioramento a carico del Concessionario, che sono stati realizzati nel periodo intercorso;

Rilevato che al termine di tali interventi è stato eseguito un sopralluogo congiunto a conclusione del quale è stato redatto e sottoscritto in data 30/09/2022” Verbale presa d'atto ultimazione interventi misure di miglioramento”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto in allegato di lettera **A**), che riassume le analisi tecniche e gli interventi eseguiti;

Preso atto altresì, della Relazione dal Responsabile unico del procedimento della Concessione, ing. Sergio Lami, datata 28/11/2022, di approvazione del Conto finale e del Certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione Lavori e relativo ai lavori di *“Realizzazione di nuovo guardaroba all'interno della galleria commerciale edificio E e nuovo reparto di dialisi all'interno dell'edificio A3 nel P.O. di Empoli”*, quale parte integrante e sostanziale del presente atto in allegato di lettera **B**) e conseguentemente di liquidare il credito dovuto al Concessionario Empoli Salute spa;

Dato atto che la spesa complessiva pari a € 415.471,98 comprensiva degli oneri per la sicurezza stimati in €. 19.935,05, oltre iva di legge per complessive €. 457.019,18 derivante dall'adozione del presente atto trova copertura nel Piano degli investimenti (2019/2022) riga EM38 *“Realizzazione reparto dialisi al piano terra di A3 nel P.O. San Giuseppe di Empoli”*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.1170 del 15/10/2020, al Conto Patrimoniale 1A02020201 *“Fabbricati indisponibili”* con mutuo già contratto 2016/2018 (Aut. 220002/sub 11 anno 2018);

Preso atto che il Direttore della la SOC Gestione amministrativa Sior e ospedali in concessione, ing. Sergio Lami nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del medesimo, in qualità di Responsabile del procedimento e della concessione;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la Relazione dal Responsabile unico del procedimento, ing. Sergio Lami, datata 28/11/2022, relativa al Conto finale e del Certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione Lavori e relativo ai lavori di “*Realizzazione di nuovo guardaroba all’interno della galleria commerciale edificio E e nuovo reparto di dialisi all’interno dell’edificio A3 nel P.O. di Empoli*”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto in allegato di lettera **B**) e conseguentemente di liquidare il credito dovuto al Concessionario Empoli Salute;
- 2) di autorizzare la liquidazione, della spesa complessiva pari a € 415.471,98 comprensiva degli oneri per la sicurezza stimati in €. 19.935,05, oltre iva di legge per complessive €. 457.019,18 derivante dall’adozione del presente atto trova copertura nel Piano degli investimenti (2019/2022) riga EM38 “*Realizzazione reparto dialisi al piano terra di A3 nel P.O. San Giuseppe di Empoli*”, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.1170 del 15/10/2020, al Conto Patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili” con mutuo già contratto 2016/2018 (Aut. 220002/sub 11 anno 2018);
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2205 e ss.mm.ii.;
- 4) di pubblicare il presente atto:
 - sull’albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii;
 - nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti Pubblici della Regione Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

OGGETTO: Comunicazione ASL prat. 2-14 del 06/10/2020, *“Valutazione dei rischi: ambienti di lavoro, incendio e Piano di Emergenza dei locali del servizio di Dialisi ubicato nel setting 0A3 del P.O. San Giuseppe di Empoli – Misure di miglioramento”*. Verbale presa d'atto ultimazione interventi misure di miglioramento.

Presenti

Per il Concedente

Ing Sergio Lami

Geom Angela Micheli

Per il Concessionario

Arch. Antonella La Camera ES spa

Ing Matteo Cantini SOF spa

Si premette che a seguito della nota con richieste di chiarimenti presentata dalla Soc Sepp dell'Azienda USL Toscana centro, citata in oggetto, sono state valutate, tra le parti, le azioni migliorative opportune previa una accurata analisi che ha richiesto fasi di valutazioni congiunte e prolungate con individuazione di azioni a cura del Concessionario.

Con riferimento agli interventi, relativi a misure di miglioramento per la riduzione/eliminazione del rischio, durante il sopralluogo odierno constatiamo l'ultimazione degli stessi per quanto attiene le opere realizzate, ed in particolare:

- 1) Il posizionamento del quadro contenente i trasformatori di isolamento è coerente con il progetto (tavola 01.c – vvf01_planimetria generale scia prevenzione incendi del 24/02/2020) approvato dal Comando VV.F in data 05/03/2020 prot. n. U.0005005 ed asseverato dal tecnico abilitato (_PIN 2.1 ASSEVERAZIONE attività 68.4.B);
- 2) Lo sportello in vetro a tutta altezza, ritenuto pericoloso per rischio rottura in caso di urto, è stato sostituito con sportello non vetrato marca Siemens modello “SE8PQ21971BA17 PORTA IP55/DESTRA/D”;
- 3) L'opportuna cartellonistica che avvisa della presenza di parti in tensione è stata installata;
- 4) L'armadio di cui al punto 1) è corredato di opportuna certificazione, allegata al presente verbale;
- 5) L'estintore a polvere nel locale AA A T0 084 è stato rimosso;

6) Nei locali AA A T0 085 e AA A T0 087 sono installate porte di classe A1 così come previsto nel progetto (tavola 01.c - vv01_planimetria generale scia prevenzione incendi del 24/02/2020) approvato dal Comando VV.F in data 05/03/2020 prot. n. U.0005005 ed asseverato dal tecnico abilitato (_PIN 2.1 ASSEVERAZIONE attività 68.4.B);

7) In ognuna delle due sale Dialisi è stato aggiunto, come richiesto, un estintore a CO2.

Sono stati altresì installati i contatermie sull'acqua calda e sull'acqua refrigerata dell'UTA a servizio del reparto i cui stacchi dalle linee principali sono stati realizzati a monte della sottocentrale A3. Le letture saranno comunicate alla data della prossima contabilità.

Come previsto all'art. 4 lettera E dell'atto Aggiuntivo IV al contratto di Concessione la manutenzione dell'intero reparto dialisi è a cura del Concessionario, pertanto lo stesso si farà carico anche di quanto ad oggi sostenuto dal Concedente per la manutenzione dell'impianto di Bi-osmosi garantendo gli standard di servizio attesi.

Empoli il 30/09/2022

FIRMA

Per il Concedente


Ing Sergio Lami

Geom Angela Micheli

Per il Concessionario

Arch. Antonella La Camera ES spa

Ing Matteo Cantini SOF spa



RELAZIONE DEL RUP DELLA CONCESSIONE

Premessa

Con Atto Aggiuntivo IV sottoscritto in data 09/11/2020 all'art. 4 "Lavori supplementari" era prevista la realizzazione del "Nuovo locale Guardaroba" al piano terra dell'Edificio E nella Galleria Commerciale del Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Empoli e ristrutturazione di alcuni locali al piano terra Edificio A per la realizzazione del "Nuovo reparto di Emodialisi".

Progetto

Il progetto degli interventi necessari per la realizzazione delle opere è stato redatto a cura del Concessionario del Project la Società Empoli Salute Spa che ha nominato come Direttore dei Lavori l'ing. Marco Frittelli.

Autorizzazioni

I lavori sono stati denunciati al SUE del Comune di Empoli mediante CILA in data 03/12/2018.

In data 05/12/2018 è stata presentata istanza di valutazione del Progetto al Comando VV.FF. di Firenze con ratifica in data 23/12/2018.

Inizio Lavori

I lavori sono stati iniziati in data 07/12/2018: durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione dei locali di emodialisi sono state eseguite opere aggiuntive rispetto al progetto consistenti nella realizzazione degli impianti elettrici in classe 2 come da nuova normativa regionale.

Sono inoltre stati forniti e posati in opera armadi testaleto con incorporate prese gas medicali ed elettriche in corrispondenza di ogni posto poltrona.

Importo dei lavori

Come da Certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori Ing. Marco Frittelli i lavori totali sono ammontati ad euro 582.669,53 comprensivi degli oneri per la sicurezza e delle spese tecniche il tutto oltre Iva.

Finanziamento della spesa

La quota di euro 415.471,98, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad euro 19.935,00, sarà corrisposta mediante unico stato di avanzamento finale dei lavori a valere sul Piano Investimenti 2019-22 riga EM38 denominata "Realizzazione reparto dialisi al piano terra di A3 del PO di Empoli" con copertura economica al conto patrimoniale 1A0202201 – fabbricati indisponibili con mutuo già contratto 2016-18.

La rimanente parte pari ad euro 167.197,55 è stata ricompresa nell'equilibrio del piano economico finanziaria di cui all'atto aggiuntivo n. 4.

Ultimazione dei lavori

Il Concessionario Empoli Salute Spa comunicava alla Stazione appaltante l'avvenuta conclusione a seguito della quale è iniziata una fase di verifiche impiantistiche che risultano agli atti di questo ufficio.

Il Servizio di prevenzione e Protezione Aziendale ha presentato una nota di richiesta di chiarimenti in data 06/10/2020 per la quale sono state attivate ulteriori analisi ed opere di adeguamento.

In data 30/09/2022 è stato effettuato un verbale di presa d'atto di tutte azioni, ritenute necessarie ai fini del miglioramento, che erano state realizzate.

A seguito di tale verbale si ritiene conclusa la realizzazione delle opere da parte del Concessionario Empoli Salute S.p.a.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori

Fatto salvo per modifiche di lieve entità i lavori si sono svolti in conformità al progetto ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Conto finale e credito dell'Impresa

Dal conto finale, detratti gli importi corrisposti mediante riequilibrio del PEF, risulta presente un residuo di euro 457.019,18 (quattrocentocinquantasettemiladicianove/18) comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad euro 19.935,00 netti oltre IVA di legge.

Riserve

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

Infortuni in corso dei lavori

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed ha provveduto ai versamenti previsti risultando in regola

Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Son sono stati registrati avuto notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

Collaudo statico

Trattandosi di lavori puramente di manutenzione straordinaria e, non essendo state realizzate opere strutturali in c.a. ed in ferro, non è stato necessario eseguire il relativo collaudo statico.

Approvazione del CRE

Per quanto sopra esposto ed a seguito della sottoscrizione, avvenuta in data 30/09/2022, del Verbale di presa atto della ultimazione degli interventi per le misure di miglioramento, il sottoscritto approva la Relazione Fine Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione lavori redatto dall'ing. Marco Frittelli in qualità di Direttore dei Lavori.

Risulta pertanto liquidabile al Concessionario l'importo di euro 457.019,18 (quattrocentocinquantasettemiladicianove/18) netti oltre IVA di legge.

Empoli, 14/02/2023

Il Responsabile Della Concessione

Azienda USL Toscana Centro Area Empoli

Ing. Sergio Lami