

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1028
Data del provvedimento	09-05-2024
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione – Installazione Nuove Telecomandate RX presso gli ospedali San Giuseppe di Empoli e San Pietro Igneo di Fucecchio. CIG: 9847983CA6 CUP : D11B22002270007.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI
Direttore della Struttura	TANI LUCA
Responsabile del procedimento	TANI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
14.841,85	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Certificato di Regolare Esecuzione

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera n.1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera n. 1585 del 30/12/2022 con la quale è stata attribuita all’Ing. Luca Tani la direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Richiamate:

- la Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 “*Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (...)*” e Delibera n. 885/2017 “*Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (...)*”. *Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del dipartimento SIOR*”;

- la Delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “*Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica*”, nella quale si stabilisce che: “*... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica (...)*”;

Visti:

- la normativa vigente ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7marzo 2018 n.49 Regolamento recante “Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”
- la Legge regionale toscana 1 luglio 2007 n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 377 del 24/3/2022 avente ad oggetto Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla L. 108/2021, di conversione del D.L.31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L.16 luglio 2020, n.76 e dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022): disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali dove si prevede di delegare i Direttori delle strutture organizzative afferenti al Dipartimento Area Tecnica all’adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei Certificati di regolare esecuzione o Certificati di verifica conformità o documenti di conclusione equivalenti nell’ambito dei:

- contratti di lavori, di forniture di beni e servizi relativi ad affidamenti diretti rientranti nelle soglie di importo stabilite dalla normativa nazionale vigente;
- contratti applicativi per gli importi sopra stabiliti, discendenti da Accordo Quadro concluso anche con procedura diversa dall'affidamento diretto;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel Luglio 2021, nello specifico la Missione 6 – Salute;

- la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28/02/2022;

- la Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022;

Dato atto che, per il procedimento in interesse, essendo lo stesso afferente all'Area Manutenzioni e Gestione investimenti Empoli, e trattandosi di lavori di nuove opere, il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il sottoscritto Ing. Luca Tani, Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, in adempimento alla sopra citata Delibera n. 1064 del 13/07/2017;

Richiamate:

- la determinazione n. 908 del 06/04/2023 con la quale è stato affidato allo Studio Ing. Andrea Taddei il servizio di architettura e ingegneria relativo alla “progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo” dei lavori di installazione di grandi apparecchiature radiologiche nell'area empolese, acquistata nell'ambito del programma PNRR;

- la determinazione n. 1327 del 30/05/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Installazione di nuove RX telecomandate presso gli ospedali San Giuseppe di Empoli e San Pietro Igneo di Fucecchio” e dato avvio alla relativa procedura di affidamento diretto dei lavori, affidati in seguito all'espletamento della stessa, con la determinazione n. 1529 del 23/06/2023, all'Operatore Economico Braccini & Cardini Srl Codice Fiscale/Partita IVA n. 00497730481 con sede legale in Firenze Piazza Mascagni n. 96, per un importo complessivo al netto del ribasso offerto pari al 3% e dell'IVA di euro 145.499,25, di cui euro 140.772,93 per lavori soggetto a ribasso ed euro 4.726,32 per oneri della sicurezza pari non soggetti a ribasso;

- la Determina n. 431 del 26/02/2024, con la quale è stata approvata la modifica contrattuale relativa ai lavori di “Installazione di nuove telecomandate RX presso gli ospedali San Giuseppe di Empoli e San Pietro Igneo di Fucecchio”, redatta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per modifiche non sostanziali, ammontante complessivamente ad Euro 4.009,95 al netto del ribasso d'asta pari al 3%; per effetto delle lavorazioni previste nella modifica contrattuale, l'importo netto contrattuale dei lavori ascende a complessivi Euro 149.509,20 (di cui Euro 4.726,32 per oneri della sicurezza) oltre IVA di legge;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e firmato dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Taddei, in allegato di **lettera A)** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e sottoscritto dal responsabile Unico del Procedimento Ing. Luca Tani e dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna da cui si rileva che:

- in data 04/08/2023 è avvenuta la sottoscrizione del Contratto d'Appalto, repertorio n.828, rispettivamente da parte dell'Azienda USL Toscana Centro e dell'impresa esecutrice Braccini & Cardini Srl Codice Fiscale/Partita IVA n. 00497730481 per un importo complessivo di euro 145.499,25, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a euro 4.726,32, oltre IVA;

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 8/09/2023 come risulta dal verbale emesso in tale data, con durata contrattuale dei lavori pari a 90 gg naturali consecutivi con fine lavori prevista in data 17/12/2023;

- in data 22/11/2023 è stato emesso verbale di sospensione lavori inerente le opere previste in appalto presso l'ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, cui ha fatto seguito il verbale di ripresa lavori in data 20/12/2023 con cui veniva fissata la nuova data di ultimazione lavori al 15/01/2024;
- in data 08/01/2024 l'operatore economico Braccini & Cardini Srl aveva presentato richiesta di proroga la quale veniva accordata in data 09/01/2024, per cui la nuova data di ultimazione lavori è stata fissata al 02/02/2024;
- in data 31/01/2024 è stato emesso verbale di sospensione lavori inerente le opere previste in appalto presso l'Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, cui ha fatto seguito il verbale di ripresa lavori in data 27/02/2024, per cui la nuova data di ultimazione lavori è stata fissata al 29/02/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29/02/2024 e dunque entro il termine ultimo sopra riportato;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali per un importo netto conclusivo risultante dallo stato finale è pari ad € 149.509,20;
- sono stati corrisposti all'impresa acconti per complessivi € 136.016,61 ((anticipazione pari al 20% del contratto iniziale €: 29.099,85); (SAL n.1: € 61.277,77); (SAL n.2: € 45.638,99));
- può essere liquidato all'appaltatore il credito residuo pari ad € **13.492,59** oltre IVA 10%, corrispondente all'importo a saldo dei lavori di € 12.745,04 e all'importo di € 747,55 delle ritenute a garanzia ai sensi dell'art. 30 co. 5 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., che saranno svincolate previa verifica della regolarità contributiva;

Visti:

- il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell'articolo 102 del DLgs 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- l'art.103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m., il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
- l'art. 28 – “Pagamenti a saldo” del capitolato speciale d'appalto dei lavori di cui trattasi, il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è disposto a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m., e, comunque il pagamento non costituisce accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile;

Preso atto che con nota prot. 29395 del 06/05/2024 veniva richiesto all'O.E. Braccini & Cardini Srl Codice Fiscale/Partita IVA n. 00497730481 con sede legale in Firenze Piazza Mascagni n. 96 la presentazione, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., della polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa come da DURC con scadenza 03/06/2024;

Ritenuto quindi di:

- approvare il Certificato Regolare Esecuzione per i lavori di “Installazione Nuove Telecomandate RX presso gli ospedali San Giuseppe di Empoli e San Pietro Igneo di Fucecchio”, affidati all’O.E. Braccini & Cardini Srl Codice Fiscale/Partita IVA n. 00497730481 con sede legale in Firenze Piazza Mascagni n. 96, in allegato di lettera A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

- autorizzare, in esecuzione del presente atto:

- la liquidazione all’O.E. Braccini & Cardini Srl, dell’importo di € **13.492,59** oltre IVA 10%, corrispondente all’importo a saldo dei lavori comprensivo delle ritenute a garanzia ai sensi dell’art. 30 co. 5 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- lo svincolo della polizza fideiussoria numero 2009555 in data 17/07/2023 rilasciata dalla "REVO Insurance S.p.A." agenzia K & CO. - Grosseto per l’importo di euro 7.274,97 pari al 10% dell’importo del presente contratto (ridotta del 50% per possesso ISO 9001:2015), quale garanzia definitiva per il contratto in oggetto; previa verifica della regolarità contributiva ed all’acquisizione della polizza fideiussoria richiesta con nota prot. 29395 del 06/05/2024 sopra richiamata;

Dato atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari a € 14.841,85 IVA inclusa è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati Indisponibili” e trova copertura con fondi aziendali, come risulta al rigo EM-65 del Piano degli Investimenti 2024 – 2026, adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024;

Dato atto che il Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1) **di approvare** il Certificato Regolare Esecuzione per i lavori di “Installazione Nuove Telecomandate RX presso gli ospedali San Giuseppe di Empoli e San Pietro Igneo di Fucecchio”, affidato all’O.E. Braccini & Cardini Srl Codice Fiscale/Partita IVA n. 00497730481 con sede legale in Firenze Piazza Mascagni n. 96, quale parte integrante e sostanziale del presente atto in allegato di **lettera A)**, redatto dal direttore dei Lavori Ing. Andrea Taddei in data 08/04/2023, sottoscritto senza riserva alcuna dall’impresa appaltatrice, e vistato dal responsabile del procedimento Ing. Luca Tani;

2) **di autorizzare**, in esecuzione del presente atto, la liquidazione all’O.E. Braccini & Cardini Srl, dell’importo complessivo di € 13.492,59 oltre IVA 10%, corrispondente all’importo a saldo dei lavori e all’importo delle ritenute a garanzia ai sensi dell’art. 30 co. 5 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. previa verifica della regolarità contributiva ed all’acquisizione della polizza fideiussoria richiesta con nota prot. 29395 del 06/05/2024 citata in premessa;

3) **di dare atto** che la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari a € 14.841,85 IVA inclusa è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati Indisponibili” e trova copertura con fondi aziendali, come risulta al rigo EM-65 del Piano degli Investimenti 2024 – 2026, adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024;

4) **di autorizzare** lo svincolo della polizza fideiussoria numero 2009555 in data 17/07/2023 rilasciata dalla "REVO Insurance S.p.A." agenzia K & CO. - Grosseto per l’importo di euro 7.274,97 pari al 10% dell’importo del presente contratto (ridotta del 50% per possesso ISO 9001:2015), quale garanzia definitiva per il contratto in oggetto;

5) **di pubblicare** il presente atto sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

6) **di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Direttore
SOC Gestione Investimenti Empoli
(Ing. Luca Tani)

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
(Stazione appaltante)

LAVORI DI: Installazione Nuove Telecomandate RX presso gli ospedali San Giuseppe di Empoli e San Pietro Igneo di Fucecchio

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro - Piazza Santa Maria Nuova 1 - 50122 - Firenze

IMPRESA: Braccini & Cardini Srl - Piazza Mascagni 96 – FIRENZE

CONTRATTO: Determina del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli num. 1529 in data 23/06/2023

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Tani, Azienda USL Toscana Centro - via dei Cappuccini 79 50053 Empoli

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art.102, c.2, DLgs.50/2016 e s.m.i.)

Premessa

- 1) Progetto redatto da Ing. Andrea Taddei, ordine ingegneri di Siena num. 428;
- 2) Importo a corpo dell'intervento: euro 149.853,06 (centoquarantanovemilaottocentocinquantatre/06), inclusi costi della sicurezza, oltre iva di legge, così ripartito:

2a) AUSL Toscana Centro P.O. San Giuseppe di Empoli

Lavori a corpo	euro 76.958,89
Costi della Sicurezza	euro 2.428,83
TOTALE EMPOLI	euro 79.387,72

2b) AUSL Toscana Centro P.O. San Pietro Igneo di Fucecchio

Lavori a corpo	euro 68.167,05
Costi della Sicurezza	euro 2.297,49
TOTALE FUCECCHIO	euro 70.465,34

Importo complessivo

euro 149.853,06

Il presente certificato riguarda i lavori a corpo come sopra rappresentati.

3) Perizia suppletiva/in variante, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Taddei in data 05 febbraio 2024, approvata con Determina Dirigenziale N. 431 in data 26 febbraio 2024, per importo lavori in aumento pari ad € 4.133,97, che ha determinato il nuovo importo complessivo dei lavori pari ad € 153.987,03 inclusi € 4.726,32 per costi della sicurezza.

4) Contratto:

a) con determinazione del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli n. 1529 del 23.06.2023, in seguito all'espletamento di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, è stato disposto l'affidamento dei lavori nei confronti dell'Operatore Economico Braccini & Cardini Srl, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00497730481, con sede legale in Firenze Piazza Mascagni n.96 - 50127 - Firenze (FI), che ha offerto il ribasso del



3.000% e pertanto per l'importo contrattuale di € 145.499,25, comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 4.726,32, oltre IVA.

b) in data 04/08/2023 è avvenuta la sottoscrizione del Contratto d'Appalto, repertorio n.828, rispettivamente da parte dell'Azienda USL Toscana Centro e dell'impresa esecutrice Braccini & Cardini Srl Codice Fiscale/Partita IVA n. 00497730481 per un importo complessivo di euro 145.499,25, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a euro 4.726,32, oltre IVA.

c) Determina Dirigenziale N. 431 del 26/02/2024, con cui veniva approvata la perizia di variante di cui al punto 3), per importo complessivo di euro 4.009,95 (quattromilanove/95) al netto del ribasso di aggiudicazione, oltre iva di legge. Per effetto della variante approvata, il nuovo importo contrattuale risulta pari a € **149.509,20 (centoquarantanovemilacinquecentonove/20)** al netto del ribasso di aggiudicazione, comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 4.726,32, oltre iva di legge.

5) Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale redatto in data 18/09/2023, sottoscritto dall'Impresa senza riserve;

6) Tempo utile per la realizzazione delle opere fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori; il termine ultimo doveva scadere quindi il 17/12/2023;

7) In data 22/11/2023 è stato emesso verbale di sospensione lavori inerente le opere previste in appalto presso l'ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, cui ha fatto seguito il verbale di ripresa lavori in data 20/12/2023 con cui veniva fissata la nuova data di ultimazione lavori al 15/01/2024;

8) In data 08/01/2024 l'operatore economico Braccini & Cardini Srl aveva presentato richiesta di proroga la quale veniva accordata in data 09/01/2024, per cui la nuova data di ultimazione lavori è fissata al 02/02/2024;

9) In data 31/01/2024 è stato emesso verbale di sospensione lavori inerente le opere previste in appalto presso l'Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, cui ha fatto seguito il verbale di ripresa lavori in data 27/02/2024, per cui la nuova data di ultimazione lavori è fissata al 29/02/2024;

10) L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29/02/2024 e dunque entro il termine ultimo sopra riportato;

11) Tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione stabilito dall'art. 102 c.2 del DLgs. 50/2016, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione del verbale di ultimazione e perciò scadente in data 29/05/2024;

Visita di controllo

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e congiuntamente all'impresa appaltatrice, il sottoscritto direttore dei lavori ha effettuato varie visite di controllo nel corso di esecuzione delle opere. Durante l'esecuzione dei lavori sono stati impartiti n. 2 Ordini di Servizio.

- In data 12/01/2024, presso il Blocco B dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, alla presenza dell'appaltatore, il sottoscritto direttore dei lavori ha proceduto alla esecuzione di test funzionali sugli impianti elettrici ed alla ricognizione dei restanti lavori eseguiti.



- In data 06/02/2024, presso l'ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, alla presenza dell'appaltatore, il sottoscritto direttore dei lavori ha proceduto alla esecuzione di test funzionali sugli impianti elettrici ed alla ricognizione dei restanti lavori eseguiti.

Nel corso delle visite di controllo sopra citate, il Direttore dei Lavori ha constatato in merito ai lavori:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto esecutivo, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- che sono stati realizzati con materiali conformi al contratto;
- la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Certificato di regolare esecuzione

In seguito alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, il sottoscritto ing. Andrea Taddei, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori realizzati dall'impresa Braccini & Cardini s.r.l. corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo approvato, secondo gli Ordini di Servizio impartiti e la perizia di variante approvata;
- che i lavori eseguiti sono stati eseguiti secondo consolidate regole costruttive e in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che è stata accertata, mediante misurazioni e verifiche, la rispondenza delle opere realizzate per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nei documenti contabili;
- che i prezzi applicati per il pagamento delle opere sono quelli del contratto principale;
- che non sono stati eseguiti lavori in economia, risultando i lavori conformi e coerenti alle opere contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati in data 29/02/2024 come si rileva da apposito Verbale di Ultimazione Lavori, in tempo utile secondo quanto indicato in premessa;
- che l'impresa Braccini & Cardini s.r.l. è in regola con gli adempimenti riguardanti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quanto entro i termini prescritti è stato acquisito d'ufficio per via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con esito positivo.
- che per l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa appaltatrice non ha ceduto importo dei crediti né ha rilasciato procure e deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto, e che non esistano atti impeditivi di altro genere;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e alle disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il loro corso;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore;
- che in riferimento alle prove, verifiche e misurazioni geometriche di cui alle visite di controllo in corso di esecuzione, le opere realizzate e previste in progetto sono accettabili;
- che l'impresa Braccini & Cardini s.r.l. ha rilasciato le seguenti documentazioni finali:
 - a. dichiarazione di corretta posa dei pavimenti in pvc e pareti in cartongesso;



- b. dichiarazioni di conformità, certificazioni e schemi dei quadri elettrici;
- c. dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi DM.37/2008, con allegati;
- d. certificazioni delle lastre di piombo per schermature anti-RX;
- e. certificazioni delle porte e visive schermate anti-RX;
- f. elaborati grafici "as built";

Certifica

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Braccini & Cardini s.r.l. sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito dell'impresa, come specificato nella Relazione sul Conto Finale:

Installazione nuove telecomandate RX ospedali San Giuseppe di Empoli e San Pietro Igneo di Fucecchio

importo stato finale lavori e somministrazioni, inclusi costi della sicurezza	euro 149.509,20
- a dedurre ritenuta dello 0,5% ai sensi art.12 c.3 del Contratto	euro - 747,55
- a dedurre importo stato di avanzamento N.1	euro - 61.277,77
- a dedurre importo stato di avanzamento N.2	euro - 45.638,99
<u>- a dedurre importo anticipazione (20% del contratto iniziale)</u>	<u>euro - 29.099,85</u>
Importo stato finale	euro 12.745,04

Tenuto conto che nel corso di esecuzione delle opere non si sono verificati infortuni sul lavoro, fatto salvo le verifiche positive su quanto indicato dall'art.12 c.8 del Contratto, si propone di liquidare la ritenuta a garanzia dello 0,5%. Rimane di conseguenza il credito netto dell'Impresa:


Importo stato finale	euro 12.745,04
<u>Svincolo ritenuta dello 0,5% ai sensi art.12 del Contratto</u>	<u>euro 747,55</u>
Credito netto dell'Impresa	euro 13.492,59

diconsi euro **13.492,59** (euro **tredecimilaquattrocentonovantadue/59**), inclusi costi della sicurezza, oltre iva di legge, il quale importo è accettato dall'impresa senza riserve.


Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Empoli, il 08/04/2024

L'Impresa


 Braccini & Cardini s.r.l.
 Empoli

Il direttore dei lavori


 Andrea Tadei
 GEOMETRA
 ANDREA
 TADEI
 628
 GEOMETRI
 DELLA
 PROV. DI
 AREZZO

Visto, accertato e confermato:
 Il Responsabile del Procedimento

