



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

| | |
|---------------------------------|--|
| Numero del provvedimento | 1693 |
| Data del provvedimento | 08-08-2024 |
| Oggetto | Certificato di regolare esecuzione |
| Contenuto | Approvazione relazione conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di adeguamento impiantistico nei locali del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato dove sarà installata la nuova PET/TAC” - CIG: A02C216F07 - CUP: D31B22001710007” |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO AREA TECNICA |
| Direttore del Dipartimento | LAMI SERGIO |
| Struttura | SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO |
| Direttore della Struttura | ALLEGANTI SARA f.f. |
| Responsabile del procedimento | PIERALLI DAVID |

| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 18.387,24 | Fabbricati Indisponibili | 1A02020201 | 2024 |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|------------|---|
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| A | 2 | Certificato di Regolare Esecuzione |
| B | 1 | Quadro Economico Finale e per Ente finanziatore |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di pubblicazione | Integrale Parziale |
|-----------------------------------|-------------------------|

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Vista la delibera n. 1909 del 9/12/2021 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami e la delibera n. 1481 del 16/12/2022, con la quale tale incarico è stato prorogato con decorrenza 1/1/2023 per tre anni;

Vista la delibera del Direttore Generale n.1585 del 30/12/2022 con cui sono stati attribuiti gli incarichi di direzione delle Aree ed affidato incarico di Direttore dell’Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato all’ Ing. Gianluca Gavazzi, con decorrenza dal 01/01/2023, per la durata di tre anni;

Vista la delibera n. 683 del 31.05.2023 con la quale è stato provveduto ad istituire, in analogia alle altre Aree del Dipartimento, la SOC Gestione investimenti Prato e la SOC Manutenzione immobili Prato, conferendo all’Ing. Gianluca Gavazzi, direttore dell’Area in questione, la direzione della SOC Gestione investimenti Prato;

Vista la Nota Prot. n. P/12292 del 20.02.2024 con la quale il Direttore della SOC Gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, ha nominato in sua sostituzione, per l’avanzamento di Determine e Delibere, l’Ing. Sara Allegranti, Direttore della SOC Manutenzione immobili Prato, nomina confermata con nota Prot. n.39907 del 19.06.2024 dal Direttore di Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami;

Vista la normativa vigente in particolare

- il D.Lgs.36/2023 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.Lgs 50/2016 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il D.P.R. 207/2010 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*

Richiamate, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera DG n. 885 del 16/06/2017, come modificata con Delibera DG n. 1348 del 26/09/2019 e Delibera DG n. 204 del 20/02/2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti il medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Richiamata la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

Richiamata integralmente la Determina Dirigenziale n. 40 del 10.01.2024 con la quale sono stati affidati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, i lavori di adeguamento impiantistico nei locali del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato dove sarà installata la nuova PET/TAC” - CIG: A02C216F07 - CUP: D31B22001710007, all’operatore economico Impresa PIZZAROTTI & C. Spa - Sede legale Via Annamaria Adorni n. 1 – 43121 PARMA (PR), Codice Fiscale 01755470158 - P.IVA 00533290342, per un importo contrattuale di complessivi € 73.583,37= + IVA 22% (di cui € 4.250,00=per oneri della sicurezza), suddiviso nelle seguenti Categorie di opere:

- OG 1 – edifici civili e industriali - € 31.494,33= di cui € 1.819,00 quali oneri per la sicurezza;
- OS 28 - impianti termici e di condizionamento - € 35.486,79= di cui € 2.049,78= quali oneri per la sicurezza;

- OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi - € 6.602,25= di cui € 381,22= quali oneri per la sicurezza;

Dato atto che i lavori in oggetto rientrano nell'intervento inserito nel Piano degli Investimenti 2024-2026 al rigo PO-60 "Installazione grandi apparecchiature" per un importo di € 314.000,00= - CUP D31B22001710007 -, adottato con Delibera del D.G. n. 326 del 22/06/2023 e successive note del D.G. Prot. n. 165754 del 08.03.204 e Prot. n. 37293 del 07/06/2024, finanziato come segue:

- € 71.392,28= con Fondi Regionali di cui Delibera G.R.T. n. 1482 del 11/12/2023, Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 27002 del 13/12/2023;
- € 242.607,72= con Fondi Aziendali, mediante autofinanziamento;

Ricordato che:

- in data 04/03/2024 è stata sottoscritta dalla Stazione Appaltante la lettera contratto Prot. n.15330 del 04/03/2024, sottoscritta per accettazione da parte dell'Operatore Economico in data 11/03/2024;
- con verbale del 08/04/2024 è stato provveduto alla consegna dei lavori di cui trattasi, fissando il termine di esecuzione in 30 giorni naturali e consecutivi, con scadenza 08/05/2024;

Dato atto che i lavori sono terminati in data 08/05/2024, come risulta dal Certificati di ultimazione, depositato agli atti d'ufficio;

Dato atto inoltre che:

- il RUP dei lavori in questione è il *Per. Ind. Gianluca Pardini* – Collaboratore Tecnico prof.le in servizio c/o la SOC Gestione investimenti Prato, nominato con nota Prot. n. 34886 del 25.05.2023;
- con successiva nota Prot. n. 34811 del 29.05.2024, in sostituzione del RUP *Per. Ind. Gianluca Pardini* –, assente per malattia, è stato nominato l'*ing. David Pieralli*, Dirigente in servizio presso la SOC Gestione investimenti Prato, in possesso dei requisiti di legge e della professionalità adeguata per le funzioni da svolgere;

Dato atto ancora che in data 12/07/2024 è stato emesso, da parte del Direttore dei Lavori – *Ing. Gianluca Gavazzi*– il conto finale dei lavori in oggetto, depositato agli atti d'ufficio, dal quale si evince che:

- l'importo conclusivo dei lavori ammonta ad € 73.583,37 =+IVA (di cui € 29.675,33=+IVA per lavori ascrivibili alla categoria "OG1" ed € 1.819,00= per oneri della sicurezza; € 33.437,01=+IVA per lavori ascrivibili alla categoria "OS28" ed € 2.049,78= per oneri della sicurezza; € 6.221,25=+IVA per lavori ascrivibili alla categoria "OS30" ed € 381,23= per oneri della sicurezza);
- che il credito residuo dell'impresa aggiudicataria dei lavori, detratta degli acconti già corrisposti, ammonta a € 15.071,73=+IVA 22%, comprensivo della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023, in data 12/07/2024, è stato emesso dal Direttore dei Lavori, *Ing. Gianluca Gavazzi*, Direttore dell'Area Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato e della SOC Gestione investimenti Prato, il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in questione, e che lo stesso è stato sottoscritto dall'Impresa affidataria *PIZZAROTTI & C. Spa*, nel quale viene attestato che i lavori sono stati eseguiti secondo regola;

Visti l'art. 116 co.7 e l'art.28 dell'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce i casi in cui la Stazione Appaltante può sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

Preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione, **Allegato** di lettera **A)** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo ai lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori, *Ing. Gianluca Gavazzi* - Direttore della SOC Gestione investimenti Prato - in data 12/07/2024, sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell'impresa appaltatrice e vistato dal Responsabile Unico del Progetto *Ing. David Pieralli*, dal quale si rileva che:

- i lavori sono stati eseguiti regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e le forniture risultano corrispondenti a quelli previsti nei progetti consegnati all'impresa e che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità, caratteristiche dimensioni alle annotazioni riportate nei certificati di ultimazione lavori;
- che i lavori si sono ultimati nel tempo utile contrattuale;
- che non sono stati richiesti subappalti e/o sub affidamenti per l'esecuzione dei lavori;
- che l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai ed ai versamenti previdenziali, come risulta dal DURC;
- che l'impresa non ha formalizzato riserve
- che sono stati consegnati dall'impresa i documenti AS BUILT, con PEC n. 43725 del 08/07/2024;

- il conto finale è stato redatto in data 12/07/2024 e firmato dall'Impresa PIZZAROTTI & C. Spa senza riserva e presenta un credito residuo netto a favore dell'impresa, detratto il Certificato di pagamento n. 1, pari a € 15.071,81=+IVA
- che i lavori sono stati correttamente eseguiti e pertanto può essere liquidato all'appaltatore il credito residuo

Visti:

- l'art.116, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- l'art.116, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce "l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo" e l'art. 1666, comma 2, del Codice Civile che dispone che il pagamento non costituisce accettazione dell'opera;
- l'art. 117, comma 9 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

Visto il Quadro Economico dell'intervento Finale e per ente Finanziatore - CUP: D31B22001710007- **allegato di lettera B)**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, relativo ai lavori in oggetto affidati con Determina Dirigenziale n. 40 del 10.01.2024 all'Impresa PIZZAROTTI & C. Spa per € 73.583,37=+IVA (inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 4.250,00=) - CIG: A02C216F07, a oltre ai lavori affidati con Determina n. 1361 del 01.06.2023 – CIG 98470391A6 – e con Determina Dirigenziale n. 2635 del 29.11.2023 – CIG ZE83C73952 -, che evidenzia:

- evidenzia un costo complessivo pari a € 107.949,71= finanziato per € 16.348,00= con Fondi Regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 1482 del 11/12/2023, Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 27002 del 13/12/2023 e per € 91.601,71= con Fondi Aziendali mediante autofinanziamento;
- rileva un'economia rispetto all'importo totale del Quadro Economico di progetto pari ad € 22.150,29= sui Fondi Aziendali;

Ritenuto:

- di dichiarare ammissibile e pertanto approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai "*Lavori di adeguamento impiantistico nei locali del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato dove sarà installata la nuova PET/TAC*" - CIG: A02C216F07 - CUP: D31B22001710007", **allegato** al presente atto in parte integrante e sostanziale, sotto la **lettera A)**;
- di dare che il credito residuo dell'Impresa PIZZAROTTI & C. Spa, affidataria dei lavori in oggetto, risultante dal conto finale, è pari a € 15.071,73=+IVA, comprensiva delle ritenute dello 0,50%;
- di subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 117, comma 9, del D.lgs. 36/2023;
- di approvare il Quadro Economico Finale, **allegato di lettera B)**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto:

- che il costo complessivo dei lavori di cui trattasi è finanziato i lavori di cui trattasi sono in questione IVA è finanziato con Fondi Aziendale mediante autofinanziamento (Aut. 2024-522 sub 2);
- che il credito residuo dell'Impresa PIZZAROTTI & C. Spa, risultante dal Conto Finale e dal Certificato di regolare esecuzione, pari a € 15.071,73=+IVA trova copertura sull'autorizzazione di spesa 2024-552 sub 2) sopra citata, conto 1A02020201 "*Fabbricati Indisponibili*";

Stabilito di procedere all'accantonamento del 2% (lavori) per "Incentivi per funzioni tecniche" ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 1.830,00=, come da regolamento aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n. 255 del 1.3.2023 per la ripartizione dello stesso, per la parte dell'(80%) destinata all'incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri, come stabilito dal medesimo articolo;

Dato atto che il sottoscritto Direttore f.f. della SOC Gestioni investimenti Prato, Ing. Sara Allegranti (nota prot. n. 12292 del 20/02/2024 e nota Prot. n.39907 del 19.06.2024), nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cure del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. David Pieralli, Dirigente assegnato alla SOC Gestioni investimenti Prato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di ritenere ammissibile e pertanto approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai “*Lavori di adeguamento impiantistico nei locali del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato dove sarà installata la nuova PET/TAC*” - CIG: A02C216F07 - CUP: D31B22001710007” affidati all’Impresa PIZZAROTTI & C. Spa , **allegato di lettera A)**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, redatto dal Direttore dei Lavori – Ing. Gianluca Gavazzi -, Direttore della SOC Gestione investimenti Prato – in data 12/07/2024, sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell’impresa appaltatrice e vistato dal Responsabile Unico del Progetto *Ing. David Pieralli*, dal quale si evince che:
 - i lavori sono stati eseguiti regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e le forniture risultano corrispondenti a quelli previsti nei progetti consegnati all’impresa e che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità, caratteristiche dimensioni alle annotazioni riportate nei certificati di ultimazione lavori;
 - che i lavori si sono ultimati nel tempo utile contrattuale;
 - che non sono stati richiesti subappalti e/o sub affidamenti per l’esecuzione dei lavori;
 - che l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai ed ai versamenti previdenziali, come risulta dal DURC;
 - che l’impresa non ha formalizzato riserve;
 - che sono stati consegnati dall’impresa i documenti AS BUILT, con PEC n. 43725 del 08/07/2024;
 - il conto finale è stato redatto in data 12/07/2024 e firmato dall’Impresa PIZZAROTTI & C. Spa senza riserva e presenta un credito residuo netto a favore dell’impresa, detratto il Certificato di pagamento n. 1, pari a € 15.071,81=+IVA;
 - che i lavori sono stati correttamente eseguiti e pertanto può essere liquidato all’appaltatore il credito residuo
- 2) di approvare il Quadro Economico dell’intervento Finale e per ente Finanziatore - CUP: D31B22001710007- **allegato di lettera B)**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, relativo ai lavori in oggetto affidati con Determina Dirigenziale n. 40 del 10.01.2024 all’Impresa PIZZAROTTI & C. Spa per € 73.583,37=+IVA (inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 4.250,00=) - CIG: A02C216F07, a oltre ai lavori affidati con Determina n. 1361 del 01.06.2023 – CIG 98470391A6 – e con Determina Dirigenziale n. 2635 del 29.11.2023 – CIG ZE83C73952 -, che:
 - evidenzia un costo complessivo pari a € 107.949,71= finanziato per € 16.348,00= con Fondi Regionali di cui alla Delibera G.R.T. n. 1482 del 11/12/2023, Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 27002 del 13/12/2023 e per € 91.601,71= con Fondi Aziendali mediante autofinanziamento;
 - rileva un’economia rispetto all’importo totale del Quadro Economico di progetto pari ad € 22.150,29= sui Fondi Aziendali;
- 3) di dare atto che:
 - l’importo conclusivo dei lavori ammonta ad € 73.583,37 =+IVA (di cui € 29.675,33=+IVA per lavori ascrivibili alla categoria “OG1” ed € 1.819,00= per oneri della sicurezza; € 33.437,01=+IVA per lavori ascrivibili alla categoria “OS28” ed € 2.049,78= per oneri della sicurezza; € 6.221,25=+IVA per lavori ascrivibili alla categoria “OS30” ed € 381,23= per oneri della sicurezza) ed è finanziato con Fondi Aziendali mediante autofinanziamento (aut. 2024-552 sub 2);
 - che il credito residuo dell’Impresa PIZZAROTTI & C. Spa , risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, pari a € 18.387,24=IVA compresa trova copertura sull’autorizzazione di spesa 2024-552 sub 2) sopra citata, conto 1A02020201 “*Fabbricati Indisponibili*”;
 - che i lavori in oggetto rientrano nell’intervento inserito nel Piano Investimenti 2024-2026, adottato con Delibera del D.G. n.326 del 22.03.2024, al rigo PO-60 denominato “*Installazione grandi apparecchiature*” per un importo di € 314.000,00= finanziato come segue:

- € 71.392,28= con Fondi Regionali di cui Delibera G.R.T. n. 1482 del 11/12/2023, Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 27002 del 13/12/2023;
 - € 242.607,72= con Fondi Aziendali, mediante autofinanziamento;
- 4) di dare atto altresì che il pagamento della rata di saldo di cui al punto 3) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte dell'Impresa, come stabilito dall'art. 117, comma 9 del d.lgs. 36/2023;
- 5) di procedere all'accantonamento del 2% (lavori) per "Incentivi per funzioni tecniche" ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 1.830,00=, come da regolamento aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n. 255 del 1.3.2023 per la ripartizione dello stesso, per la parte dell'(80%) destinata all'incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri, come stabilito dal medesimo articolo;
- 6) di pubblicare il presente atto:
- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda, sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#)" ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
 - sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

Il Direttore f.f. S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti



Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova, 1- 50122 Firenze
C.F. & P. IVA 06593810481

SOC GESTIONE INVESTIMENTI
PRATO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 12.07.2024 sono intervenuti il Sig. Michele Agriesti, in rappresentanza dell'impresa esecutrice Impresa Pizzarotti & C SpA ed il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. *Gianluca Gavazzi*.

E' stato ricontratta l'effettiva esecuzione delle lavorazioni indicate nel "Verbale di ultimazione lavori" ed in particolare

- Sgombro area di cantiere;

nei termini indicati dal suddetto verbale.

Con la scorta dei progetti allegati alla procedura di gara:

- PET Cronoprogramma
- Descrizione intervento
- CSA lavori PET TAC II
- ACAD – 74566-01-23-MII-E-A-R01-A1 D-PI-01
- ACAD – 74566-01-23-MII-E-A-R01-A1 D-PI-02
- ACAD – 74566-01-23-MII-E-A-R01-A1 D-PI-03
- ACAD – 74566-01-23-MII-E-A-R01-A1 D-PI-05
- PSC/ Aggiornamento

sono stati ispezionati i lavori eseguiti ed è stato constatato che questi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, le forniture risultano corrispondenti a quelli previsti nei progetti consegnati all'impresa.

Il Responsabile del Procedimento dell'Azienda USL Toscana Centro, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

Ciò premesso, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni e all'offerta presentata dall'impresa Pizzarotti & C. SpA;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità, caratteristiche e dimensioni alle annotazioni riportate nei certificati di ultimazione lavori;
- che l'importo dei lavori eseguiti è pari a € 73.583,37=oltre Iva;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale;
- che non sono stati richiesti subappalti e/o sub affidamenti per l'esecuzione dei lavori;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai ed agli altri versamenti previdenziali come risulta dal DURC conservato agli atti;
- che l'Impresa non ha formalizzato riserve nel Registro di Contabilità;
- documenti AS Built consegnati con PEC n.43725 del 08.07.2024;

CERTIFICA

che le forniture con posa in opera sopradescritte eseguiti dall'impresa Pizzarotti & C. SpA sono stati regolarmente eseguiti e propone la liquidazione del credito dell'Impresa come segue:

| | | | |
|--|---|------|--|
| | Totale netto dei lavori contabilizzati | euro | 73.583,37 |
| <i>da cui sono dedotte</i> | | | |
| a) per certificati d'acconto già emessi – certificato n.1 del 06.03.2024 | | euro | 58.511,86 |
| b) per anticipazione | | euro | 0,00 |
| Totale deduzioni | [reso trattenuta 0,5% pari a € 294,03] | euro | 58.511,86 |
| | | | Credito netto dell'Impresa euro 15.071,81 |

Della somma sopra indicata al netto di I.V.A. si propone il pagamento all'Impresa esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Prato, 12.07.2024

Allegati (anche se non allegati materialmente sono parte integrante del presente certificato)

- verbale di consegna dei lavori del 08/04/2024;
- certificato di ultimazione dei lavori 13/07/2024;
- Libretto delle Misure n.1;
- Libretto delle Misure n,2;
- Registro di Contabilità;
- documenti AS Built consegnati con PEC n.43725 del 08.07.2024;
- Tabella Riassuntiva degli importi suddivisi per categorie al Conto Finale.

Il Direttore dei lavori
Ing. Gianluca Gavazzi

L'Impresa
Il Legale Rappresentante

Visto
Il RUP
Ing. David Pieralli






| | |
|--|---|
| AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | |
| INTERVENTO | Lavori per l'installazione della PET /TAC presso Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato. (Rif intervento PO-60 del P.I. 2023-2025 e P.I. 2024-2026) |
| AZIENDA: COMUNE: | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PRATO |
| QUADRO ECONOMICO FINALE E PER ENTE FINANZIATORE | |

| DESCRIZIONE | progetto | affidato | FINALE |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) LAVORI | | | |
| A1) LAVORI | | | |
| categoria | | | |
| OG1 opere edili | 40.000,00 | 34.494,33 | 32.675,33 |
| OS28 impianti meccanici | 26.000,00 | 35.486,79 | 33.437,01 |
| OS30 impianti elettrici e speciali | 20.000,00 | 17.002,25 | 16.621,03 |
| Totale Lavori A1 | 86.000,00 | 86.983,37 | 82.733,37 |
| A2) ONERI PER LA SICUREZZA | | | |
| costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08 | 4.600,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| Totale A2 | 5.500,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| Totale LAVORI appalto (A1+A2) | 91.500,00 | 91.233,37 | 86.983,37 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B1) IMPREVISTI | 6.017,38 | 13.824,01 | 0,00 |
| Totale B1 | 6.017,38 | 13.824,01 | 0 |
| B2) SPESE E TECNICHE | | | |
| B2.1 progettazione esecutiva impianti ed opere / direzione lavori (voce A1) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2.2 progettazione esecutiva sicurezza CSE | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2.3 pratiche amministrative | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Totale B2 | 7.350,00 | 100,00 | 0 |
| B3) ONERI FISCALI E ALTRO | | | |
| iva sui lavori in appalto 22% (A1 + A2) | 20.130,00 | 20.071,34 | 19.136,34 |
| iva su imprevidi in appalto 22% (B1) | 1.323,82 | 3.041,28 | 0,00 |
| CNPAIA | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| iva 22% su spese tecniche e cnpaia (B2.1 e B2.2) | 1.658,80 | 0,00 | 0,00 |
| fondo incentivante art. 113 DLgs 50/08 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| Totale B3 | 25.232,62 | 24.942,62 | 20.966,34 |
| Totale B1 + B2 + B3 | 38.600,00 | 38.866,63 | 20.966,34 |
| arrotondamento | | | |
| Ribasso d'asta su lavori appalto (____%): € | | | |
| Ribasso d'asta su collaudi (____%): € | | | |
| Totale somme a disposizione: € | 38.600,00 | 38.866,63 | 20.966,34 |
| Importo TOTALE INTERVENTO: € | 130.100,00 | 130.100,00 | 107.949,71 |
| C) ECONOMIA DELL'INTERVENTO | | | 22.150,29 |

IL RUP - Ing. David Pieralli

| Finanziamento Regionale Delibera G.R.T. n. 1482 del 11/12/2023, D.D. Regione Toscana n. 27002 del 13/12/2023 | Fondi Aziendali mediante AUF1 |
|--|----------------------------------|
| | |
| 3.000,00 € | 29.675,33 |
| 0,00 € | 33.437,01 |
| 10.400,00 € | 6.221,03 |
| 13.400,00 € | 69.333,37 |
| 0 | 4.250,00 |
| 0 | 4.250,00 |
| 13.400,00 € | 73.583,37 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2.948,00 | 16.188,34 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1.830,00 |
| 2.948,00 | 18.018,34 |
| 2.948,00 | 18.018,34 |
| 2.948,00 | 18.018,34 |
| 16.348,00 | 91.601,71 |
| | 22.150,29 |