

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1185
Data della delibera	16-08-2021
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Lavori per adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani 17a in Firenze - approvazione Certificato di regolare esecuzione. CUP: E14E17000260005 - CIG 8445137B82

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI TERRITORIO FIRENZE
Direttore della Struttura	BIGAZZI IVO
Responsabile del procedimento	BIGAZZI IVO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	3	Certificato di regolare esecuzione
B	2	Relazione del responsabile del procedimento
C	1	Quadro Economico

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1438 del 17.01.2019 con la quale la Dott.ssa Valeria Favata è stata nominata Vice Direttore Amministrativo;

Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con cui il Dott. Marco Brintazzoli, è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;

Preso atto che con delibera n. 814 del 31/05/2019 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali*” e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “*...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...*” che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n.885 del 16.06.2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, attribuendo, più specificamente, alla SOC tecnica competente la redazione della proposta di deliberazione per l’approvazione degli atti tecnici e di indizione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo l’adozione di tutti gli atti finalizzati all’esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/2016, “codice appalti” come da ultimo novellato con il D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

Dato atto che per il procedimento in argomento il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Ivo Bigazzi, Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze;

Premesso che:

- con determina dirigenziale nr. 723 del 12.04.2018 del Direttore S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze, è stato affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il “*Servizio di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza relativo ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani n.17/A in Firenze*” CIG: Z4B22F2C10, all’ing. Francesco Ghelli, con studio in Via Ragazzi del ’99 n 38 in Firenze, per un importo di € 20.295,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA al 22% - CIG: Z4B22F2C10;

- con determina dirigenziale nr. 2049 del 21.9.2020 del Direttore S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze:

- è stato approvato il progetto esecutivo dei “*Lavori per adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani 17a in Firenze*” per un importo complessivo di lavori pari ad € 145.910,73 di cui € 140.057,30 per lavori, ed € 5.853,43 per oneri della sicurezza ed avviata la

procedura di affidamento diretto dei lavori suddetti, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) e 3) della Legge 120/2020,

- è stato approvato il Quadro economico complessivo dell'intervento del valore di € 232.000,00 che trovava copertura economica nel P.I. 2019-2021 rigo FI 61 per € 206.248,04 aut. 2019-748 sub 1 e rigo FI 38 per € 25.751,96 aut. 2018-100352;

- con determina dirigenziale nr. 2139 del 30.9.2020 del Direttore S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze i lavori sono stati affidati all'Impresa Edilizia San Giorgio S.r.l., con sede in Loc. Piani della Rugginosa, 258 – 50066 Reggello (FI), C.F. e P.I. 04883450480 per un importo di € 127.002,99 oltre IVA al 22% - CIG: 8445137B82;

- con determina dirigenziale nr. 2644 del 2.12.2020 è stata approvata una modifica al contratto dell'ing. Francesco Ghelli, a causa di mutate esigenze della stazione appaltante, che hanno determinato una parziale revisione del progetto esecutivo, con conseguente rideterminazione dell'onorario da € 20.295,00 ad € 25.848,52 oltre CNPAIA al 4% ed Iva di legge;

- con determinazione dirigenziale nr. 138 del 20.01.2021 è stata approvata una modifica al contratto di lavori ai sensi dell'art. 106, co.1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo dei lavori da € 127.002,99 è asceso ad € 154.186,66, oltre Iva di legge, ed è stato altresì rideterminato l'onorario dell'ing. Francesco Ghelli da € 25.848,52 in € 27.486,77 oltre CNPAIA 4% ed Iva;

Visto il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell'articolo 102 del DLgs 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Visto il Certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, redatto dal Direttore Lavori, ing. Francesco Ghelli in data 14.05.2021, sottoscritto senza alcuna riserva dall'impresa appaltatrice, Edilizia San Giorgio S.r.l. e dal Responsabile del procedimento, ing. Ivo Bigazzi (**allegato di lettera "A" parte integrante e sostanziale del presente atto**) nel quale si certifica che:

- i lavori sono stati ultimati in data 12.02.2021 e risultano regolarmente eseguiti, conformemente alle prescrizioni progettuali e di variante approvate;
- lo stato finale dei lavori eseguiti dall'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l. risulta pari € 150.849,72, evidenziando una economia di € 3.336,94 rispetto all'importo contrattuale di € 154.186,66 derivante dal fatto che per ordine e disposizione del D.L. alcuni lavorazioni sono state eseguite parzialmente mentre altre non sono state eseguite in quanto non necessarie al completamento ed alla funzionalità dell'opera;
- all'impresa sono stati corrisposti n. 3 Certificati di acconto pari a complessivi € 150.095,47 oltre Iva, risulta, pertanto un credito residuo di 745,25 oltre Iva;

Vista la Relazione del Responsabile del procedimento per la chiusura dell'intervento (**Allegato di lettera "B", parte integrante e sostanziale del presente atto**) redatta in data 28.05.2021 nella quale:

- si conferma il Certificato di regolare Esecuzione dei lavori;
- si prende atto che lo stato finale dei lavori risulta pari ad € 150.849,72, con una economia di € 3.336,94 rispetto all'importo contrattuale di € 154.186,66, derivante dal fatto che alcuni lavori, su disposizione del D.L., non sono stati realizzati in quanto non necessari per la buona esecuzione dell'opera;
- si autorizza la liquidazione del credito residuo all'impresa appaltatrice;
- si autorizza lo svincolo della polizza fideiussoria nr. 28020011270 rilasciata in data 28.09.2020 dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A.;

Accertato che il credito residuo da corrispondere all'impresa appaltatrice, dell'importo complessivo di € 745,25 oltre Iva 22% pari ad € 165,93 per complessivi € 920,19, trova copertura economica nel P.I. 2021/2023 adottato con deliberazione del D.G. nr. 386 del 11.03.2021 e rimodulato con D.G. 918 del 02.07.2021 rigo FI 61a170 aut. 2019.748 sub 1;

Visto il Quadro economico assestato finale, **allegato di lettera C** al presente atto, di importo complessivo pari ad € 232.000,00 da cui si rileva una economia di € 10.169,92 che si rimette nella disponibilità dell'Azienda;

Dato atto, altresì che è stato disposto l'accantonamento del 2% dell'importo dei lavori per "Incentivi per funzioni tecniche" ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell'ottanta per cento (80%) destinata all'incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo;

Ritenuto, pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori riguardante la realizzazione delle "Lavori per adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani 17a in Firenze" (**allegato parte integrante e sostanziale del presente di lettera "A"**);

Dato atto che il Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze, Ing. Ivo Bigazzi, nel proporre il presente atto, ne attesta la legittimità e congruenza dello stesso con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dr. Marco Brintazzoli, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze, Ing. Ivo Bigazzi;

Acquisito il parere favorevole del Vice Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori riguardante la realizzazione dei "Lavori per adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani 17a in Firenze" **allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. di prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento, **allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto**, con la quale viene confermato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento rilasciato dal Direttore Lavori ing. Francesco Ghelli;
3. di autorizzare la liquidazione del credito residuo all'impresa appaltatrice dell'importo complessivo di € 745,25 oltre Iva 22% pari ad € 165,93 per complessivi € 920,19 che trova copertura economica nel P.I. 2021/2023 adottato con deliberazione del D.G. nr. 386 del 11.03.2021 e rimodulato con D.G. 918 del 02.07.2021 rigo FI 61a170 aut. 2019.748 sub 1;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria nr. 28020011270 rilasciata in data 28.09.2020 dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A.;

5. di approvare il Quadro economico assestato finale, allegato di lettera “C” al presente atto, di importo complessivo pari ad € 232.000,00 da cui si rileva una economia di € 10.169,92 che si rimette nella disponibilità dell’Azienda;
6. di dare atto dell’accantonamento del 2% dell’importo dei lavori per “Incentivi per funzioni tecniche” ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta per cento (80%) destinata all’incentivazione del personale e per il rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 37 c.1 lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti Pubblici della Regione Toscana;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3-ter del D.Lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.Lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto: Lavori per adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani 17a in Firenze" - CIG: 8445137B82 - CUP E14E17000260005.

Committente: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - 50122 Firenze

IMPRESA Appaltatrice: EDILIZIA SAN GIORGIO SRL, con sede in Località Piani della Rugginosa, 258 -- 50066 Reggello (FI), C.F. e P.IVA 04883450480 avente i seguenti codici d'iscrizione identificativi: INPS di Firenze Pos. n. 3017823352, INAIL di Firenze Pos. n. 7707736/70, CASSA EDILE: di Firenze n. 7489.

Contratto: per un importo pari ad € 127.002,99 al netto degli oneri fiscali, di cui € 5.853,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto degli oneri fiscali, oltre IVA 22%;

Atto di sottomissione in data 07/12/2020

Importo contrattuale dei lavori euro 154.186,66 al netto del ribasso d'asta del 13,50 %

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono state svolte dal Dott. Ing. Ivo Bigazzi - AUSL Toscana Centro - Direttore S.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze;

Le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Ghelli iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n° 6704, Sez. B, per incarico della Committente

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del contratto è avvenuto il giorno 26/10/2020 come da verbale di consegna dei lavori sottoscritto in pari data.

DURATA DEL CONTRATTO

Il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data 27/10/2020 e cessanti il 26/12/2020.

SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Durante l'esecuzione del contratto non è stata dichiarata alcuna sospensiva.

PROROGHE

Con l'atto di sottomissione del 07/12/2020 veniva fissato il nuovo termine di consegna al 25/01/2021; a seguito di richiesta di proroga dell'impresa appaltatrice in data 22/01/2021, con il Prot. N° 5023 IB in data 22/01/2021, veniva concessa proroga del termine di ultimazione dei lavori al 14/02/2021.

ALTRI RITARDI NON IMPUTABILI ALL'ESECUTORE

Nessuno.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

La scadenza del tempo utile corrisponde al 14/02/2021, l'Impresa ha comunicato la fine dei lavori con lettera del 12/02/2021 Committente e Direttore dei Lavori.

VARIANTI

Nel corso dei lavori è stata disposta variante come da atto di sottomissione del 07/02/2021 e rettifica del quadro comparativo di variante del 18/12/2020, agli atti, per cui il nuovo importo contrattuale dei lavori risulta pari ad euro 154.186,66 al netto del ribasso d'asta del 13,50 %.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

in data 14/02/2021.

IL SOTTOSCRITTO
NELLA SUA QUALITA' DI DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO:

- il progetto dei lavori;
- che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai l'impresa ha provveduto alla regolare iscrizione della mano d'opera utilizzata come risulta dalle attestazioni di regolarità contributiva per le rispettive posizioni assicurative ed assistenziali (DURC prot. INPS_24910427 del 16/02/2021 con validità sino al 16/06/2021).
- gli atti amministrativi di cui sopra e i documenti costituenti la contabilità dei lavori, la cui liquidazione è ricapitolata nel Conto di Liquidazione Finale del 27/04/2021 e dai quali risulta che i lavori stessi sono stati consegnati il 26/10/2020, compiuti il 14/02/2021 e che l'Impresa ha firmato senza riserva alcuna;
- le certificazioni e dichiarazioni di conformità di manufatti ed impianti realizzati, consegnate dall'impresa;

Sulla base delle ricognizioni, delle prove e dei controlli eseguiti,

CERTIFICA CHE

- le opere sono state eseguite secondo il progetto e le successive variazioni regolarmente autorizzate e corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- nell'esecuzione dei lavori sono state osservate le prescrizioni del contratto di appalto e la buona regola dell'arte;
- le risultanze dei conti corrispondono con i dati di fatti nei riguardi delle dimensioni, della classificazione e dei quantitativi degli articoli di lavoro;
- gli impianti eseguiti sono aderenti alla legislazione in vigore;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

CIO' PREMESSO

Dichiara i lavori accettabili da parte dell'Amministrazione

CONCLUSIONI

Situazione generale contabile:

fermo l'importo dei lavori eseguiti in base a contratto e variante come da Conto di liquidazione finale del 27/04/2021 pari all'importo di € 150.849,72 oltre IVA al 22%.

Si precisa che la differenza di € 3.336,94 tra importo contrattuale di 154.186,66 e l'importo da CLF di euro 150.849,72 deriva dal fatto che per ordine e disposizioni del Direttore dei Lavori, alcuni articoli di lavoro sono stati eseguiti parzialmente o non eseguiti in quanto non risultati necessari al completamento ed alla funzionalità dell'opera, il tutto come meglio si evince dai documenti contabili.

Liquidati:

1° certificato di pagamento in data 28/12/2020 Euro 82.132,94 oltre iva al 22%

2° certificato di pagamento in data 12/02/2021 Euro 51.715,27 oltre iva al 22%

3° certificato di pagamento in data 27/04/2021 Euro 16.247,26 oltre iva al 22%

Totale Euro 150.095,47 oltre iva al 22%

Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di Euro 754,25 oltre iva al 22% (corrispondente alla ritenuta dello 0,5% al CLF del 27/04/2021).

Viste le risultanze della situazione generale sopra riportata, il Direttore dei Lavori giudica che l'Amministrazione possa liquidare all'Impresa Edilizia San Giorgio Srl la somma di € 754,25 oltre IVA

salvo le rettificazioni che potesse ancora introdurre nei conti l'Ufficio di revisione.

Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro il Direttore dei Lavori, anche Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, prende atto che non ne sono avvenuti.

Per quanto riguarda le riserve il Direttore dei Lavori prende atto che non ne sono state rappresentate né segnate sui documenti contabili.

Firenze, li 14/05/2021

L'Impresa appaltatrice Edilizia San Giorgio Srl
(firmato digitalmente)

Il Direttore dei lavori Ing. Francesco Ghelli
(firmato digitalmente)

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Ivo Bigazzi

OGGETTO: Adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi delle strutture territoriali di proprietà aziendale che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale attività n. 68 cat. A ex DPR n. 151/2011 - Manutenzione straordinaria e adeguamento ai requisiti di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Via Fanfani 17a in Firenze

IMPRESA: Edilizia San Giorgio con sede in Loc. Piani della Rugginosa 258, P.IVA 04883450480

CONTRATTO: lettera del 12.10.2020, prot. n. 81445

CIG: 8445137B82

CUP: E14E17000260005

CONFERMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CHIUSURA PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con determina del 30.09.2020, n. 2139 venivano aggiudicati alla ditta Edilizia San Giorgio, con sede in Loc. Piani della Rugginosa 258 i lavori in parola;
- Con lettera del 12.10.2020, prot. n. 81445 venivano affidati i suddetti lavori per un importo di € 127.002,99€;
- Con lettera del 04.02.2021, prot. n. 8347 per gli effetti della determina del 20.01.2021, l'importo contrattuale è asceso a € 154.186,66;
- I Lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi in data 14.02.2021.

Ciò premesso,

il sottoscritto Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze, visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 14.05.2021, trasmesso al Responsabile del procedimento in data 27.05.2021 ed assunto con proprio visto in data 28.05.2021, con il quale si certifica che i lavori in oggetto, sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa su menzionata, come risultanti dalla contabilità finale;

Ritenuto opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo stato finale dei lavori che riporta quanto segue:

- Ammontare del conto finale € 150.849,72;
- Acconti corrisposti € 150.095,47;

e pertanto resta il credito dell'Impresa in nette € 754,25 oltre IVA 22% pari a € 165,93 per un totale complessivo di € 920,19 che possono essere corrisposte all'Impresa Edilizia San Giorgio a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori di cui trattasi.

Si prende atto che l'importo del conto finale ammonta a € 150 849,72 inferiore all'importo contrattuale che ammonta a € 154186,66 € per una differenza di € 3.336,94 per lavori risultati non necessari per la buona esecuzione dell'opera e pertanto non eseguiti su disposizione del direttore dei lavori.

Per quanto sopra lo scrivente Ing. Ivo Bigazzi, in qualità di Responsabile del procedimento di cui trattasi, **CONFERMA** il Certificato di Regolare Esecuzione.

Inoltre:

- si da atto che il suddetto Certificato di regolare esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma II del Codice Civile;
- si autorizza lo svicolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con lettera del 12.10.2020, prot. n. 81445;



Servizio Sanitario della Toscana

Ing. Ivo Bigazzi
S.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055 693 3722
Fax: 055 693 3714
e-mail:
ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it

- si dispone di provvedere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 213, comma 3, del codice appalti e dall'art. 1, comma 32, della legge n. 192/2012.

Constatato che:

- L'importo complessivo finanziato ed approvato con determina del 30.09.2020, n. 2139 ammonta a € 232.000,00 €;
- L'importo è finanziato sul Piano Investimenti 2021-2023, scheda Fi-61, Id. A170, Cod reg. , aut. 748, sub. 1 anno 2019;
- L'importo dei Lavori eseguiti e certificati ammonta a € 150.849,72;
- L'importo per IVA 22% sui lavori ammonta a € 33.186,94;
- L'importo del fondo ex art. 113 c. 2, D.Lvo n. 50/2016 ammonta a € 2.918,21;
- L'importo per oneri professionali (progettazione, CSP e CSE, Direzione lavori) incluso oneri fiscali e professionali ammonta a € 34.875,21;

L'importo totale impegnato risulta essere € 221.830,08.


Resta pertanto l'importo di € 10.169,92 residuo a recupero sul piano investimenti.

Rimangono da liquidare all'Impresa Edilizia San Giorgio l'importo di € 754,25 oltre IVA 22% pari a € 165,93 per un totale complessivo di € 920,19 (novecentoventi/19) a saldo di ogni suo avere.

Visto il DURC prot. INPS n. 24910427 valido fino al 16.06.2021 da cui risulta che la ditta Edilizia San Giorgio è in regola con i versamenti contributivi agli enti previdenziali, si autorizza la liquidazione del suddetto importo sull'aut. n. 748/ 1/ 2019.

Firenze, 28 maggio 2021

Il Direttore
S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze
(Ing. Ivo Bigazzi)



Ing. Ivo Bigazzi
S.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Via di San Salvi, 12
50135 - Firenze
Telefono: 055 693 3722
Fax: 055 693 3714
e-mail:
ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

AREA TECNICA

S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze

CUP: E14E17000260005										DATA DI COMPILAZIONE: 21/09/2020	
CIG: 8445137B2										DATA AGGIORNAMENTO: 28/05/2021	
Codice Regionale --											
		AGGIUDICATO									
Lavori di Manutenzione straordinaria e adeguamento ai requisiti di prevenzione incendi del Pollambulatorio di Via Fanfani 17a in Firenze		PROGETTO ESECUTIVO VALIDATO		CONTRATTO REP.		ASSESTATO RIDETERMINAZIONE PROGETTAZIONE DL CSE		ASSESTATO VARIANTE		CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Ivo Blazzi <i>Ivo Blazzi</i>				Determina n. 2139 30.09.2020		Determina n. 2644 02.12.2020		Determina n. 138 20.01.2021		00/00/0000	
A) OPERE											
A1) A CORPO											
OG1 - Opere edili		€ 81 155,76		€ 70 199,73		€ 70 199,73		€ 97 383,40		€ 97 055,01	
OS3 - Impianto Idrico-sanitario											
OS30 - Impianti elettrici		€ 56 831,73		€ 49 159,45		€ 49 159,45		€ 49 159,45		€ 46 150,90	
Incremento oneri aziendali Covid		€ 2 069,81		€ 1 790,38		€ 1 790,38		€ 1 790,38		€ 1 790,38	
Totale A1		€ 140 057,30		€ 121 149,56		€ 121 149,56		€ 148 333,23		€ 144 996,29	
A2) Oneri della sicurezza											
OG1 - Opere edili		€ 3 441,82		€ 3 441,82		€ 3 441,82		€ 3 441,82			
OS3 - Impianto idrico-sanitario											
OS30 - Impianti elettrici		€ 2 411,61		€ 2 411,61		€ 2 411,61		€ 2 411,61			
Totale A2		€ 5 853,43		€ 5 853,43		€ 5 853,43		€ 5 853,43		€ 5 853,43	
CONTABILIZZATO AL CRE NETTO+ONERI											
Totale		€ 145 910,73		€ 127 002,99		€ 127 002,99		€ 154 186,66		€ 150 849,72	
ECONOMIA LAVORI											
TOTALE AVORI											
B) SOMME A DISPOSIZIONE											
B1) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE											
Arredi e attrezzature		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
Totale B1		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE											
Fondo appl. art. 205, 208 D.Lgs 50/2016		3% € 4 377,32		€ 4 377,32		€ 4 377,32		€ 4 377,32			
Oneri allacciamento (pubblica)		€ -		€ -		€ -		€ -			
Spese per trasporti e logistica		€ -		€ -		€ -		€ -			
Spese tecniche ex art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (2%)		2% € 2 918,21		€ 2 918,21		€ 2 918,21		€ 2 918,21		€ 2 918,21	
Progettazione e CSP		€ 9 901,97		€ 9 901,97		€ 11 244,44		€ 11 244,44		€ 11 244,44	
Direzione e contabilità dei lavori e CSE collaudi		€ 10 393,03		€ 14 574,68		€ 14 604,08		€ 16 242,33		€ 16 242,33	
Totale B2		€ 27 590,53		€ 31 772,18		€ 33 144,05		€ 34 782,30		€ 30 404,98	
B3) ONERI FISCALI E ALTRO											
Oneri di urbanizzazione		€ -		€ -		€ -		€ -			
allacciamenti ai pubblici servizi		€ -		€ -		€ -		€ -			
IVA sui lavori		22% € 32 100,36		€ 27 940,66		€ 27 940,66		€ 33 921,07		€ 33 186,94	
Adeguamento aliquota IVA		€ -		€ -		€ -		€ -			
CNP/IA		4% € 811,80		€ 979,07		€ 1 033,94		€ 1 099,47		€ 1 099,47	
IVA su spese generali e tecniche e CNP/IA		22% € 4 643,50		€ 5 600,26		€ 5 914,14		€ 6 288,97		€ 6 288,97	
Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti		11,77% € 17 166,46		€ 12 817,54		€ 11 390,80		€ -		€ -	
IVA su ribasso d'asta		22% € -		€ 4 159,70		€ 4 159,70		€ 310,44		€ -	
IVA su imprevisti		22% € 3 776,62		€ 2 819,86		€ 2 505,98		€ -		€ -	
Totale B3		€ 58 498,74		€ 54 317,09		€ 52 945,22		€ 41 619,95		€ 40 575,38	
Totale B1 + B2 + B3		€ 86 089,27		€ 86 089,27		€ 86 089,27		€ 76 402,25		€ 70 980,36	
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO											
ribasso d'asta		13,50%		€ 18 907,74		€ 18 907,74		€ 1 411,09		€ -	
ribasso d'asta di competenza dello Stato L.											
Totale somme a disposizione		€ 86 089,27		€ 104 997,01		€ 104 997,01		€ 77 813,34		€ 70 980,36	
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A.)		€ 232 000,00		€ 232 000,00		€ 232 000,00		€ 232 000,00		€ 221 830,08	
ECONOMIA AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE										€ 10 169,92	

