

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**PUBBLICATO SU  
 AMMINISTRAZIONE  
 TRASPARENTE IL 19/10/2021**

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	2519
<b>Data del provvedimento</b>	19 - 10 - 2021
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Presenza d'atto affidamento diretto dei lavori di assistenza per saggi e ripristini connessi al servizio di verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio di viale Morgagni n. 33 Firenze CIG: Z51337C753 e approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	BRINTAZZOLI MARCO
<b>Struttura</b>	SOS GESTIONE INVESTIMENTI TERRITORIO FIRENZE
<b>Direttore della Struttura</b>	BIGAZZI IVO
<b>Responsabile del procedimento</b>	BIGAZZI IVO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
13.746,74	FABBRICATI INDISPONIBILI	1A02020201	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Relazione del Responsabile del Procedimento
B	1	Quadro Economico

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n. 644 del 18.04.2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”* e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *“...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...”* che definiscono delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19/07/2019 di *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione Investimenti sul Patrimonio al Dott. Marco Brintazzoli a decorrere dal 20/7/2019 fino al 31/05/2022”*;

**Richiamata** per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 885 del 16/06/2017 di ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del RUP all’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, nonché confermato che *“Le procedure di affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m., sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP, che si avvale, per l’istruttoria amministrativa del personale della SOC Appalti e supporto amministrativo. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 e s.m., è demandata al RUP l’adozione dell’atto equivalente alla determina a contrarre, contenente tutti gli elementi indicati dal predetto articolo, redatto mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla SOC Appalti e supporto amministrativo. Compete infine al Direttore della struttura tecnica di riferimento del RUP l’adozione della conclusiva determinazione dirigenziale di affidamento”*;

### Visti:

1. il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
2. la Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 *“Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
3. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
4. le linee guida ANAC n.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016;

**Richiamata** la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: *“Modalità di individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“...con riferimento alle individuazioni o nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)”*;

**Dato atto** che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Ivo Bigazzi, Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze dell’Azienda USL Toscana centro, è il Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della procedura di affidamento di cui trattasi;

### Premesso che:

- con Determina n. 158 del 31/01/2019 lo studio associato di ingegneria C.M.T. con sede legale in via A. Cecconi, 3 - 50054 Fucecchio (FI) – P.IVA 04350870483 è stato incaricato di svolgere il servizio di valutazione della vulnerabilità sismica del Poliambulatorio di V.le Morgagni in Firenze per l’effettuazione di saggi e successivi ripristini su parti strutturali dell’edificio;
- a seguito del programma di indagini e prove presentato dallo studio C.M.T. da svolgersi sulle parti strutturali dell’edificio sopra richiamato, il RUP Ing. Bigazzi ha effettuato una negoziazione per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi con l’impresa Ecoverde srl con sede in via Oberdan 96 – 73100 Lecce C.F. e P.IVA. 01404740753 in quanto

ditta già presente nella zona di interesse con maestranze e mezzi adeguati oltre che disponibile allo svolgimento dell'incarico e dimostratasi affidabile nell'esecuzione di precedenti appalti;

- la ditta Ecoverde srl in data 24/06/2019 e 29/06/2019 ha regolarmente svolto gli interventi previsti;
- in esito ai saggi svolti lo studio C.M.T. ha richiesto di poter effettuare ulteriori saggi svolti dalla ditta Ecoverde srl nelle date 06/07/2019, 07/09/2019, 14/09/2019, 25/10/2019 e 18/11/2019;
- tali ulteriori lavorazioni hanno comportato un incremento dell'importo previsto di affidamento che è risultato pari a € 11.267,82 oltre IVA 22%;

**Visto** il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell'articolo 102 del DLgs 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

**Vista** la relazione sul Conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, (**Allegato di lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente atto**) sottoscritta dal Rup Ing. Ivo Bigazzi in data 19/08/2021 da cui si rileva che:

- l'affidatario ha eseguito la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei tempi previsti, secondo quanto concordato e negoziato con il RUP;
- il conto finale ammonta ad euro 11.267,82 oltre IVA 22%, e risulta un credito da liquidare all'impresa Ecoverde srl con sede in via Oberdan 96 – 73100 Lecce C.F. e P.IVA. 01404740753, pari a euro 11.267,82 oltre Iva di legge (22%) pari ad euro 2.478,92 per un totale di **euro 13.746,74**;

**Visto** il Quadro economico assestato finale, **allegato di lettera B** al presente atto, di importo complessivo pari ad € 13.746,74;

**Accertato che** il credito residuo da corrispondere all'impresa appaltatrice, dell'importo complessivo di € 11.267,82 oltre Iva di legge (22%) pari ad euro 2.478,92 per un totale di **euro 13.746,74**, è finanziato a valere sul P.I. 2021-2023 deliberato con DG n. 918 del 01.07.2021 riga FI 09 – Casa della salute Viale Morgagni – Manutenzione straordinaria edificio esistente – mutuo 2016-2018 aut. 2019.651 sub. 4;

**Ritenuto necessario ed opportuno** liquidare il credito a saldo di ogni avere dell'Impresa Ecoverde srl pari a € 11.267,82 oltre Iva di legge (22%) pari ad euro 2.478,92 per un totale di **euro 13.746,74**;

**Dato atto** che il Direttore della S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze Ing. Ivo Bigazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria dallo stesso effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

## DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, **allegato di lettera A** al presente atto, per i "lavori di assistenza per saggi e ripristini connessi al servizio di verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio di viale Morgagni n. 33 Firenze" CIG: Z51337C753 eseguiti dalla ditta Ecoverde srl con sede in via Oberdan 96 – 73100 Lecce C.F. e P.IVA. 01404740753 per l'importo di € 11.267,82 oltre Iva di legge, a seguito di negoziazione intercorsa tra Rup e impresa;

2) di approvare il Quadro economico assestato finale, **allegato di lettera B** al presente atto, di importo complessivo pari ad € **13.746,74**;

3) di autorizzare la liquidazione all'Impresa Ecoverde srl con sede in via Oberdan 96 – 73100 Lecce C.F. e P.IVA. 01404740753 del credito pari a € 11.267,82 oltre Iva di legge (22%), pari ad € 2.478,92 per un totale di **€ 13.746,74** finanziato a valere sul P.I. 2021-2023 deliberato con DG n. 918 del 01.07.2021 riga FI 09 – Casa della salute Viale Morgagni – Manutenzione straordinaria edificio esistente – mutuo 2016-2018 aut. 2019.651 sub. 4;

4) di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs 33/2013 ss.mm.ii., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sottosezione "Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;

5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore**  
**S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze**  
**Ing. Ivo Bigazzi**  
*"documento firmato digitalmente"*

# RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.lgs. n. 50/2016.

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Ing. Ivo Bigazzi Responsabile Unico del procedimento, in qualità di Direttore della Struttura S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze

### ILLUSTRA

di seguito la negoziazione condotta per l'affidamento diretto di seguito descritto:

#### 1) Titolo dell'affidamento

LAVORI di Assistenza per saggi e ripristini connessi al servizio di verifica della vulnerabilità sismica del edificio di Viale Morgagni n. 33 in Firenze

#### 2) Sommara descrizione della prestazione

Intervento di n. 2 operai edili dotati di idonea attrezzatura, sotto la direzione dell'ing. Carlo Montanelli dello Studio CMT, Studio incaricato con separato appalto del servizio di valutazione della vulnerabilità sismica del Poliambulatorio di V.le Morgagni in Firenze, per l'effettuazione di saggi e successivi ripristini su parti strutturali dell'edificio oggetto d'indagine.

#### 3) Importo base dell'affidamento e modalità di svolgimento della procedura

In conformità all'incarico ricevuto lo Studio CMT presentava un programma di indagini e prove da effettuarsi su parti strutturali dell'edificio oggetto d'indagine, concordandone il calendario con i responsabili dell'attività sanitaria. Questo Responsabile del Procedimento, stimando un impegno di spesa inferiore ad € 5.000,00, negoziava con l'impresa Ecoverde s.r.l. di Lecce, che risultava presente in zona con maestranze e mezzi adeguati, disponibile e dimostratasi affidabile in esecuzione per altri appalti, le condizioni di intervento ovvero:

- l'invio di due squadre composta da due operai ciascuna (una da impegnarsi nei saggi e l'altra per i ripristini);
- la contabilizzazione a misura dell'effettivo tempo impiegato dagli operai;
- il costo orario degli stessi operai basato sul prezzo della Regione Toscana anno 2019, area di Firenze;
- il costo dell'attrezzatura ed i materiali impiegati in disponibilità agli stessi operai calcolata forfettariamente in ordine al costo di mercato della stessa;
- l'impegno dell'impresa ad applicare sui prezzi il ribasso percentuale unico del 3% (tre per cento)

In data 12.06.2019 il Responsabile del procedimento inviava via email ordinaria l'ordine di servizio all'impresa:

Ragione sociale: Ecoverde s.r.l.

Partita IVA / C.F. 01404740753 / 01404740753

Sede legale: via Oberdan n. 96 - 73100 Lecce

Richiedendone l'intervento nei giorni 24.6.2019, 28.06.2019 e disponibilità per il giorno 29.06.2019 in caso di imprevisti.

Il giorno 28.06.2019 non fu possibile eseguire l'intervento per indisponibilità del locale prescelto e pertanto l'attività fu eseguita il giorno 29.06.2019. In esito a tali saggi l'ing. Montanelli dello Studio CMT richiedeva di poter effettuare ulteriori saggi,

concordandone posizione e calendario con i responsabili dell'attività sanitaria per i giorni 06.07.2019, 07.09.2019, 14.09.2019, 25.10.2019 e 18.11.2019.

Conclusa la campagna di indagini, saggi e prove, effettuate le verifiche dei ripristini degli intonaci e rivestimenti nelle porzioni demolite durante i saggi, venivano negoziati con l'impresa esecutrice i prezzi e gli importi del conto finale, che per causa dell'Impresa venivano definiti e sottoscritti in data 09.11.2020

#### 4) Conto finale

Lo stato finale riporta le seguenti annotazioni:

Importo totale lordo per lavori eseguiti (escluso IVA)	€ 11.562,70
Importo degli oneri della sicurezza	€ 1.733,45
Importo lavori soggetto al ribasso	€ 9.829,25
A dedurre il ribasso d'asta del 3,00%	€ 294,88
Restano netti per lavori eseguiti	€ 9.534,37
Risulta pertanto l' <b>Importo di affidamento</b> ammonta a :	€ 11.267,82

(comprensivi di € 1.733,45 per oneri della sicurezza).

L'affidatario risulta essere in possesso di requisiti adeguati a svolgere la prestazione richiesta, in particolare:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti;
- requisiti di idoneità tecnico-professionale verificati mediante visura del certificato di iscrizione alla camera di commercio.

Inoltre, si dà atto:

- che quanto offerto dall'affidatario è rispondente alle esigenze tecniche della Stazione appaltante;
- che l'affidatario ha eseguito la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei tempi richiesti;
- che il prezzo offerto è da considerarsi congruo in rapporto alla prestazione richiesta, nonché conveniente.

#### SI CERTIFICA

che i lavori in oggetto, sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa su menzionata, come risultanti dalla contabilità finale.

#### PROPONE

di provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo stato finale dei lavori che riporta quanto segue:

- Ammontare del conto finale € 11.267,82;
- Acconti corrisposti € 0,00 €;

e pertanto resta il credito dell'Impresa in nette € 11.267,82 oltre IVA 22% pari a €2.478,92 per un totale complessivo di € 13.746,74 (diconsi Euro tredicimilasettecentoquarantasei/74) che possono essere corrisposte all'Impresa Ecoverde s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori di cui trattasi.

Inoltre:

- si dà atto che il presente Certificato di regolare esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma II del Codice Civile;

Firenze, 19 agosto 2021

#### Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Ivo Bigazzi*

DOCUMENTO FIRMATO  
CONSERVATO AGLI ATTI



**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**  
**DIPARTIMENTO AREA TECNICA**  
 S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze

CUP:					DATA DI COMPILAZIONE :	<b>19/08/2021</b>
CIG:					DATA AGGIORNAMENTO::	<b>19/08/2021</b>
Codice Regionale -					CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	
Lavori di Assistenza per saggi e ripristini connessi al servizio di verifica della vulnerabilità sismica del edificio di Viale Morgagni n. 33 in Firenze			STATO FINALE		DDG N. -----	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Ivo Bigazzi				00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
<b>A) OPERE</b>						
A1) A CORPO						.....
OG1 - Opere edili	€	9 534,37				
OG1 - Opere strutturali						
OS3 - Impianto idrico-sanitario						
OS28- Impianto di climatizzazione						
OS30 - Impianti elettrici						
<b>Totale A1</b>	<b>€</b>	<b>9 534,37</b>				.....
<b>A2 ) Oneri della sicurezza</b>						
OG1 - Opere edili	€	1 733,45				
OG1 - Opere strutturali	€	-				
OS3 - Impianto idrico-sanitario	€	-				
OS28- Impianto di climatizzazione						
OS30 - Impianti elettrici						
<b>Totale A2</b>	<b>€</b>	<b>1 733,45</b>				.....
<b>A3) Lavori in economia</b>						
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>11 267,82</b>				
<b>B ) SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
<b>B1 ) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE</b>						
Arredi e attrezzature	€	-				.....
<b>Totale B1</b>	<b>€</b>	<b>-</b>				.....
<b>B2 ) SPESE GENERALI E TECNICHE</b>						
Tributi per conferimento a discarica						
Fondo appl. art. 205, 208 D.Lgs 50/2016	3%	€ -				
Oneri allacciamento (pubblicacqua)		€ -				
Spese per traslochi e logistica		€ -				
Spese tecniche ex art. 113 c. 2 D.L.gs 50/2016 (2%)	2%	€ -				
Progettazione e CSP		€ -				
Direzione e contabilità dei lavori e CSE		€ -				.....
Collaudi		€ -				.....
Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	0,00%	€ -				
<b>Totale B2</b>	<b>€</b>	<b>-</b>				.....
<b>B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO</b>						
Oneri di urbanizzazione		€ -				.....
allacciamenti ai pubblici servizi		€ -				.....
		€ -				.....
IVA sui lavori	22%	€ 2 478,92				
Adeguamento aliquota IVA		€ -				
CNPAIA	4%	€ -				
IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA	22%	€ -				
IVA su ribasso d'asta	22%	€ -				
IVA su imprevisti	22%	€ -				
<b>Totale B3</b>	<b>€</b>	<b>2 478,92</b>				
<b>Totale B1 + B2 + B3</b>	<b>€</b>	<b>2 478,92</b>				
<b>B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO</b>						
ribasso d'asta						
ribasso d'asta di competenza dello Stato L.						
<b>Totale B4</b>						
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>2 478,92</b>				.....
<b>IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A)</b>	<b>€</b>	<b>13 746,74</b>				.....
ECONOMIA AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE						

DOCUMENTO FIRMATO  
CONSERVATO AGLI ATTI