

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMERA CALDA DI MEDICINA NUCLEARE DELL'OSPEDALE S. STEFANO DI PRATO.

CIG 8339336DC2
CUP: D36G2000040005

IMPRESA: TAGLIETTI ELIO S.R.L.
VIA ROCCA TEDALDA, 79 - 50136 FIRENZE
CODICE FISCALE / P.IVA 01005790488

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE DEL RUP

L'intervento in oggetto rientra nel piano investimenti 2019- 2020 -2021, approvato con delibera del Direttore Generale n.81 del 15/01/2019 e rimodulato con deliberazione n. 139 del 06.02.2020 - codice intervento PO-39 e PO 39-bis.

L'affidamento è avvenuto attraverso procedura negoziata con lettera d'invito 48043 del 16/06/2020.

L'aggiudicazione all'impresa Taglietti Elio srl è avvenuta con determina 2833 del 22/12/2020.

I lavori sono stati contrattualizzati con lettera contratto n. 8875 del 05/02/2021 per un importo contrattuale di € 195.219,13 + € 7.999,94 per oneri della sicurezza, pari ad un importo totale di 203.219,07 oltre IVA.

La Direzione dei lavori è stata affidata al per.ind. Gianluca Pardini mentre il coordinamento per la sicurezza all'ing Riccardo Turchetti.

La **consegna dei lavori** è avvenuta in data 01/03/2021.

I lavori sono stati oggetto di una modifica per la quale si è reso necessario modificare il contratto con Determina dirigenziale 1577 del 16/06/2021.

Il **certificato di ultimazione** è stato redatto in data 30/07/2021, con assegnati i termini di completamento delle lavorazioni di dettaglio per il giorno 13/08/2021.

Il **conto finale** è stato inviato il 8/11/2021, a seguito confronto avviato il 10/08/2021. Per recepire le istanze dell'impresa su alcuni aspetti del conto finale, è iniziato un nuovo confronto che ha portato alla versione finale del documento in data 01/02/2022.

Successivamente l'impresa ha inviato la documentazione tecnica indispensabile per la completezza degli interventi, in un periodo temporale che va dal 10/02/2022 fino al 09/2022, a seguito di molteplici solleciti di cui l'ultimo con lettera 70702 del 05/10/2022.

Il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione in data 26/10/2022, applicando alcune trattenute alle somme dei lavori e riconoscendo una quota relativa all'istanza adeguamento prezzi (DL 73/2021).

L'importo complessivo dell'intervento è stato di 309.319,45 € e 1.031,89 per adeguamento prezzi per un totale di 310.351,34 €.

L'importo tiene conto delle somme impegnate per la copertura economica relativa all'acquisto di alcuni arredi e attrezzature (carrelli, frigorifero), ad opera degli uffici preposti, destinati agli ambienti oggetto d'intervento.

Con il presente documento il sottoscritto RUP dell'intervento in oggetto propone l'approvazione del :

- certificato di regolare esecuzione
- quadro economico finale (vedi allegato)

04/11/2022

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicolò Bellandi

