

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1586
Data del provvedimento	21/06/2021
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di realizzazione della Camera calda di Medicina Nucleare dell'Ospedale Santo Stefano di Prato – Concessione proroga del termine di ultimazione lavori.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	BELLANDI NICCOLO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per concessione proroga

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “*Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio*”;

Richiamata la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’Ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante “Modifica delibera n. 644/2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)*” e delibera n. 885/2017 “*Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)*”. *Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR*”.

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamati:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 “*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163*”, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 “*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “*Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera numero 636 del 10 luglio 2019, in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Ricordato:

- che con Determinazione dirigenziale n. 2833 del 22/12/2020, immediatamente eseguibile, è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, l’appalto dei “*lavori di realizzazione della camera calda di Medicina Nucleare dell’Ospedale “Santo Stefano” di Prato*”, all’operatore economico **TAGLIETTI ELIO SRL con sede legale a Firenze (FI) Via Rocca Tedalda, 79 – C. Fiscale/P. IVA 01005790488**, per un importo offerto di euro 195.219,13, al netto degli oneri di sicurezza, pari ad euro 7.999,94, per un importo complessivo del contratto pari a euro 203.219,07, al netto di oneri fiscali;

- che con lo stesso provvedimento avanti indicato l'aggiudicazione dell'appalto è stata contestualmente dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
- che l'importo presunto per l'applicazione della normativa COVID 19 è pari a € 3.650,04, di cui € 721,75 per oneri della sicurezza – importo totale del contratto incluso costi COVID 19 € 206.869,11, di cui € 8.721,69 oneri della sicurezza;
- che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) dell'appalto di cui trattasi è l'Ing. Niccolò Bellandi Collaboratore Tecnico professionale in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, nominato con nota protocollo n. 12964 del 07/02/2020;
- che nelle date del 5/2/2021 e dell'11/02/2021 è stata sottoscritta la lettera contratto da parte, rispettivamente, della Stazione Appaltante e dell'aggiudicatario, TAGLIETTI ELIO S.R.L., di Firenze (FI) avanti indicato e che in data 01.03.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;
- che, a seguito della richiesta dell'impresa TAGLIETTI ELIO S.R.L., pervenuta tramite pec in data 03/03/2021, con determina dirigenziale n. 614 dell'8/3/2021, è stata concessa l'erogazione dell'anticipazione del 30% dell'importo del contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17.07.2020, n. 77;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1181 del 4/5/2021 è stata concessa all'impresa TAGLIETTI ELIO S.R.L. una proroga del termine di ultimazione dei lavori in questione, fissato per il 7/5/2021, posticipando al 13/06/2021, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella relazione del RUP allegata come parte integrante e sostanziale allo stesso atto;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1577 del 16/06/2021 è stato preso atto della Relazione del RUP, ing. Niccolò Bellandi ed approvata una perizia di variante, comprensiva dell'atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 106 commi 1, lettera b) e 2 del D.lgs. 50/2016, e dell'art. 29 del Capitolato Speciale di appalto "Variazione dei lavori";
- che l'importo contrattuale è stato rideterminato, per le motivazioni indicate negli atti avanti menzionati, in € 232.694,87, di cui oneri sicurezza € 14.202,05 – incluso i costi relativi all'emergenza COVID -19, pari a € 3.228,96, più € 2.058,15 per oneri della sicurezza.

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Niccolò Bellandi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), in merito alla concessione di una seconda proroga dei tempi di esecuzione dei lavori di cui trattasi, dalla quale risulta che, a seguito delle richieste avanzate dall'impresa, in data 7/6/2021, e all'incontro tenutosi con la D.L., il RUP e l'impresa, in data 10/06/2021, si ritiene di poter concedere una ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori, posticipando tale termine al 10/07/2021, senza alcun onere per entrambe le parti, per le motivazioni espresse e alle condizioni indicate nella stessa relazione del RUP;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella relazione del RUP avanti indicata, concedere una ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori in questione, posticipando tale termine al 10/07/2021;

Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica amministrativa, la legittimità e la congruenza dell'atto alle finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Niccolò Bellandi;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di concedere una ulteriore proroga della data di ultimazione dei lavori in questione;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Niccolò Bellandi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), in merito alla concessione di una seconda proroga sul termine di ultimazione dei *“lavori di realizzazione della camera calda di Medicina Nucleare dell'Ospedale “Santo Stefano” di Prato”*, aggiudicati all'operatore economico TAGLIETTI ELIO SRL con sede legale a Firenze (FI) Via Rocca Tedalda, 79 – C. Fiscale/P. IVA 01005790488;

2) di concedere all'operatore economico **TAGLIETTI ELIO SRL** una ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori in questione, posticipando tale termine al 10/07/2021 per le motivazioni e alle condizioni previsti nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, di cui al punto sub 1) del presente dispositivo;

- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di concedere una ulteriore proroga della data di ultimazione dei lavori in questione;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 5) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter. del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.C. Manutenzione immobili
e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Garavzi