

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	1181
<b>Data del provvedimento</b>	4/5/2021
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Lavori di realizzazione della Camera calda di Medicina Nucleare dell'Ospedale Santo Stefano di Prato – Concessione proroga del termine di ultimazione lavori.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	BRINTAZZOLI MARCO
<b>Struttura</b>	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONI INVESTIMENTI PRATO
<b>Direttore della Struttura</b>	GAVAZZI GIANLUCA
<b>Responsabile del procedimento</b>	BELLANDI NICCOLO'

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Relazione del Responsabile Unico del Procedimento

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “*Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio*”;

**Richiamata** la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’Ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

**Richiamata** la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante “*Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (..). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR*”.

**Richiamata** per lo specifico ambito del Dipartimento Area tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

### **Richiamati:**

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 “*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163*”, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 “*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “*Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera numero 636 del 10 luglio 2019, in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

### **Ricordato:**

- che con Determinazione dirigenziale n. 2833 del 22/12/2020, immediatamente eseguibile, è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, l’appalto dei “*lavori di realizzazione della camera calda di Medicina Nucleare dell’Ospedale “Santo Stefano” di Prato*”, all’operatore economico **TAGLIETTI ELIO SRL con sede legale a Firenze (FI) Via Rocca Tedalda, 79 – C. Fiscale/P. IVA 01005790488**, per un importo offerto di euro 195.219,13, al netto degli oneri di sicurezza, pari ad euro 7.999,94, per un importo complessivo del contratto pari a euro 203.219,07, al netto di oneri fiscali;

- che con lo stesso provvedimento avanti indicato l'aggiudicazione dell'appalto è stata contestualmente dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
- che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) dell'appalto di cui trattasi è l'Ing. Niccolò Bellandi Collaboratore Tecnico professionale in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, nominato con nota protocollo n. 12964 del 07/02/2020;
- che nelle date del 5/2/2021 e dell'11/02/2021 è stata sottoscritta la lettera contratto da parte, rispettivamente, della Stazione Appaltante e dell'aggiudicatario, TAGLIETTI ELIO S.R.L, di Firenze (FI) avanti indicato e che in data 01.03.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;
- che, a seguito della richiesta dell'impresa TAGLIETTI ELIO S.R.L, pervenuta tramite pec in data 03/03/2021, con determina dirigenziale n. 614 dell'8/3/2021, è stata concessa l'erogazione dell'anticipazione del 30% dell'importo totale del contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17.07.2020, n. 77;

**Vista** la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Niccolò Bellandi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), dalla quale risulta che:

- il cronoprogramma di progetto prevede una durata dei lavori pari a 62 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di consegna lavori del 1/03/2021;
- in data 23/03/2021 è stata concessa la sospensione dei lavori per 6 giorni, fissando la data di ultimazione per il 7/05/2021;
- a seguito delle richieste avanzate dall'impresa, in data 13/04/2021, e all'incontro tenutosi con la D.L., il RUP e l'impresa, in data 16.04.2021, si è ritenuto di poter concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori, posticipando tale termine al 13/06/2021, senza alcun onere per entrambe le parti, per le motivazioni espresse e alle condizioni indicate nella relazione del RUP;

**Ritenuto opportuno**, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella relazione del RUP avanti indicata, concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori in questione, posticipando tale termine al 13/06/2021;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

**Dato atto** che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica amministrativa, la legittimità e la congruenza dell'atto alle finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Niccolò Bellandi;

**Ritenuto opportuno**, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di concedere la proroga della data di ultimazione lavori in questione;

## DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Niccolò Bellandi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), dei "*Lavori di realizzazione della camera calda di Medicina Nucleare dell'Ospedale "Santo Stefano" di Prato*", affidati all'operatore economico **TAGLIETTI ELIO SRL di Firenze (FI)**, dalla quale risulta che:

- il cronoprogramma di progetto prevede una durata dei lavori pari a 62 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di consegna lavori del 1/03/2021;
- in data 23/03/2021 è stata concessa la sospensione dei lavori per 6 giorni, fissando la data di ultimazione per il 7/05/2021;
- a seguito delle richieste avanzate dall'impresa, in data 13/04/2021, e all'incontro tenutosi con la D.L., il RUP e l'impresa in data 16.04.2021, si è ritenuto di poter concedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori, posticipando tale termine al 13/06/2021, senza alcun onere per entrambe le parti, per le motivazioni espresse e alle condizioni indicate nella stessa relazione del RUP;

- 2) di concedere all'operatore economico **TAGLIETTI ELIO SRL** una proroga del termine di ultimazione dei lavori in questione, posticipandolo al 13/06/2021, per le motivazioni espresse e alle condizioni indicate nella relazione del RUP di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo;
- 3) che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di concedere la proroga della data di ultimazione lavori in questione;
- 6) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter. del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore**  
**S.O.C. Manutenzione immobili**  
**e gestione investimenti Prato**  
*Ing. Gianluca Gavazzi*

Al Direttore SOC Manutenzione  
Immobili e Gestione Investimenti Prato  
Ing. Gianluca Gavazzi

Prato, 28/06/2021

**OGGETTO:** Contratto di appalto relativo ai lavori di "realizzazione della camera calda di medicina nucleare dell'ospedale Santo Stefano di Prato" - RELAZIONE SULLA PROROGA

Il cronoprogramma di progetto prevede una durata dei lavori pari a 62 giorni consecutivi.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 1/03/2021.


In data 23/03/2021, tramite scambio di email, è stata concessa la sospensione dei lavori causa COVID per 6 giorni, definendo come data di ultimazione il 7/05/2021.

L'impresa, con lettera del 2/04/2021, ha chiesto una proroga della fine dei lavori con data di ultimazione il 27/07/2021. A tale richiesta è stato risposto con lettera 25039 del 8/04/2021, rifiutandola in toto.

In data 13/04/2021 è avvenuto un incontro tra il sottoscritto e il direttore tecnico dell'impresa, al termine del quale è stato concordato di posticipare l'ultimazione dei lavori, senza alcun onere per entrambe le parti. L'impresa ha argomentato la richiesta con problemi di consegna della macchina di trattamento aria, dovuti al periodo emergenziale COVID (10 settimane dall'ordine). Essendo avvenuta, da parte del direttore dei lavori, l'accettazione della macchina proposta in data 19/03/2021, considerando le 10 settimane e i 12 giorni previsti per il montaggio e la regolazione, è stato concesso di individuare come data di ultimazione il 13/06/2021. Tale proroga è stata data con la condizione di ultimare il prima possibile i lavori interni agli ambienti, per anticipare l'installazione delle attrezzature e arredi.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Niccolò Bellandi



Azienda USL Toscana centro

