

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	405
Data del provvedimento	21-02-2022
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Approvazione Verbale di Somma Urgenza e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento per il ripristino del canale di estrazione della U.T.A. a servizio della Rianimazione COVID-19 ex DEA, ubicato al piano terra del lotto 1 lato ovest Osp. Santa Maria Annunziata AUSL Toscana centro – Area Firenze.. CIG: Z3334E69A7

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
Direttore della Struttura	MEUCCI LUCA a.i.
Responsabile del procedimento	MEUCCI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
14.450,53	Manutenzione Immobili - aut. dedicata	3B.04.01	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	Verbale di Somma Urgenza
B	4	Computo Metrico
C	4	Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”*, la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *“...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...”* che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Dato atto che con delibera del Direttore Generale n. 1909 del 9/12/2021, di *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica”* all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 15/12/2021”;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del D.G. f.f. n. 885 del 16/06/2017, come modificata dalle delibere del D.G. n. 1348 del 26.09.2019 e n. D.G. 204 del 20.02.2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e più in particolare viene prevista la possibilità di *“procedere all’affidamento diretto di importi inferiore a 40.000,00 euro, così come disciplinato dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.;”*

Visti:

1. il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
2. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
3. l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale per l’acquisto di beni e servizi, è stata innalzata la soglia da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per l’affidamento anche al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione;
4. le linee guida ANAC n.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti *“Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019;

Richiamate:

- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: *“Modalità di individuazione o nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“...con riferimento alle individuazioni o nomine dei RUP preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:*

- se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)”;

- la delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 recante *“Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019 n.32 “Approvazione indicazioni operative per gli affidamenti ex art. 36, comma 2 lettera a) e b)”*;

- la Delibera del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020 riguardante: “Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre n. 120: disposizioni operative per le procedure di affidamento diretto...”;

Premesso che a seguito dell’aggravarsi dell’epidemia Covid-19, la Direzione Sanitaria del P.O. Santa Maria Annunziata, in data 23.12.2021 richiedeva urgentemente il ripristino del canale di estrazione delle unità di trattamento aria a servizio del reparto di Rianimazione Covid-19 provvisoria (12 letti) realizzato nei locali dal vecchio Pronto Soccorso dell’Ospedale che era stato dismesso in data 4.08.2021 in quanto interferente con la realizzazione delle opere relative al nuovo ingresso dell’Ospedale;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria, procedere con intervento in somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori necessari al ripristino del canale di estrazione delle unità di trattamento aria a servizio del reparto di Rianimazione Covid-19 provvisoria (12 letti) sopra citato;

Dato atto che il P.I. Silvio Bernardi in servizio presso la S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze è stato nominato quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Visto il verbale il Verbale di Somma Urgenza, **Allegato “A”** parte integrante e sostanziale del presente atto, reso ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per la realizzazione dei “*Lavori per il ripristino del canale di estrazione della U.T.A. a servizio della Rianimazione Covid-19, ubicata al piano terra del lotto 1 lato ovest del P.O. Santa Maria Annunziata della USL Toscana cento – Area Firenze*” con il quale l’esecuzione dei lavori è stata affidata, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/16, all’Impresa Gervasi Impianti Technology S.r.l., con sede in Zona Industriale Via Navello, snc – 06038 Spello (PG), in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori come specificato nel verbale predetto;

Dato atto che è stato redatto il Computo Metrico di tutte le lavorazioni di cui all’**Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto** al quale è stato applicato lo sconto concordato con l’impresa pari al 20% e che pertanto l’importo dei lavori risulta pari ad € 12.107,07 di cui € 11.722,67 per lavori ed € 331,40 per oneri della sicurezza oltre Iva al 22% e trova copertura sul conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2021 – autorizzazione dedicata Emergenza Covid-19 n.9/24 nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie concernente: “*Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid 19*”;

Dato atto che è stato verificato il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori in argomento dell’Impresa Gervasi Impianti Technology S.r.l., (C.F. e P.Iva 03539520548) attraverso le seguenti verifiche di legge;

- Visura camerale effettuata in data 03/02/2022 su Telemaco presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell’Umbria;
- DURC on-line regolare rilasciato da INAIL con validità fino al 29.5.2022;
- Annotazioni presso il casellario informatizzato ANAC in data 3.2.2022 che ha dato esito negativo;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, dell’Intervento in somma urgenza per il “*Ripristino del canale di estrazione della U.T.A. a servizio della Rianimazione COVID-19 ex DEA, ubicato al piano terra del lotto 1 lato ovest Osp. Santa Maria Annunziata AUSL Toscana centro – Area Firenze*”, (**allegato di lettera C parte integrante e sostanziale del presente atto**) predisposta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta da quest’ultimo, dal Responsabile del Procedimento e dall’Impresa Gervasi Impianti Technology S.r.l. (P.I.03539520548) senza riserve in data 31.1.2022 dalla quale si rileva che:

- i lavori sono stati consegnati ed iniziati con Verbale di Somma Urgenza, sottoscritto in data 22/12/2021;

- il termine ultimo per il ripristino della funzionalità delle U.T.A. stabilito entro il 31/12/2021;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28/12/2021, come da apposito Verbale di Ultimazione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- i lavori eseguiti ammontano ad € 11.844,71 oltre Iva di legge, di cui € 11.785,49, oltre IVA di legge relativi al Cdp n. 1/2022 ed € 59,22 oltre Iva di legge relativi allo svincolo delle ritenute a garanzia che saranno liquidati all'impresa esecutrice previa conferma di regolarità contributiva tramite acquisizione del documento DURC al momento del pagamento;

Ritenuto pertanto opportuno prendere atto e approvare:

- il Verbale di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 163, comma 1, di cui all'**Allegato "A"** citato, parte integrante e sostanziale del presente atto, e relativo Computo Metrico **allegato di lettera "B"**;
- la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione **Allegato "C"** citato, - parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa senza riserve;

Preso atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze, Ing. Luca Meucci, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dello stesso Ing. Luca Meucci, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate;

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, i lavori in somma urgenza per *"Ripristino del canale di estrazione della U.T.A. a servizio della Rianimazione COVID-19 ex DEA, ubicato al piano terra del lotto 1 lato ovest Osp. Santa Maria Annunziata AUSL Toscana centro – Area Firenze"*, necessari a rendere di nuovo attivo il reparto di rianimazione Covid 19 ubicato nel vecchio Pronto Soccorso del P.O. S.M.A.;
- 2) di approvare il Verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed il Computo metrico dei lavori **allegati "A" e "B" ed il contestuale affidamento dei lavori** all'Impresa Gervasi Impianti Technology S.r.l., con sede in Zona Industriale Via Navello, snc – 06038 Spello (PG), in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, per un importo di € 11.844,71 oltre Iva al 22% (come risultante da conto finale e regolare esecuzione);
- 3) di dare atto che il P.I. Silvio Bernardi ha svolto le funzioni di Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, **Allegato "C"**- parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Ing. Luca Meucci, dal Direttore dei Lavori P.I. Silvio Bernardi e dall'Impresa senza riserve per i lavori in somma urgenza per il *"Ripristino del canale di estrazione della U.T.A. a servizio della Rianimazione Covid-19, ubicata al piano terra del lotto 1 lato ovest del P.O. Santa Maria Annunziata della USL Toscana cento – Area Firenze"*
- 5) di autorizzare la liquidazione all'Impresa Gervasi Impianti Technology S.r.l. per l'importo di € 11.844,71 oltre Iva 22%, di cui di cui € 11.785,49, oltre IVA di legge relativi al Cdp n. 1/2022 ed € 59,22 oltre Iva di legge, relativi allo svincolo delle ritenute a garanzia, previa conferma di regolarità contributiva tramite acquisizione del documento DURC al momento del pagamento, che risulta finanziato sul conto economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Esercizio 2021 – autorizzazione dedicata Emergenza COVID-19 n.9/24, nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera n. 18/2020 della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie concernente: *"Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid 19"*;

- 6) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana e di procedere alla comunicazione all'ANAC prevista dal citato art. 163, comma 10;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 8) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore S.O.S. Gestione Investimenti
Ospedali Firenze
(Ing. Luca Meucci)
firmato digitalmente

Allegato "A"
page. 2

AZIENDA SANITARIA USL TOSCANA CENTRO
AREA FIRENZE
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Via di San Salvi 12 - 50135 Firenze
Tel. 055 6933701 - Fax 055 6933714

AZIENDA USL
TOSCANA CENTR
Protocollo in Entrata
n. 96148
del 27/12/2021
11:31:20
Assegnato a SOC
GESTIONE
INVESTIMENTI
ZONA FIRENZE

VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

D. Lgs. 50/16 art. 163 comma 1

OGGETTO: *Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del canale di estrazione della U.T.A. a servizio della Rianimazione Covid ex DEA O.S.M.A. ubicata al piano terra del lotto 1 lato ovest del P.O. Santa Maria Annunziata della AUSL Toscana Centro - Area Firenze.*

Premesso che:

- I lavori di realizzazione del nuovo ingresso al presidio ospedaliero, ancora in corso alla data odierna, risultavano interferenti con il canale di estrazione della unità di trattamento aria a servizio di una porzione del vecchio pronto soccorso già trasferito nella nuova sede, riconvertito in Rianimazione Covid provvisoria 12 letti;
- In data 04/08/21 veniva inviata, dall'ufficio del RUP dell'appalto per la realizzazione del nuovo ingresso, comunicazione alla DSPO con la richiesta di dismissione del predetto canale di estrazione con il conseguente spengimento della U.T.A. a servizio del vecchio DEA riconvertito in Rianimazione Covid provvisoria 12 letti;
- In pari data la DSPO provvedeva ad autorizzare detta dismissione che veniva tempestivamente effettuata;
- A seguito dell'aggravarsi della epidemia Covid la Direzione Sanitaria Aziendale, con ripetuti solleciti per le vie brevi e, con perentoria nota via mail del 23/12/2021 del dott. Andrea Bassetti della DSPO, richiedeva il ripristino degli impianti della Rianimazione Covid provvisoria 12 letti nei locali del vecchio PS;

Si ritiene necessario, per quanto sopra, intervenire in somma urgenza ai sensi dell'art.163 comma 1 e del D. Lgs 50/16 per l'esecuzione di:

1. fornitura e posa in opera di prosiegno impianto trattamento canale di estrazione, compreso
2. installazione di filtri assoluti su box per una capacità di 8.000 mc/h.;
3. realizzato con tubazione acciaio zincato ø 630
4. box filtri per filtri assoluti di Ns. fornitura
5. pezzi speciali di raccordo per canale esistente;
6. esecuzione di tutte le opere elettriche necessarie al corretto funzionamento delle opere idrauliche di cui al punto precedente;
7. esecuzione delle necessarie assistenze edili per la realizzazione dei capoversi precedenti;
8. oneri della sicurezza

Pertanto, si è acquisita la disponibilità della ditta Gervasi Impianti Tecnologia s.r.l. con sede in Spello (PG) zona industriale Via Navello, snc CAP 06038, già subappaltatore dell'impresa Antas s.p.a. affidataria della conduzione e manutenzione degli impianti idraulici a servizio dei P.O. della AUSL Toscana Centro area Firenze nell'ambito della convenzione Consip come da nota del 28/09/21 prot. 2021 3851/CA/ms;



Quindi, in data 22/12/2020 è stato convocato dallo scrivente in accordo con il responsabile della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze, ing. Luca Meucci, il P. Ind. Gervasi Juri, legale rappresentante della ditta Gervasi Impianti Tecnologia s.r.l. (con sede legale in Spello (PG) zona industriale Via Navello, snc CAP 06038 - P. IVA 03539520548), al fine della realizzazione immediata di tutti quelli interventi sugli impianti idraulici ed elettrici che saranno richiesti per ripristinare il regolare funzionamento della UTA a servizio della Rianimazione Covid provvisoria 12 letti.

In ordine all'affidamento dei lavori, si dispone quanto segue.

Nell'esecuzione delle opere la ditta incaricata dovrà ottemperare a tutti gli obblighi di legge ai sensi del D. Lgs 81/2008.

E' espressamente vietato il subappalto.

I lavori vengono assegnati ed eseguiti sulla base del presente atto, redatto in forza di una situazione di somma urgenza, e pertanto saranno contabilizzati a consuntivo.

L'intervento verrà attuato e sviluppato secondo le indicazioni e le disposizioni risultanti dal progetto redatto dalla stessa impresa Gervasi Impianti e impartite dalla Direzione Lavori,

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

ING. LUCA MEUCCI

Direttore a.i. S.O.S.

Gestione Investimenti ospedali

Firenze

Via di San Salvi 12

50131 - FIRENZE

Telefono: 055 6933447

Fax: 055 6933714

e-mail:

luca.meucci@uslcentro.toscana.it

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Meucci

Gervasi Impianti
Tecnology S.r.l.

Zona industriale Via Navello 06038 Spello (PG)
Tel. +39 0742 311118 Fax +39 0742 304687
C.F.E.P. IVA 03539520548

individuata nella persona del P. Ind. Silvio Bernardi, in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili Firenze - UTD Santa Maria Annunziata, fermo restando a carico dell'Impresa ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione dell'opera e alla regola dell'arte.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme legislative vigenti, in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzioni infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi altresì ad avvisare tempestivamente la S.A. in caso di sussistenza di interferenze con altre attività lavorative, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione Lavori.

L'Impresa è tenuta, altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione Lavori, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere di lavoro.

Dalla data di sottoscrizione del presente atto decorre il tempo utile (presunto) per dare compiuti i lavori stabilito in giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, salvo eventuali proroghe per sopraggiunte necessità, al momento non ipotizzabili.

In ordine all'esecuzione del contratto e alla contabilità dei lavori, per quanto non esplicitamente concordato e trascritto nel presente atto, si fa riferimento al D.Lgs 50/16, nonché al D.M. 49/18 e al D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore).

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara la propria capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, attesta di essere idoneamente qualificata per l'esecuzione delle opere in argomento, giusta dichiarazione che si allega al presente verbale (ai sensi dell'art 163 c.7 del D.Lgs 50/16), e si impegna a dare immediatamente avvio al cantiere.

L'impresa dichiara contestualmente di avere acquisto copia del documento relativo alla valutazione dei rischi redatto dal SEPP dell'AUSL Toscana Centro "Informazioni sui rischi presenti nelle aziende sanitarie e ospedaliere toscane dell'Area Vasta Centro per gli addetti delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi".

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del II comma dell'art. 3 del D.P.R. 131 del 1986.

Entro i termini di legge (giorni 10) verrà redatta e trasmessa per l'approvazione della Somma Urgenza una perizia di quantificazione della spesa, redatta utilizzando per l'elenco prezzi il prezzario Regione Umbria 2019, DEI tecnologico anni 2019 e 2020 scontati del 20% ad esclusione degli oneri della sicurezza, che l'Impresa ritiene congruo e dichiara di accettare.

Atto redatto in duplice copia originale, firmato di soggetti coinvolti in segno di piena accettazione.

Firenze 22/12/2021

L'IMPRESA per accettazione
Gervasi Impianti Technology s.r.l.
P. Ind. Gervasi Juri
Zona Ind. Igea Navaglia - 06038 Spello (PG)
Tel. +39 0742 301445 - Fax +39 0742 304687
C.F. e P. IVA 03539520548

SOC Manutenzione Immobili - Firenze
AUSL Toscana Centro
P. Ind. Silvio Bernardi

VISTO
IL DIRETTORE SOS Investimenti Ospedali Firenze
AUSL Toscana Centro
Ing. Luca Meucci

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
ING. LUCA MEUCCI
Direttore a.i. S.O.S.
Gestione Investimenti ospedali
Firenze
Via di San Salvi 12
50131 - FIRENZE
Telefono: 055 6933417
Fax: 055 6933714
e-mail:
luca.meucci@uslcentro.toscana.it



Allegato "B"
pag. 4

Comune di Bagno a Ripoli
Provincia di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del canale di estrazione della U.T.A. a servizio della Rianimazione Covid ex DEA O.S.M.A. ubicata al piano terra del lotto 1 lato ovest del il P.O. Santa Maria Annunziata della AUSL Toscana Centro – Area Firenze.

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro

Bagno a Ripoli, 05/01/2022

IL TECNICO



Nun.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 SI.05.0001.0 40.001	PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea semovente funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da computare per la s ... fasi specifiche previste. Piattaforma aerea semovente H = 13,70; S = 7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R = 360; HI = 7,50. Giorni 27-28/12/21	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	20,90	334,40
2 13.15.0131.0 09	STAFFAGGIO DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI E CANALI COSTITUITA DA MENSOLA A PARETE. Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete con o senza puntone a 45, ...), della lunghezza L (cm) e del carico distribuito Q (kg) che può sopportare. Mensola con puntone L = 45 cm- Q = 280 kg. Parete nuovo ingresso					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	59,00	354,00
3 08.03.0090.0 15	CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 316/304. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da una camera interna in acciaio inox AISI 316 L ... o conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno del condotto mm 650. curve a 90° curve a 45°		12,00			12,00 4,00 4,00		
	SOMMANO m					20,00	647,00	12'940,00
4 13.24.0060	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA. Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro. (lung.=0,80+0,80+0,40+0,40)		2,40			2,40		
	SOMMANO m					2,40	36,60	87,84
5 13.22.0020.0 06	CELLE FILTRANTI ASSOLUTE DA INSERIRE NELLE APPOSITE SEZIONI DELLE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA. Celle filtranti assolute per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di tra ... iore a: P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa). Telaio contenimento per cella oltre mc/h 1700.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	58,00	116,00
6 13.22.0020.0 01	CELLE FILTRANTI ASSOLUTE DA INSERIRE NELLE APPOSITE SEZIONI DELLE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA. Celle filtranti assolute per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di tra ... non inferiore a: P (mc/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa). P = 3400 H = 200/450 Dim. mm 610x610.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	609,00	1'218,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							15'050,24
	A RIPIORTARE							15'050,24



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
001	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
002	Lavori Onceri della Sicurezza	14'715,84 334,40	97,778 2,222
	Totale SUPER CATEGORIE euro	15'050,24	100,000
	Bagno a Ripoli, 05/01/2022		
	   Zona Industriale via Navello 06038 Spello (PG) Tel. +39 0742 301478 Fax +39 0742 304687 C.F. e P. IVA 03539520548		
	A RIPORTARE		

Allegato "c"
pag. 4

AZIENDA U.S.L. Toscana Centro
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del canale di estrazione della U.T.A. a servizio della Rianimazione Covid ex DEA O.S.M.A. ubicata al piano terra del lotto 1 lato ovest del il P.O. Santa Maria Annunziata della AUSL Toscana Centro – Area Firenze.

IMPRESA: Gervasi Impianti Technology s.r.l. con sede in Spello (PG) zona industriale Via Navello, snc CAP 06038

AUTORIZZAZIONE: Verbale di Somma Urgenza del 22/12/2021.

IMPORTO NETTO LAVORI : € 12.107,07 di cui € 334,40 per oneri della sicurezza IVA 22% esclusa

CODICE CIG : Z3334E69A7

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale: Trattasi del ripristino del canale di estrazione della unità di trattamento aria a servizio del reparto di rianimazione covid realizzato all'interno dei locali precedentemente occupati dal DEA già trasferito nella nuova sede.

In data 04/08/21 veniva inviata, dall'ufficio del RUP dell'appalto per la realizzazione del nuovo ingresso, comunicazione alla DSPO con la richiesta di dismissione del predetto canale di estrazione con il conseguente spengimento della U.T.A. in quanto interferente con la realizzazione delle opere relative al nuovo ingresso del presidio. A seguito dell'aggravarsi della epidemia Covid la Direzione Sanitaria Aziendale, con ripetuti solleciti per le vie brevi e, con perentoria nota via mail del 23/12/2021 del dott. Andrea Bassetti della DSPO, richiedeva il ripristino degli impianti della Rianimazione Covid provvisoria 12 letti nei locali del vecchio pronto soccorso.

Descrizione dei lavori: Il progetto, redatto dall'impresa Gervasi Impianti Technology s.r.l., prevede appunto il ripristino del detto canale con uno sviluppo diverso dal precedente compatibile con le opere del nuovo ingresso nel frattempo realizzate;

Assuntore dei lavori: Gervasi Impianti Technology s.r.l. con sede in Spello (PG) zona industriale Via Navello, snc CAP 06038 – P.I. 03539520548.

Subappalto: non è stata subappaltata nessuna lavorazione;

Contratto: Verbale di somma urgenza del 22/12/21 importo lavori appaltato € 12.107,07;

Cauzione definitiva: l'impresa trattandosi di somma urgenza non ha fornito garanzia fideiussoria;

Importo contrattuale: l'importo contrattuale complessivo è risultato di netti € 12.107,07 oltre i.v.a., di cui:



Gervasi Impianti Technology S.r.l.
Zona Ind.le - Via Navello - 06038 Spello (PG)
Tel. +39 0742 301448 - Fax +39 0742 304687
C.F. e P.I.A. 03539520548

Lavori	€ 11.772,67
Oneri della Sicurezza	€ 334,40
TOTALE	€ 12.107,07

Atti suppletivi: non è stato necessario redigere atti aggiuntivi;

Verbali nuovi prezzi: non è stato necessario redigere nuovi prezzi;

Somma autorizzata: in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta corrispondere alla somma dell'importo di cui alla perizia allegata al verbale di somma urgenza del 22/12/2021 per un totale di € 12.107,07 compresi oneri della sicurezza per € 334,40 al netto dell'IVA al 22%;

Consegna dei lavori: i lavori furono consegnati con verbale di somma urgenza in data 22/12/21 con inizio delle lavorazioni in pari data;

Tempo stabilito per l'esecuzione: il termine utile ultimo per il ripristino della funzionalità delle U.T.A. era stabilito il 31/12/2021;

Sospensione e ripresa lavori: i lavori non furono mai sospesi;

Proroghe concesse: non sono state concesse proroghe al termine di fine lavori;

Ultimazione dei lavori: come risultante dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 28/12/21 l'ultimazione dei lavori è avvenuta nei termini assegnati entro il giorno 31/12/2021;

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati riscontrati danni di forza maggiore.

Lavori in economia: non è stato necessario eseguire lavori in economia.

Anticipazioni in denaro: In corso di esecuzione l'Impresa appaltatrice non ha effettuato alcuna anticipazione.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Rate di acconto: è stato emesso complessivamente n. 1 certificato di acconto: certificato n. 1 del 31/01/22 per € 11.785,49 (undicimilasettecentottantacinque/49) oltre iva prevista per legge pari ad € 2.592,81 (duemilacinquecentonovantadue/81);



Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 31/01/22 ed importa complessivamente netti € 11.844,71 (undicimilaottocentoquarantaquattro/71) così distinte:

Totale netto per lavori	€ 11.255,07
Mano d'opera	€ 255,24
Oneri della sicurezza	€ 334,40
Totale	€ 11.844,71
Da cui sono dedotti	
Certificato n. 1 del 31/01/22	€ 11.785,49
Somma delle detrazioni	€ 11.785,49
Secondo il detto stato finale resta	
quindi il credito netto all'impresa di	€ 59,22

Riserve dell'Impresa: L'impresa ha sottoscritto la contabilità dei lavori senza apporre riserva.

Infortuni sul lavoro: durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'impresa Gervasi Impianti Technology s.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai, per infortunio sul lavoro, con polizza continuativa presso l'I.N.A.I.L. di Perugia posizione 19946579/42;

Assicurazioni sociali: per l'impresa Gervasi Impianti Technology s.r.l. è stato trasmesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL 30977284 del 19/01/2022 con scadenza al 19/05/2022;

Tempo stabilito per il collaudo: è previsto il rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs 50/2016;

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 360 della legge 20/03/1865 il sottoscritto Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione del credito da parte dell'Impresa: non risultano agli atti cessioni del credito da parte dell'impresa appaltatrice;

Direttore dei lavori: i lavori sono stati diretti dal P. Ind. Silvio Bernardi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 28/12/2022 sono intervenuti il P. Ind. Juri Gervasi in rappresentanza dell'impresa esecutrice delle opere e il P. Ind. Silvio Bernardi Direttore dei Lavori in oggetto.

Con la scorta degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie opere, riscontrandole conformi a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

3



G. GERVASI
Impianti
technology s.r.l.

Zona Ind.le - Via Navejo 06138 Spello (PG)
Tel. +39 0742 301443 Fax +39 0742 304687
C. F. e P. IVA 03539520548

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori, considerato che:

- ✓ i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- ✓ i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;
- ✓ l'importo dei lavori è inferiore a quello della somma autorizzata;
- ✓ i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- ✓ durante l'esecuzione dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- ✓ non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di terreni o stabili;
- ✓ l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- ✓ l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Gervasi Impianti Technology s.r.l. con sede legale con sede in Spello (PG) zona industriale Via Navello, snc CAP 06038 – P.I. 03539520548 affidati con il verbale di somma urgenza del 22/12/21 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Totale netto per lavori	€ 11.255,07
Mano d'opera	€ 255,24
Oneri della sicurezza	€ 334,40
Totale	€ 11.844,71
Da cui sono dedotti	
Certificato n. 1 del 31/01/22	€ 11.785,49
Somma delle detrazioni	€ 11.785,49

Secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto all'impresa di € 59,22 (cinquantanove/22) dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Bagno a Ripoli li 31/01/2022

L'Impresa
Gervasi Impianti Technology s.r.l.


Gervasi Impianti Technology S.r.l.
Zona Ind. lo - Via Navello, 06038 Spello (PG)
Tel. +39 0742 301448 Fax +39 0742 304687
C. F. e P. IVA 03539520548

Il Direttore dei Lavori

P.I. Silvio Bernardini

Visto
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Meucci




Gervasi Impianti Technology S.r.l.
Zona Ind. lo - Via Navello, 06038 Spello (PG)
Tel. +39 0742 301448 Fax +39 0742 304687
C. F. e P. IVA 03539520548