

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1084
Data del provvedimento	09/05/2022
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di modifica degli impianti e delle strutture del locale PTG179 presso la diagnostica per immagine dell'Ospedale Santo Stefano di Prato- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	PARDINI GIANLUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
79.040,34	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	8	Certificato di regolare esecuzione
B	2	Relazione del RUP con allegato Sub 1 Quadro economico assestato

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 1909 del 09/12/2021 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”*;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 885 del 16.06.2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 e come integrata dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti il medesimo Dipartimento;

Richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020 avente ad oggetto *“Codice dei Contratti pubblici, da ultimo modificato dalla legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120: Disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali”* con la quale, tra l’altro:

-sono state approvate le indicazioni operative e la relativa modulistica per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettera a) e b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

-vengono delegati i Direttori delle strutture organizzative afferenti il Dipartimento Area tecnica all’adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei “documenti contrattuali” e di avvio della procedura degli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 20, lett. f) della Legge 14 giugno 2019, n. 55;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 377 del 24.03.2022 avente ad oggetto *“Codice dei Contratti pubblici, da ultimo modificato dalla L. 108/2021, di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale n. 12 del 17-01-2022): disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali”*

con la quale, tra le altre disposizioni:

-vengono delegati i Direttori delle strutture organizzative afferenti il Dipartimento Area tecnica all’adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei Certificati di regolare esecuzione o Certificati di verifica conformità o documenti di conclusione equivalenti nell’ambito dei:

●contratti di lavori, di forniture di beni e servizi relativi ad affidamenti diretti rientranti nelle soglie di importo stabilite dalla normativa nazionale vigente;

●contratti applicativi per gli importi sopra stabiliti, discendenti da Accordo Quadro concluso anche con procedura diversa dall’affidamento diretto;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”* come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con

modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* così come modificato dal DL n. 77 del 31 maggio 2021 convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

- il Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”*;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;

- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;

-il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

Premesso che:

-con determina dirigenziale n. 2089 del 30.08.2021 del sottoscritto, Direttore della SOC Manutenzioni Immobili e Gestione Investimenti Prato, è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro economico dell’intervento dei *“Lavori di modifica degli impianti e delle strutture del locale PTG179 presso la diagnostica per immagine dell’Ospedale Santo Stefano di Prato”*, ed inoltre è stato disposto, sulla base di quanto indicato nella Relazione di avvio del Responsabile Unico del Procedimento, allegato di lettera A) alla suddetta Determina dirigenziale, di procedere all’avvio di una procedura di affidamento diretto per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 Settembre 2020, n. 120 così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per un importo pari a 89.115,74 di cui € 4.716,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge (22%), tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del minor prezzo, inferiore all’importo dei lavori soggetti a ribasso;

-che il Responsabile Unico del Procedimento, Per. Ind. Gianluca Pardini, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, nominato con nota protocollo n. 46754 del 23.06.2021, ha individuato come operatore economico al quale richiedere la presentazione di un’offerta l’impresa Borghini e Cinotti s.r.l., P.Iva 00487690489, Via G.B. Vico n. 57A- 50053 - Empoli (FI), ricorrendo al mercato al fine di poter disporre di un operatore economico in possesso delle necessarie capacità tecniche, professionali e organizzative tali da garantire il corretto e puntuale svolgimento dei lavori;

-che con la medesima determina è stato nominato Direttore dei Lavori dell’intervento in parola l’Ing. Maria Costanza Rosati, in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato;

-con determina dirigenziale n. 2477 del 13.10.2021, immediatamente eseguibile, sono stati affidati i lavori di modifica degli impianti e delle strutture del locale PTG179 presso la diagnostica per immagini dell’Ospedale Santo Stefano di Prato all’Operatore economico Borghini e Cinotti s.r.l., P.Iva 00487690489, Via G.B. Vico n. 57- 50053 – Empoli (FI), per un importo pari ad euro 79.335,45 oltre oneri della sicurezza di euro 4.716,32 per un importo complessivo di euro 84.051,77 esclusa IVA di Legge (22%);

- la lettera contratto è stata sottoscritta in data 18.10.2021 da parte della Stazione Appaltante e dell’aggiudicatario, Borghini e Cinotti s.r.l. di Empoli (FI);

- il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto era stato fissato in giorni 44 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 19.10.2021 come risulta dal relativo verbale di conservato agli atti d’ufficio;

- che con determina dirigenziale n. 2900 del 01.12.2021, immediatamente eseguibile, sono stati tra l’altro, approvati gli atti tecnici della perizia, comprensiva dell’atto di sottomissione e il quadro economico dell’intervento a seguito della modifica contrattuale e veniva altresì stabilito che la perizia:

- trova la propria legittimazione nell’art. 106 comma 2, lettera b) e, per l’adeguamento dei costi COVID-19, nell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,

- rientra nei limiti previsti dall’art. 106, comma 12, dello stesso decreto, poiché l’aumento contrattuale di euro 5.380,87, oltre oneri sicurezza aggiuntivi di euro 70,74 ed oneri adeguamento costi COVID-19 di euro 80,71, per un totale complessivo di euro 5.532,32, è pari al 6,78%, come si evince dalla Relazione del RUP, allegato A) alla stessa determina;

- ridetermina l’importo del contratto stipulato con l’appaltatore Borghini e Cinotti s.r.l., in euro 90.774,12, iva esclusa, incluso oneri sicurezza di euro 4.787,06 e i costi relativi all’emergenza COVID – 19 di euro 1.270,74, e che

la copertura economica del suddetto aumento era garantita dalle somme a disposizione per imprevisti e il ribasso d'asta del quadro economico;

- non altera il termine ultimo di esecuzione dei lavori, che rimaneva stabilito al 1.12.2021;

Visti:

- il certificato di ultimazione dei lavori, depositato agli atti d'ufficio, dal quale si evince che i lavori in oggetto sono stati terminati in data 01.12.2021 e che veniva assegnato un termine di 20 giorni naturali e consecutivi, per il completamento di alcune lavorazioni di dettaglio;
- il verbale di visita definitiva, depositato agli atti d'ufficio, con la quale è stato accertato l'effettivo completamento di tutte le lavorazioni e forniture previste nel progetto ed alle indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori;

Preso atto che all'appaltatore Borghini e Cinotti s.r.l., è stata liquidata la somma di euro 30.900,47, Iva compresa 22%, e al netto delle ritenute dello 0,50%, a fronte del 1° certificato di pagamento emesso in data 22.11.2021;

Visto l'articolo 102, comma 2, terzo periodo, e comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Dato atto:

- che in data 14.04.2022 è stato emesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Maria Costanza Rosati, il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la **lettera A)** e che lo stesso è stato sottoscritto dall'impresa affidataria Borghini e Cinotti s.r.l., e dal RUP, Per. Ind. Gianluca Pardini, nel quale viene certificato che i lavori sono eseguiti secondo regola d'arte;
- che in data 04.03.2022 è stato emesso il conto finale dei lavori, depositato agli atti d'ufficio, dal quale si evince:
 - che l'importo conclusivo dei lavori ammonta a 90.115,41 (incluso oneri sicurezza di euro 4.371,47 e i costi relativi all'emergenza COVID – 19 di euro 1.267,15),
 - che il credito residuo dell'impresa, detratti gli acconti già corrisposti, ammonta ad euro 64.787,16 oltre Iva 22%, comprensivo delle ritenute 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

Visto il comma 3, dell'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il quale prevede che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. *"Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"*;

Visti:

- l'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
- l'art. 29 del capitolato speciale d'appalto dei lavori di cui trattasi, il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è disposto a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., e, comunque, il pagamento non costituisce accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile;

Visti ancora:

- l'art. 234 del D.P.R. 207/2010 il quale, al comma 2, prevede che la stazione appaltante delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo sull'ammissibilità del certificato di collaudo;
- l'art. 237, comma 4, dello stesso D.P.R., il quale stabilisce, tra l'altro, che per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 234 avanti richiamato;

Visti:

- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Per. Ind. Gianluca Pardini, redatta in data 21.04.2022, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la **lettera B)**, con la quale il RUP propone l'approvazione:
 - del certificato di regolare esecuzione,
 - del quadro economico;

- il Quadro Economico finale dell'intervento, allegato sub 1 alla Relazione del RUP, allegato B) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che l'importo complessivo dell'intervento passa da euro 150.000,00 ad euro 128.186,50 con un'economia di spesa pari ad euro 21.813,50, di cui:

- euro 96.990,32 per lavori iva compresa 22%, (incluso oneri sicurezza di euro 4.371,47 e i costi relativi all'emergenza COVID – 19 di euro 1.267,15),
- euro 31.196,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che la spesa complessiva pari a euro 79.040,34 iva compresa 22%, relativa al credito a favore dell'impresa appaltatrice Borghini e Cinotti s.r.l. è ricompresa all'interno del Quadro Economico dell'intervento (allegato Sub 1 della Relazione del RUP, allegato B alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa), ed è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" e trova copertura al rigo PO-38 del Piano degli Investimenti aziendale 2021/2023 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 386 del 11/03/2021, come rimodulato con Delibera del Direttore Generale n° 918 del 01/07/2021, sull'autorizzazione di spesa n. 2021/585 Sub 1 mediante mutuo 2021 già contratto in data 15.06.2021;

Ritenuto pertanto,

- di dichiarare ammissibile, e quindi approvare, il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai "*Lavori di modifica degli impianti e delle strutture del locale PTG179 presso la diagnostica per immagine dell'Ospedale Santo Stefano di Prato*", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la **lettera A)**, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Maria Costanza Rosati, dall'impresa appaltatrice, Borghini e Cinotti s.r.l. e dal RUP, Per. Ind. Gianluca Pardini
- di dare atto che il credito residuo dell'impresa appaltatrice Borghini e Cinotti s.r.l., Via G.B. Vico n. 57°- 50053 – Empoli (FI), aggiudicataria dei lavori in oggetto, risultante dallo Stato Finale dei Lavori è pari ad € 64.787,16 oltre Iva 22%, comprensiva delle ritenute dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- di subordinare il pagamento della rata di saldo all'acquisizione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Per.Ind. Gianluca Pardini tecnico in servizio presso la medesima S.O.C.;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza, stante la necessità di procedere nei tempi previsti dalle pattuizioni contrattuali alla liquidazione della rata di saldo;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di ritenere ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai "*Lavori di modifica degli impianti e delle strutture del locale PTG179 presso la diagnostica per immagine dell'Ospedale Santo Stefano di Prato*", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la **lettera A)**, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Maria Costanza Rosati, dall'impresa appaltatrice, Borghini e Cinotti s.r.l., e dal RUP, Per. Ind. Gianluca Pardini nel quale viene certificato che i lavori sono eseguiti secondo regola d'arte;

2) di dare atto che in data 04.03.2022 è stato emesso il conto finale dei lavori, depositato agli atti d'ufficio, dal quale si evince:

- che l'importo conclusivo dei lavori ammonta a 90.115,41 (incluso oneri sicurezza di euro 4.371,47 e i costi relativi all'emergenza COVID – 19 di euro 1.267,15),
- che il credito residuo dell'impresa, detratti gli acconti già corrisposti, ammonta ad euro 64.787,16 oltre Iva 22%, comprensivo delle ritenute 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

3) di prendere atto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Per. Ind. Gianluca Pardini, redatta in data 21.04.2022, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la **lettera B)**, con la quale il RUP propone l'approvazione:

- del certificato di regolare esecuzione,
- del quadro economico;

4) di approvare il Quadro Economico finale dell'intervento, allegato sub 1 alla Relazione del RUP, allegato B) al presente atto a formare parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che l'importo complessivo dell'intervento passa da euro 150.000,00 ad euro 128.186,50 con un'economia di spesa pari ad euro 21.813,50, di cui:

- euro 96.990,32 per lavori iva compresa 22%, (incluso oneri sicurezza di euro 4.371,47 e i costi relativi all'emergenza COVID – 19 di euro 1.267,15),
- euro 31.196,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

5) di dare atto che la spesa complessiva pari a euro 79.040,34 iva compresa 22%, relativa al credito a favore dell'impresa appaltatrice Borghini e Cinotti s.r.l è ricompresa all'interno del Quadro Economico dell'intervento (allegato 1 della Relazione del RUP, allegato B alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa), ed è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" e trova copertura al rigo PO-38 del Piano degli Investimenti aziendale 2021/2023 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 386 del 11/03/2021, come rimodulato con Delibera del Direttore Generale n° 918 del 01/07/2021, sull'autorizzazione di spesa n. 2021/585 Sub 1 mediante mutuo 2021 già contratto in data 15.06.2021;

6) di dare atto che il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016;

7) di liquidare la rata di saldo all'impresa appaltatrice Borghini e Cinotti s.r.l, pari ad € 79.040,34, iva 22% compresa, nei termini previsti dall'art. 29 – Pagamenti a saldo – del capitolato speciale di appalto;

8) di autorizzare lo svincolo la garanzia contrattuale prestata dall'impresa, polizza n. 1615.00.27.2799824195 del 15.10.2021 rilasciata da SACE BT S.P.A. – Agenzia di Scandicci, per l'importo di € 4.205,00;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

10) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 29, del D.lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Rendicontazione finanziaria", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti pubblici della Regione Toscana;

11) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L. R. T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
S.O.C. Manutenzioni Immobili e Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi