

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DEL P.O. DI SANTA MARIA NUOVA****CUP: E13B09000220005****CIG: 3352038D40****Cod. NSIS: 090.090110.U.022.01****CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA DEGLI ARREDI E
DELLE ATTREZZATURE**

Il sottoscritto ing. Luca Meucci, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento in oggetto nominato con delibera del D.G. n° 313/2016,

Premesso che:

- Con delibera del D.G. n. 2375 del 27.06.1997, l'Azienda Sanitaria di Firenze approvava il programma aziendale di investimenti sanitari ex art. 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)*", a completamento del relativo programma decennale secondo quanto disposto dal C.I.P.E. con deliberazione del 23.03.1997 ed in attuazione della nota della Regione Toscana Prot. 11/25316/1.5 del 16.06.1997;
- Con delibera del D.G. n. 3110 del 13.08.1997 fu approvato lo studio di fattibilità inerente la riorganizzazione ed adeguamento del Presidio Ospedaliero di S. Maria Nuova nel comune di Firenze;
- Con delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 328 del 30.09.1997 fu approvata la seconda fase del programma decennale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 222190 e s.m.i. in materia di investimenti sanitari ex art. 20 Legge 11.03.88 n. 67" all'interno della quale fu inserita la realizzazione dell'intervento in parola;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n° 262 del 18.02.2000 fu affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Piero Camici di Firenze;
- Con delibera del D.G. n. 263 del 18.02.2000 fu approvato il Progetto Esecutivo Inerente la riorganizzazione e l'adeguamento del P.O. S. Maria Nuova, con un costo complessivo pari ad euro 24.170.182,88.= di cui euro 14.460.793,17.= a carico dello Stato ed euro 9.709,389,70.= a carico dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze;
- Con delibera del D.G. n. 1197 del 31.07.2000, ai fini della realizzazione del progetto, fu indetta la gara di appalto per un Importo posto a base d'asta pari a euro 20.000.000,00;
- Mediante provvedimento del Direttore della S.C. Nuove Opere n° 13 del 31.01.2002, all'esito della gara, i lavori furono affidati all'ATI capeggiata dalla Romagnoli S.p.A. con Eugenio Ciotola S.p.A., per un importo contrattuale pari ad euro 14.226.897,6; il contratto veniva stipulato in data 23.08.2002 Repertorio n. 5719;
- Con delibera del D.G. n. 773 del 03.10.2002 fu affidato all'Ing. Giancarlo Fianchisti, l'incarico di Collaudo strutturale e tecnico-amministrativo in corso d'opera.
- Nel corso dei lavori si verificarono una serie di eventi e di problematiche imprevisti ed imprevedibili, accertati con deliberazione D.G. n° 341 del 10.06.2004 nella quale veniva quindi "*ritenuto Indispensabile procedere alla redazione di un progetto di variante che potesse risolvere le problematiche*



Dott. Ing. Luca Meucci
Direttore a.i.
S.O.S Gestione Investimenti
Ospedali Firenze
Via San Salvi, 12
50135 Firenze
telefono: 055 693 3347
fax 055 6933714
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

indicate e soddisfare in maniera adeguata le esigenze" emerse in corso d'opera; l'incarico di redigere il progetto di variante fu affidato, con la stessa deliberazione 341/04, all'Arch. Icilio Lanini, Vice Direttore della S.C. Nuove Opere e Recupero Edilizio, Progettista nonché Direttore dei Lavori dell'opera.

- Con Provvedimento del Direttore Gestione giuridica, economica e patrimoniale delle risorse logistiche n. 9 del 15 luglio 2004, fu affidato l'incarico di Direzione Operativa e di consulenza alla redazione della perizia di variante per gli impianti meccanici all'Ing. Luca Sani di Firenze;
- Con Provvedimento del Direttore Gestione giuridica, economica e patrimoniale delle risorse logistiche n. 10 del 15 luglio 2004; fu affidato l'incarico di Direzione Operativa e di consulenza alla redazione della perizia di variante per gli Impianti elettrici alla Società di Ingegneria Hospital Consulting s.r.l. di Bagno a Ripoli.
- In data 15.07.2004, con provvedimento del Direttore della S.C, Gestione del Personale n. 6907, assunto sulla base della deliberazione del D.G. n° 136 del 01.04.2004, fu nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Annibale Todaro.
- Con delibera del D.G. n. 482 del 01.08.2005, fu approvata la proposta di accordo bonario ex art. 39/bis L. 109/94, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, previo recepimento delle Relazioni Riservate del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, che riconosceva euro 850.000,00 all'impresa aggiudicataria, a fronte di notevoli maggiori pretese avanzate, somma finanziata a valere sul Bilancio di Esercizio - Fondo Aziendale Accordi Bonari.
- Con delibera D.G. n. 135 del 03.03.2005 fu affidato all'Arch. Roberto Lapi l'incarico di completare l'attività progettuale svolta dalla Direzione dei Lavori, e definire il progetto di variante in modo da poter procedere alla completa realizzazione dell'intervento, redigendo gli elaborati fino al livello di dettaglio necessario per l'esecuzione e fu approvato il nuovo Quadro Economico.
- In data 22.06.2005 l'Arch. Roberto Lapi consegnò gli elaborati relativi al progetto dell'intera variante, definito peraltro in livelli di dettaglio differenziati fra le varie fasi di intervento in cui si articolano i lavori.
- Il progetto di variante, in conformità a quanto disposto dall'art. 25 della legge 109/2004, fu approvato dalla stazione appaltante con delibera D.G. n. 484 del 03.08.2005, integrata successivamente dalla delibera D.G. n° 781 del 01.12.2005; con la stessa delibera D.G. n. 484 del 3.8.2005 fu anche dato atto che la variante comportava un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 9.041.730,30, che elevava l'importo netto complessivo dei lavori ad euro 23.268.627,96.
- con deliberazione del Direttore Generale del 03.08.2005, n. 485 fu approvato un protocollo d'intesa tra l'Azienda e l'A.T.I. appaltatrice Pisa Costruttori S.p.a. - Eugenio Ciotola S.p.a., volto a risolvere le problematiche pregresse ed a definire la pacifica prosecuzione dei lavori fino al loro compimento: tale protocollo prendeva come base di accordo la perizia di variante approvata con la citata deliberazione n. 484/2005 e veniva sottoscritto in data 04.08.2005.
- In data 04.08.2005 fu sottoscritto dall'Azienda, nella persona del R.U.P. Arch. Annibale Todaro, e dall'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante dell'Impresa Romagnoli S.p.A., Ing. Danilo Sardi, il Protocollo d'intesa approvato in schema dall'Azienda con deliberazione del D.G. 03.08.2005, n. 485.
- Con deliberazione del D.G. del 20.10.2005, n. 660, in esito alla gara di appalto mediante licitazione privata indetta con deliberazione del D.G. del 03.08.2005, n. 486, fu affidato l'incarico del servizio di Direzione Lavori al

Dott. Ing. Luca Meucci
Direttore a.i.
S.O.S Gestione Investimenti
Ospedali Firenze
Via San Salvi, 12
50135 Firenze
telefono: 055 693 3347
fax 055 6933714
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

Raggruppamento Temporaneo formato dallo Studio Arch. Associati Lapi — Scandroglio di Milano e dallo Studio A & I Progetti S.r.l. di Firenze.

- Con la sopracitata deliberazione D.G. n. 660/2005, in esito ad apposita licitazione privata, all'Arch. Roberto Lapi fu affidato l'incarico di Direttore dei Lavori, incarico comprendente, tra gli altri, secondo quanto previsto in sede di gara anche *"la redazione di elaborati di dettaglio per opere edili e strutture" "necessari alla presentazione degli elaborati tecnici e progettuali ai vari enti titolari di competenze per il rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, permessi, ecc; ed alla cantierizzazione dell'opera, cioè quegli elaborati grafici di dettaglio necessari ove occorra e previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento"*: tutto ciò in espresso riferimento *"al diverso livello di approfondimento del progetto di variante relativamente alle fasi in cui è articolato l'intervento"*.
- Con deliberazione del D.G. del 16.11.2006, n. 800, in esecuzione della precedente D.D.G. 484/2005, l'Azienda richiese alla Regione Toscana la presa d'atto delle modifiche degli interventi ex art. 71 Legge 448/98 limitatamente ai sottoprogetti "D1a" e "D1b" per un importo complessivo di Euro 4.601.911,67, che venivano così sostituiti dall'intervento "D1a" "Riorganizzazione ed adeguamento del P.O. S. M. Nuova", ritenendo necessario ed opportuno l'Azienda finanziare una parte del maggior onere pari a Euro 4.601.911,67, mediante fondi finanziati ex art. 71 L. 448/98, e precisamente relativi agli interventi "D1a" "Accesso S.M.N. Restauri e percorso museale — Parcheggio" e "D1b" "Restauro facciata, porticato S.M.N., museo, camera calda", essendo questi ultimi peraltro rimasti allo stato di previsione di massima e comunque subordinati al completamento dell'opera principale e che, in considerazione di quanto sopra evidenziato dava atto del rispetto delle finalità per la concessione del finanziamento ai sensi dell'art. 71 citato, e consentiva la conclusione dell'intervento principale in parola in ottemperanza alle priorità strategiche aziendali.
- Con deliberazione D.G. n. 177 del 14.03.2007 fu nominata la commissione di collaudo in corso d'opera e furono approvati i relativi disciplinari dei professionisti componenti nelle persone di:
 - Ing. G. Fianchisti: Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudatore delle strutture;
 - Ing. G. Martarelli: Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudatore funzionale impianti elettrici e meccanici;
 - Avv. Piero Narese: Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo;
- Con ulteriore successiva deliberazione del D.G. del 14.06.2007, n. 446, si dette atto di quanto segue ad integrazione della delibera D.G. n. 800/2006 citata, a seguito dell'assestamento contabile e finanziario l'importo complessivo dell'intervento, con la nomenclatura "D1" "Riorganizzazione ed adeguamento del P.O." Santa Maria Nuova"; dopo perizia pari € 32.596.906,97, che risultava così finanziato:
 - Euro 14.460.793,18.= Finanziamento art. 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", Finanziamento Regionale;
 - Euro 13.534.202,13.= Cofinanziamento Aziendale di cui Euro 12.904.737,36 con cofinanziamento aziendale ex art. 71;
 - Euro 4.601.911,67.= Finanziamento ex art. 71 L. 448/98- Finanziamento Statale;

Dott. Ing. Luca Meucci
Direttore a.i.
S.O.S Gestione Investimenti
Ospedali Firenze
Via San Salvi, 12
50135 Firenze
telefono: 055 693 3347
fax 055 6933714
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

e si dette altresì atto che le quote di cofinanziamento degli Enti terzi rispetto all'Azienda Sanitaria di Firenze (Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze) venivano annullate, portando il cofinanziamento Aziendale da Euro 8.500.880,56.= ad Euro 12.904.737,36.

- In esito alla comunicazione del 31.01.2007, prot. 34/07, pervenuta presso gli uffici della S. C. Grandi Opere dell'Azienda in data 08.02.2007 per l'appalto in argomento, la Romagnoli Costruzioni S.p.a. comunicò di aver modificato la propria ragione sociale e forma giuridica in PISA COSTRUTTORI S.p.A., mantenendo invariate Partita I.V.A., Codice Fiscale e Sede Legale in Brescia, Via Achille Grandi, n. 30, nota recepita con Provvedimento del Direttore Dipartimento Risorse Tecniche del 10.05.2007, n. 1, ed, effettuate le verifiche di legge, si provvedeva ad approvare la presa d'atto della cessione di cui al precedente punto.
- Con deliberazione del D.G. del 27.06.2007, n. 488, l'Ing. Fabio Tittarelli fu nominato Responsabile del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Annibale Todaro con decorrenza dal 2 Luglio 2007.
- Con deliberazione del D.G. del 10.07.2007, n. 542, furono approvati:
 - gli elaborati tecnico-progettuali di dettaglio necessari ai fini della cantierabilità dell'intera opera;
 - il nuovo Quadro Economico assestato, dal quale risultava un importo complessivo dei lavori previsti complessivamente a Euro 27.394.487.97., con un incremento di Euro 13.872.553,99, oltre agli oneri per la sicurezza;
 - il nuovo cronoprogramma dei lavori, con durata per l'esecuzione dei lavori pari a 2.274 giorni solari e consecutivi ed in conseguenza, l'ultimazione di questi veniva stabilita a tutto il 06.12.2011.
- I rapporti contrattuali con l'Affidatario furono integrati con la sottoscrizione di un Atto di Sottomissione dell'impresa A.T.I. Pisa Costruttori S.p.a. - Eugenio Ciotola S.p.a. in data 09.10.2007.
- Con delibera D.G. 28.11.2008, n. 987, l'Azienda prese atto del recesso contrattuale della Pisa Costruttori S.p.A. e successivamente, in seguito alla volontà manifestata da parte della mandante Eugenio Ciotola S.p.a., con Atto Aggiuntivo al Contratto principale n. 10.851 del 09.03.2009, veniva definita la posizione contrattuale con la Eugenio Ciotola S.p.a con sede legale in Roma, Via Curtatone al n.c. 4, per l'importo contrattuale residuo non eseguito né contabilizzato alla data del citato atto, agli stessi patti e condizioni del contratto ridotto.
- Con delibera D.G. 17.09.2009, n. 671, furono approvati la Perizia di variante n. 2, gli elaborati tecnico progettuali di dettaglio ai fini della cantierabilità delle opere aggiuntive, il nuovo Quadro Economico, il nuovo cronoprogramma dei lavori e gli allegati grafici e documentali, relativi ad adeguamenti richiesti dal Comando VV.F., realizzazione del nuovo reparto S.P.D.C. ed incremento di dotazioni tecnologiche; l'importo contrattuale, comprensivo degli approntamenti ed oneri della sicurezza, ammontava ad Euro 36.096.942,47, e il nuovo cronoprogramma per dare ultimati i lavori edili ed impiantistici fu stabilito in 2.563 giorni solari continuativi a partire dalla consegna definitiva intervenuta in data 14.09.2005 e, pertanto, l'ultimazione dei lavori fu fissata a tutto il 20.09.2012.
- Con deliberazione del D.G. del 31.05.2010, n. 404, fu approvato l'intervento denominato "*Riqualificazione e adeguamento funzionale del P.O. Santa Maria Nuova - (Stralcio 2) - per recupero e restauro conservativo e degli apparati decorativi, ristrutturazione ed adeguamenti accessibilità*" sullo stato dello Studio di fattibilità redatto interamente dall'Azienda Sanitaria, S.C. Grandi Opere, e a seguito delle note del Soprintendente del Patrimonio Storico,

Dott. Ing. Luca Meucci
Direttore a.i.
S.O.S Gestione Investimenti
Ospedali Firenze
Via San Salvi, 12
50135 Firenze
telefono: 055 693 3347
fax 055 6933714
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze (Prot. 1.573 A/140 del 01.02.2010), con il quale si chiedeva di dar corso con la massima urgenza agli interventi di restauro e conservativi degli apparati pittorici, degli stemmi e dei manufatti della facciata principale e dei chiostrini interni e del Soprintendente per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici di Firenze Arch. Alessandra Marino (Prot. 02274 del 09.02.2012), assistita dal responsabile del procedimento Arch. Vincenzo Vaccaro, sottolineava l'urgenza di provvedere alla redazione di un attento progetto di restauro delle parti monumentali che presentano un accentuato stato di degrado e di inviarne copia alle singole Soprintendenze interessate, definendo le tempistiche di intervento.

- Con deliberazione del D.G. del 12.08.2011, n. 560, fu approvata la perizia di variante e suppletiva n. 3 e l'importo contrattuale, comprensivo degli approntamenti ed oneri della sicurezza, ammontava ad Euro 43.886.938,44, e il nuovo cronoprogramma per dare ultimati i lavori veniva stabilito in 3.030 giorni solari e consecutivi e, pertanto, l'ultimazione dei lavori veniva fissata a tutto il 30.12.2013, con un aumento di 467 giorni; l'ammontare complessivo del quadro economico dell'intervento risultava di Euro 58.296.156,17.=.
- Con l'approvazione della succitata deliberazione D.G. n. 560/2011, furono approvate le modifiche delle fonti di finanziamento atte a garantire la copertura economico-finanziaria del Quadro Economico dell'intervento che, a fronte dell'importo di Euro 58.296.156,17.=, risultavano così definite in ordine temporale:

Fondi a carico dello Stato (ex art. 20 L. 67/88)	€ 14.460.793,18.=
Fondi a carico dell'Azienda USL 10 di Firenze (Cofin. aziendale)	€ 13.534.202,13.=
Fondi a carico dello Stato (ex art. 71 L. 67/88)	€ 4.601.911,67.=
Fondi a carico dell'Azienda USL 10 di Firenze (Bil. in assestamento)	€ 8.550.415,97.=
Fondi a carico dell'Azienda USL 10 di Firenze (riass. fondi bil.)	€ 7.500.000,00.=
Fondi a carico dello Stato (ex art. 71 L. 67/88)	€ 6.225.038,80.=
Fondi a carico dell'Azienda USL 10 di Firenze (mutuo)	€ <u>3.423.794,42.=</u>
TOTALE	€ 58.296.156,17.=

- Con deliberazione del D.G. del 15.11.2011, n. 757, fu approvato il verbale di impegni sottoscritto dal Direttore Generale e dall'Assessore al diritto alla salute comprensivo della tabella di dettaglio degli interventi da finanziare.
- Con deliberazione della Giunta della Regione Toscana del 28.11.2011, n. 1051, fu recepito il verbale di impegni di cui sopra, sottoscritto tra la Regione Toscana e l'Azienda USL 10 di Firenze relativo al Piano investimenti 2011-2013 e fu assegnato alla Azienda USL 10 di Firenze un contributo in conto capitale destinato al rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale, per un ammontare complessivo pari a Euro 58.400.000,00.=.

A seguito della rimodulazione delle varie fonti di finanziamento approvate con le delibere sopra citate, il finanziamento del progetto di Santa Maria Nuova risultava così definito:

Fondi a carico dello Stato (ex art. 20 L. 67/88)	€ 14.460.793,18.=
Fondi a carico dello Stato (ex art. 71 L. 67/88)	€ 10.865.189,25.=
Fondi a carico della Regione Toscana DGRT 802/08	€ 2.934.030,13.=

Dott. Ing. Luca Meucci
 Direttore a.i.
 S.O.S Gestione Investimenti
 Ospedali Firenze
 Via San Salvi, 12
 50135 Firenze
 telefono: 055 693 3347
 fax 055 6933714
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

Fondi a carico della Regione Toscana DGRT 1051/11	€ 2.153.885,35.=
Fondi a carico dell'Azienda USL 10 di Firenze	<u>€ 27.882.258,26.=</u>
TOTALE	€ 58.296.156,17.=

- Con deliberazione del D.G. del 25.05.2012, n. 378, avente ad oggetto "*P.O. Santa Maria Nuova - Approvazione studio di fattibilità per le opere complementari atte a garantire la disponibilità di aree di nuova cantierizzazione e per intervenute esigenze di ampliamento dialisi*", nel dispositivo deliberativo al punto 3. Fu recepito "quanto modificato relativamente le fonti di finanziamento necessarie per la copertura economico-finanziaria del Quadro Economico dell'intervento in parola".
- Con deliberazione del D.G. del 30.09.2013, n. 756, l'Arch. Francesco Napolitano fu nominato Responsabile del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Fabio Tittarelli.
- Con Delibera del D.G. n. 479 del 19.06.2014, a seguito del decesso del Prof. Ing. G. Martarelli avvenuto in data 09.06.2014, fu conferito all'Ing. P.A. Scarpino, dello Studio Martarelli, l'incarico di ratifica delle attività di collaudo relative alle fasi 3b e 4 svolte dal citato Prof. Ing. G. Martarelli.
- Con deliberazione del D.G. del 03.12.2014, n. 1.009, fu approvata la perizia di variante e suppletiva n. 4 e l'importo contrattuale, comprensivo degli approntamenti ed oneri della sicurezza per Euro 44.785.819,62, e il nuovo cronoprogramma per dare ultimati i lavori che stabiliva la durata in 3.650 giorni solari e consecutivi e, pertanto, l'ultimazione dei lavori veniva fissata al termine dei 620 giorni dalla data del verbale di consegna delle lavorazioni previste in perizia; l'ammontare complessivo del quadro economico dell'intervento risultava invariato pari ad Euro 58.296.156,17.=.
- Con deliberazione del D.G. n. 265 del 09.03.2015, l'Ing. F. Tinti, dipendente dell'Azienda, fu nominato Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudatore funzionale impianti elettrici e meccanici con decorrenza dal 26.02.2015, in luogo dell'Ing. G. Martarelli.
- In data 01.07.2015 l'Ing. F. Tinti fu assunto presso altra Azienda e pertanto, con deliberazione del D.G. n. 453 del 31.03.2016, l'Ing. E. Tesi fu nominato Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudatore funzionale impianti elettrici e meccanici, con decorrenza dal 17.03.2016.
-
- Con Delibera del Commissario della Azienda USL 10 di Firenze del 13.08.2015, n. 61, "*Ristrutturazione e riqualificazione del P.O. di Santa Maria Nuova a Firenze - Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa*" fu approvata una perizia di variata distribuzione di spesa, che lasciava invariato l'importo netto complessivo dell'appalto a netti Euro 44.785.819,62.= (oltre IVA 10%), di cui Euro 3.820.299,12 per oneri della sicurezza, e che comportava una protrazione del periodo contrattuale di 60 giorni che portava la scadenza dell'ultimazione al 19.01.2017.
- Con verbale di ripresa dei lavori del 06.06.2016 (prot. 507DL_171A) fu determinata al giorno 07.07.2017 la data contrattuale di fine lavori;
- A seguito delle riserve dell'impresa esecutrice, che erano state esplicitate a partire dal 06/07/2015 (n.1) e successivamente in data 20/07/2016 (n.2) e 16/01/2017 (n.3), fu ritenuto opportuno avviare la procedura di composizione mediante accordo bonario disciplinato dall'art. 240 del D. Lgs. 163/2006. A tale proposito con delibera del D.G. n. 1018 del 06.07.2017, fu nominata una commissione per l'esame delle citate riserve.
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1378 del 20.09.2018, fu quindi approvato un atto transattivo che chiudeva tutte le pendenze economiche di

Dott. Ing. Luca Meucci
 Direttore a.i.
 S.O.S Gestione Investimenti
 Ospedali Firenze
 Via San Salvi, 12
 50135 Firenze
 telefono: 055 693 3347
 fax 055 6933714
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

dare/avere derivanti dall'appalto che derivavano dagli atti contabili e dalle riserve iscritte e discusse e non residuavano diritti pretese, richieste, crediti, domande, argomentazioni, motivi di doglianza o di insoddisfazione dell'Impresa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro, per quanto attiene l'intero appalto, sotto ogni profilo.

- Con nota del Responsabile del Procedimento prot. 109366 del 03.08.2017 fu concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori con termine degli stessi al 01.02.2018.
- Con verbale di ultimazione dei lavori del 01.02.2018 i lavori di riqualificazione del Presidio furono dichiarati conclusi, concedendo ulteriori sessanta giorni per opere di completamento.
- In data 29.06.2018 al n. di protocollo 80866, il Direttore dei Lavori consegnò una perizia che ha evidenziato le opere eseguite ai sensi dell'art. 132 c. 3 2° periodo del D. Lgs. 163/2006 e cioè delle modifiche al contratto individuabili come miglioramenti dell'opera e della sua funzionalità, al fine di una formalizzazione poi avventa con Determina Dirigenziale n. 1743 del 16.10.2018.

La copertura economica totale del quadro economico dell'intervento, pari ad Euro 58.296.156,18, all'adozione della Determina fu assicurata come segue:

Finanziamento art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".....	€	14.460.793,18
Finanziamento art. 71 L. 23 dicembre 1998, n. 488 – "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".....	€	10.865.189,25
Finanziamento a carico della Regione Toscana (DGRT 1051/20111).....	€	431.350,31
Finanziamento mediante mutuo a carico dell'Azienda USL Toscana Centro.....	€	<u>32.538.823,44</u>
TOTALE	€	58.296.156,18

- In data 18.07.2019 il Direttore dei Lavori ha redatto il Conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale.
- In data 17.10.2019 il Responsabile del Procedimento ha redatto la propria relazione riservata sul Conto finale dei lavori.
- Con determinazione dirigenziale n. 2158 del 23.10.2019 fu affidato l'incarico per supporto al collaudo tecnico degli impianti ai fini dell'esecuzione delle prove tecniche e funzionali allo Studio Tecnico Associato G.M. Engineering con sede in piazza Leopoldo 12 in Firenze per un importo di Euro 19.079,95 oltre oneri previdenziali per Euro 906,30 e IVA di legge per Euro 4.396,98, per un totale di Euro 24.383,23.
- **In data 16.12.2019 fu firmato dall'Impresa esecutrice il verbale di collaudo tecnico amministrativo dell'opera.**
- In data 19/12/2019 con il numero di prot. 414149 fu depositata al Comune di Firenze, la variante di fine lavori, ai sensi dell'art. 143 della L. R. 65/2014, per la pratica edilizia n. 3832/2007 relativa al Presidio.
- Sono stati adeguati a consuntivo delle opere collaudate gli onorari dei professionisti che a vario titolo hanno collaborato alla realizzazione dell'intervento;

Dott. Ing. Luca Meucci
Direttore a.i.
S.O.S Gestione Investimenti
Ospedali Firenze
Via San Salvi, 12
50135 Firenze
telefono: 055 693 3347
fax 055 6933714
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

La relazione riservata sul conto finale redatta dal Responsabile del Procedimento conferma il credito a favore della ditta ECF Impianti Tecnologici SPA di **Euro 343.542,46**;

Il Collaudo Tecnico Amministrativo dell'Opera è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 350 del 11.03.2021.

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati acquisiti degli arredi e delle attrezzature come sotto meglio specificato:

1. Ditta ARJOHUNTLEIGH S.P.A.
 - 1.1. Sollevatore
Per un importo compreso IVA € 5.227,83
2. Ditta OLINTO MARTELLI S.R.L.
 - 2.1. Carrozzella pazienti
Per un importo compreso IVA di € 391,72
3. Ditta VASSILLI S.R.L.
 - 3.1. Carrozzella pazienti per doccia
Per un importo compreso IVA di € 401,72
4. Ditta L.T. FORM 2 S.R.L.
 - 4.1. Sgabello
Per un importo compreso IVA di € 135,76
5. Ditta STEELCO S.R.L.
 - 5.1. Lavapadelle
 - 5.2. Vuota e pensile per HDU
Per un importo compreso IVA di € 5.756,00
6. Ditta GIVAS S.R.L.
 - 6.1. Poltrone per degenze
Per un importo compreso IVA di € 5.241,24
7. Ditta MAR MOBILI S.R.L.
 - 7.1. Arredi vari per ufficio, bancone reception degenza Med. B
Per un importo compreso IVA di € 5.002,37
8. Ditta UNITEC S.R.L.
 - 8.1. Tende separazione letti
Per un importo compreso IVA di € 1.749,78

Dott. Ing. Luca Meucci
Direttore a.i.
S.O.S Gestione Investimenti
Ospedali Firenze
Via San Salvi, 12
50135 Firenze
telefono: 055 693 3347
fax 055 6933714
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

9. Ditta FAVERO HEALTH PROJECT S.P.A.

9.1. Arredi per camere degenza

Per un importo compreso IVA di € 31.973,17

Per un totale complessivo di € 55.879,58

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

CERTIFICA

Che gli arredi di cui sopra sono stati installati e forniti nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del P.O. di Santa Maria Nuova.

Firenze, lì 22/11/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Luca Meucci

.....

Dott. Ing. Luca Meucci
Direttore a.i.
S.O.S Gestione Investimenti
Ospedali Firenze
Via San Salvi, 12
50135 Firenze
telefono: 055 693 3347
fax 055 6933714
luca.meucci@uslcentro.toscana.it