



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	697
Data della delibera	31-05-2023
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali categoria OS 30 da eseguire negli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro abito empolesse. Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del Contratto applicativo n.1/2020 (CIG derivato 8213518977).

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI EMPOLI
Direttore della Struttura	SALVADORI LUCA
Responsabile del procedimento	SALVADORI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
783,91	Manutenzione Immobili	3B0401	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	6	Conto finale dei lavori e Certificato di regolare esecuzione contratto applicativo 1/2020

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, con decorrenza da 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1403 del 10/10/2019 con la quale l’Ing. Luca Salvadori è stato nominato Direttore della SOC Manutenzione Immobili Empoli;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica delibera n. 644/2019 [Approvazione del sistema aziendale di deleghe ...] e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito della gara d’appalto del Dipartimento Tecnico e ripartizioni di competenze tra le SOC [...]. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica [...]”*;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”* come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- la Legge Regionale Toscana n. 38 del 13/07/2007 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n.49: Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;

Vista la nota del 12/3/2019 a firma dell’allora direttore del SOC Manutenzione Immobili Ing. Sergio Lami, con la quale l’Ing. Luca Salvadori veniva nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro per lavori di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, elettrici, telefonici e di trasmissione dati sugli immobili dell’Azienda USL Toscana centro;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Salvadori, con riferimento all’Accordo Quadro in argomento, con nota del 19/09/2019 ha nominato quale Direttore dei Lavori per l’area empolese, il P.I. Mauro Mugnaini in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili Empoli;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 747 del 16/05/2019 *“Accordo quadro per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali a servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese. Approvazione del progetto definitivo a norma dell’art. 23 comma 3 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., approvazione del quadro economico e indizione della gara di appalto per l’affidamento dei lavori;*

Richiamata la determinazione del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo n. 1990 del 08/10/2019 *“Accordo quadro per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali a servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese. Approvazione schema lettera di invito e modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell’offerta. Individuazione Responsabile del Procedimento di gara e relativi assistenti addetti all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica.”;*

Richiamata la determina n.2675 del 18/12/2019 con la quale è stato aggiudicato l’*“Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali a servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese”* in favore dell’operatore economico Elettro Line Snc – Partita IVA/Codice Fiscale 04426840486 - Via Partigiani d'Italia 14/4 50053 Empoli (FI) Italia per un importo di contratto pari ad **€ 129.008,38**, oltre IVA di legge;

Tenuto conto che rispettivamente in data 05/02/2020 e 07/02/2020 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro *Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali a servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese*, da parte della stazione appaltante e da parte dell’operatore economico;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 del Contratto Accordo Quadro e dell’art.4 del Capitolato Speciale di appalto è stato stipulato il contratto applicativo n.1/2020 per un importo contrattuale pari ad **€ 123.763,38** oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantizzati in euro 5.425,00 per un totale di **€ 129.008,38** oltre IVA di legge (CIG DERIVATO 8213518977) sottoscritto in data 14/2/2020 dalla stazione appaltante in data 18/2/2020 dall’operatore economico;

Dato atto che i lavori sono stati consegnati, come da verbale di consegna redatto in data 26/02/2020, con l’inizio dei lavori fissato per la data del 02/03/2020 con termine in data 1/3/2022; che con nota del RUP del 16/02/2022, il termine dei lavori è stato prorogato al 01/11/2022.

Preso atto che con nota del 1/11/2021, conservata agli atti della Struttura proponente, la società Elettro Line S.n.c. comunica il subentro nel contratto in essere relativo all’ *Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali a servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese* di ElettrolineSrl P.IVA 07064830487;

Visti:

- il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell’articolo 102 del DLgs 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- l’art.103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m., il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

Visto il Conto finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al contratto applicativo n.1/2020 CIG derivato 8213518977, redatto dal direttore dei Lavori P.I. Mauro Mugnaini in data 22/12/2022, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa appaltatrice e vistato dal Responsabile del procedimento, Ing. Luca Salvadori, in allegato **di lettera A**), quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da cui si rileva che:

- i lavori sono stati ultimati in data 1/11/22 e sono stati regolarmente eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali per l'importo conclusivo pari a euro € 128.509,11 e detratti i pagamenti eseguiti pari a € 127.866,56, risulta da liquidare all'Impresa appaltatrice un importo pari a € 642,55 oltre IVA per complessivi € 783,91 corrispondente allo 0,50 % trattenuto a garanzia secondo quanto disposto dall'art.30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto:

- di approvare il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al contratto applicativo n. 1/2020 discendente dall' *Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali a servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese*”, ambito territoriale empolese, quali parti integranti e sostanziali del presente atto rispettivamente sotto le lettere A;

- di non richiedere la polizza fidejussoria trattandosi di uno svincolo della ritenuta dello 0,50% di cui all'art.30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, svincolabile per legge in sede di approvazione del Conto finale e del Certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione di Durc regolare;

Dato atto che l'impresa è in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilevato On-Line, scadenza validità 07/07/2023;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la liquidazione al Elettrolinesrl P.IVA 07064830487, subebrante alla Elettro Line Snc P.IVA 04426840486 aggiudicataria dei lavori in oggetto, della somma residua ammontante ad € 642,55 oltre IVA 22% per complessivi € 783,91;

Dato atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari a complessive € 783,91 al lordo dell'IVA 22%, risulta imputata al conto di bilancio 3B0401 "Manutenzione Immobili" sarà attribuita al conto di bilancio Conto Economico del bilancio di previsione 2023 approvato con Delibera nr. 566 del 28/4/2023;

Preso atto che il Direttore della struttura SOC Manutenzioni Immobili Empoli, Ing. Luca Salvadori, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuato a cura di se medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Manutenzioni immobili Empoli, Ing. Luca Salvadori;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:


- 1) **di approvare** il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al contratto applicativo n. 1/2020 discendenti dall'Accordo Quadro per *“Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali a servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese”*, quale parte integrante e sostanziale del presente atto rispettivamente sotto le lettere A ;
- 2) **di autorizzare** la liquidazione all'impresa Elettrolinesrl P.IVA 07064830487 della somma residua pari adeuro 642,55, oltre IVA 22%, per complessivi euro € 783,91, corrispondenti alla sola ritenuta dello 0,50% di cui all'art.30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, che si svincola per legge in sede di approvazione del Conto finale ed del Certificato di Regolare Esecuzione previa acquisizione di Durc regolare;
- 3) **di dare atto** che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari a complessive euro 783,91 al lordo dell'IVA 22%, sarà attribuita al conto di bilancio Conto Economico 3B0401 “Manutenzione Immobili” del bilancio di previsione 2023 approvato con Delibera 566 del 28/4/2023;
- 4) **di autorizzare** lo svincolo dalla polizza fidejussoria n. 007702/DE, rilasciata in data 24/01/2020 da VHV Allgemeine Versicherung AG;
- 5) **di pubblicare** il presente atto e la documentazione allegata sull'albo on-line ai sensi dell'art.42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “rendicontazione finanziaria” nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 6) **di trasmettere** la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

 <p>Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana</p>	<p>Azienda USL Toscana Centro</p> <p>Piazza Santa Maria Nuova n.1 50122 - Firenze (FI) P.IVA 06593810481</p>	<p>Dipartimento Area Tecnica</p> <p>S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli</p>
---	---	---

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, del D.LGS n. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AMBITO TERRITORIALE EMPOLESE

CIG: 8057462BFA

CONTRATTO APPLICATIVO N. 01/2020 (CIG DERIVATO 8213518977) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (aisensi dell'art. 2 del Contratto Accordo Quadro e dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto) derivante dall'accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali da eseguire negli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro stipulato "a misura" art. 3 lett. eeeee)- art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016. Procedura art. 36, comma 2, lett. C), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm..

CIG: 8057462BFA

CIG DERIVATO: 8213518977

DITTA ESECUTRICE:

ELETTRO LINE S.r.l. via Partigiani d'Italia, n.14/4 – 50053 Empoli (FI)

CONTO FINALE DEI LAVORI

(Art. 14 del D.M. 49/2018)

E


CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102, comma 2, del Codice Dlgs. 50/2016 e Artt. 229, 234 e 237 del DPR 207/2010)

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Per.Ind. Mauro Mugnaini, in qualità di Direttore dei Lavori.

Premessa

Con Deliberazione del D.G. n°747 del 16.05.2019, è stata indetta la procedura negoziata e l'approvazione della documentazione tecnico-amministrativa per l'affidamento dell' "Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali da eseguire negli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale empolese".

 <p>Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana</p>	<p>Azienda USL Toscana Centro Piazza Santa Maria Nuova n.1 50122 - Firenze (FI) P.IVA 06593810481</p>	<p>Dipartimento Area Tecnica S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli</p>
---	--	--

Progetto

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI NEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AREA TERRITORIALE EMPOLESE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, AMBITO TERRITORIALE EMPOLESE, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS N. 50/2016.

Descrizione dei lavori

Il Contratto Applicativo, secondo quanto previsto dal CSA dell'Accordo Quadro di riferimento, ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali negli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro ambito territoriale empolese, di cui all'elenco allegato al contratto.

Oggetto dell'Accordo e quindi del Contratto Applicativo è ogni intervento occorrente per garantire la manutenzione in sicurezza ed in efficienza degli impianti elettrici e speciali a servizio degli immobili di competenza. E' compresa nell'Accordo l'attività di reperibilità e di pronto intervento di cui all'Art.73 del CSA.

L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà garantire la continuità dell'esercizio degli immobili oggetto di manutenzione e a tal proposito, dovranno essere predisposte di concerto con l'Ufficio di Direzione dei Lavori tutte le metodologie di intervento che risultano necessarie al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori richiesti a regola d'arte nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative vigenti e che entreranno in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

Importo dei lavori – Contratto Applicativo n. 01/2020

Importo pari a € 123.763,38 oltre oneri per la sicurezza di €. 5.245,00 per un totale di € 129.008,38 oltre I.V.A. di legge.

Finanziamento della spesa


L'importo dei lavori di cui all'Accordo quadro sopra menzionato trova copertura nel quadro economico dell'intervento, che evidenzia un costo complessivo di Euro 172.780,38.= (IVA inclusa), a valere sul bilancio anno 2020/2021/2022 nei conti 3B0401 "Manutenzione immobili".

Assuntore dei lavori

Elettro Line S.r.l. Via Partigiani d'Italia, 14/4 – 50053 Empoli (FI)

Direzione Lavori

Con nota del RUP (Ing. Luca Salvadori) del 19.09.2019 è stato formalmente nominato Direttore dei Lavori, il sottoscritto Per.Ind. Mauro Mugnaini.

	Azienda USL Toscana Centro Piazza Santa Maria Nuova n.1 50122 - Firenze (FI) P.IVA 06593810481	Dipartimento Area Tecnica S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli
---	--	---

Deposito Cauzionale

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato apposita garanzia fidejussoria mediante polizza assicurativa n. 007702/DE, rilasciata in data 24/01/2020 da VHV Allgemeine Versicherung AG, per la somma di Euro 34.968,14.

Polizze Assicurative

L'affidatario ha stipulato, a "copertura assicurativa per danni di esecuzione" e per "responsabilità civile, terzi e garanzie di manutenzione" la polizza assicurativa (ai sensi del D.M. 123 del 12.03.2004) n. ITCSRQ36734 con la compagnia Chubb European Group SE per una somma assicurata come di seguito esplicitato:

SEZIONE A) Opere: € 199.545,00
Opere preesistenti: ... € 25.000,00

SEZIONE B) € 500.000,00

Perizie suppletive o di variante

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario fare ricorso a perizie suppletive e di variante.

Subappaltatori

Non sono stati richiesti subappalti.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 26 febbraio 2020 e l'inizio lavori è stato fissato per la data del 02 marzo 2020.

Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori

Secondo quanto indicato sul contratto applicativo n.1/2020 del 14/02/2020 all'art. 2 comma 3, i lavori dovranno avere durata massima di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna lavori risultante da apposito verbale.

Sospensione lavori

Non ci sono state sospensioni dei lavori.

Ripresa dei lavori

Nuova data ultimazione lavori

**Azienda USL Toscana Centro**

Piazza Santa Maria Nuova n.1
50122 - Firenze (FI)
P.IVA 06593810481

Dipartimento Area Tecnica

S.O.C. Manutenzione Immobili
Empoli

Proroghe

Secondo quanto indicato nella nota del RUP del 16/02/2022, il termine dei lavori è stato rideterminato sulla base del prolungamento lavori dovuto alla presenza di attività sanitarie in diversi locali, per i quali si è dovuto attendere il termine delle attività sanitarie. Questo ritardo nelle lavorazioni ha portato allo spostamento della data di termine contrattuale al 01/11/2022.

Ultimazione dei lavori

L'Esecutore comunicava alla Stazione appaltante l'avvenuta conclusione dei lavori in data 1.11.2022. Il giorno stesso il sottoscritto DL ha potuto constatare l'avvenuta ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti.

Penali per ritardo

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile, non è stata applicata all'Esecutore alcuna penale di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto – Aspetti amministrativi e tecnico-economici.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori

Fatto salvo per modifiche di lieve entità i lavori si sono svolti in conformità al progetto ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Confronto tra la somma autorizzata e la somma spesa

Il conto finale dei lavori ammonta complessivamente ad Euro 128.509,11 di cui Euro 123.264,11 = per lavori ed Euro 5.245,00 = per oneri della sicurezza.

Di seguito vengono messi a confronto la somma autorizzata e quella realmente spesa:


IMPORTO NETTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AUTORIZZATI	€ 129.008,38
IMPORTO NETTO CONTABILIZZATO (LAVORI ESEGUITI)	€ 128.509,11

IMPORTO NON SPESO ⇒ € 499,27

Conto finale e credito dell'Impresa

Dal conto finale, detratti i pagamenti eseguiti, risulta presente un residuo di euro 642,55 (seicentoquaranradue/55) netti, corrispondenti alla ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come di seguito esplicitato:

IMPORTO TOTALE (STATO FINALE LAVORI)	€ 128.509,11 –
CP N. 01 DEL 04.06.2020	€ 5.709,68 –
CP N. 02 DEL 05/08/2020	€ 12.385,86 –
CP N. 03 DEL 16.11.2020	€ 18.698,93 –

 <p>Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana</p>	<p>Azienda USL Toscana Centro Piazza Santa Maria Nuova n.1 50122 - Firenze (FI) P.IVA 06593810481</p>	<p>Dipartimento Area Tecnica S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli</p>
---	--	--

CP N. 04 DEL 25.01.2021	€ 14.049,92 –
CP N. 05 DEL 09.04.2021	€ 19.264,89 –
CP N. 06 DEL 13.07.2021	€ 10.586,93 –
CP N. 07 DEL 19.01.2022	€ 18.510,29 –
CP N. 08 DEL 02.05.2022	€ 12.366,51 –
CP N. 09 DEL 19.07.2022	€ 9.399,42 –
CP N. 10 DEL 22.09.2022	€ 2.886,85 –
CP N. 11 DEL 03.11.2022	€ 4.007,28 –

€ 642,55

Riserve dell'Impresa

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

Infortuni in corso dei lavori

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed ha provveduto ai versamenti previsti risultando in regola come da DURC certificato INAIL Matr. 5131564 Elettro Line S.n.c.) conservato agli atti.

Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Il sottoscritto DL non ha avuto notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

Avvisi ai creditori


Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e, pertanto, salvo diverso parere del Responsabile Unico del Procedimento, si ritiene possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.

Cessioni di credito

Come risulta da specifica dichiarazione firmata dal RUP, per i lavori in parola l'Esecutore non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Collaudo statico

Trattandosi di lavori puramente di manutenzione ordinaria e, non essendo state realizzate opere strutturali in c.a. ed in ferro, non è stato necessario eseguire il relativo collaudo statico.

 <p>Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana</p>	<p>Azienda USL Toscana Centro</p> <p>Piazza Santa Maria Nuova n.1 50122 - Firenze (FI) P.IVA 06593810481</p>	<p>Dipartimento Area Tecnica</p> <p>S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli</p>
---	---	---

Empoli, 22/12/2022

L'Impresa


Elettro Line S.r.l.
Il Legale Rappresentante
ELETTROLINE s.r.l.
Via del Partigiano, 14/14A
50053 EMPOLI (FI)
Partita I.V.A. 07064830487

Il Direttore dei Lavori

Azienda USL Toscana
Centro – Area Empolese
Per. Ind. Mauro Mugnaini



Il Responsabile Unico del Procedimento
Azienda USL Toscana Centro Area empolesse
Ing. Luca Salvadori



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli
Ing. Luca Salvadori