

CIG: ZEA3AC173D	
RUP: Ing. Luca Salvadori	
OE: GOTTARDO subappalto KALO ARTUR	
1 Data inizio esecuzione	20/06/2023
2 Data fine esecuzione	17/11/2023
3 Importo contrattuale (assestato finale) (27.500 € +4630 €)	32.130 €
4 Importo liquidato all'operatore economico (stato finale)	32.130 €
5 Scostamento	0 €