

CIG: Z753D3DA43	
RUP: Ing. Luca Tani	
OE: ESSECI TERMOIDRAULICA	
1 Data inizio esecuzione	18/12/2023
2 Data fine esecuzione	16/01/2024
3 Importo contrattuale (assestato finale)	39779 €
4 Importo liquidato all'operatore economico (stato finale)	39779 €
5 Scostamento	0 €