



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1244
Data della delibera	19-11-2024
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Lavori in somma urgenza per ripristino della cabina elettrica MT a servizio della RSA Villone Puccini, Via di Valdibrana 139, Pistoia a seguito dell'incendio avvenuto il 30/07/2024. CIG B3E96B5CCE. Approvazione Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI PISTOIA
Direttore della Struttura	MAESANO EUGENIO
Responsabile del procedimento	TRAVERSI ENRICO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
358,19	Manutenzione Immobili (Fondo FAP)	3B0401	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	6	Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate:

- la delibera DG n. 1221 del 16.10.2023 *“Preso d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell’Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro”*;
- la delibera DG n. 1222 del 16.10.2023 con la quale la Dr.ssa Valeria Favata è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera DG n. 1223 del 20.10.2023 con la quale la Dr.ssa Simona Dei è stata nominata Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la delibera DG n. 660 del 14.06.2024 con la quale alla Dr.ssa Arianna Tognini è stato affidato l’incarico di Vice Direttore Amministrativo e alla Dr.ssa Silvia Guarducci è stato affidato l’incarico di Vice Direttore Sanitario;

Vista la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la Delibera DG n. 1481 del 16/12/2022, di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera DG n.1585 del 30/12/2022 con cui sono stati attribuiti gli incarichi di direzione delle Aree e/d affidato incarico di Direttore dell’Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Pistoia all’Ing. Ermes Tesi, con decorrenza dal 01/01/2023, per la durata di tre anni;

Vista, ancora, la delibera del Direttore Generale n. 1213 del 11/10/2023 con cui viene conferita all’Ing. Eugenio Maesano, la direzione della SOC Manutenzione immobili Pistoia, a decorrere dal 16/10/2023 per la durata di cinque anni;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *“...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica....”* che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica e la delibera n. 889 del 23/07/2020 *“Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata all’allegato “A” della Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019”*;

Richiamati:

- il D.Lgs.n.36/2023 Codice dei contratti pubblici ;
- il D. Lgs. 81/2008 - Attuazione dell’art.1 della Legge 3/8/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Dato atto che, per il presente intervento, le funzioni di Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 36/2023, sono svolte dall’ing. Enrico Traversi, Dirigente in servizio presso la SOC Manutenzione Immobili Pistoia, che svolge, altresì, le funzioni di Direttore Lavori, giusto incarico assegnato dal Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia e che per lo svolgimento dei predetti incarichi l’ing. Traversi è coadiuvato dall’ing. Alessandro Adilardi, Dirigente in servizio presso la SOC Gestione Investimenti Pistoia;

Richiamata la delibera DG n. 960 del 06/09/2024, con la quale:

- 1) Sono stati approvati, ai sensi dell'art.140, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, i lavori in somma urgenza per ripristino della cabina elettrica MT della RSA Villone Puccini, Via di Valdibrana 139, Pistoia danneggiata in seguito all'incendio avvenuto il 30/07/2024;
- 2) sono stati affidati i citati lavori di somma urgenza all'impresa PROGET Impianti S.r.l., PROGET Impianti S.r.l., con sede legale in Sesto F.no (FI), Via Tarantelli 21 e (C.F.e P.IVA 05005090484), ai sensi dell'art. 140, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 58.719,46 per lavori (compresi costi della sicurezza), oltre Iva al 22% per € 12.918,28 per un importo complessivo pari ad € 71.637,74;
- 3) si è preso atto che i lavori di somma urgenza comportano un investimento complessivo stimato in euro 71.637,74 come da Quadro Economico, la cui copertura economica è stata imputata sul fondo Aziendale di prevenzione (FAP), conto economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili", esercizio 2024

Visto l'art. 28 comma 1, lettera a) dell'All. II.14 del Dlgs 36/23 in base al quale, ai sensi dell'articolo 116, comma 7, dello stesso codice, è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per i contratti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.;

Preso atto della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione (**Allegato "A"** parte integrante e sostanziale del presente atto) relativo ai lavori in oggetto, redatta e sottoscritta dal Direttore dei lavori ing. Enrico Traversi in data 05/11/2024, sottoscritta dall'esecutore dell'appalto senza riserva alcuna, vistata per accettazione e conferma della completezza in pari data 05/11/2024 dall'ing. Traversi, in qualità di RUP, dalla quale si rileva che:

- a) i lavori sono stati eseguiti secondo le disposizioni contrattuali;
- b) i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nello stato finale di € 58.719,46 (oltre IVA) è uguale alla somma autorizzata pari a € 58.719,46;
- d) i prezzi applicati sono quelli pattuiti contrattualmente;
- e) lo stato finale, coincidente con il 1° e ultimo Stato avanzamento lavori, è stato redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori in data 22/10/24 e sottoscritto dall'impresa esecutrice senza riserve e riporta le seguenti annotazioni:

Importo lavori eseguiti al netto ribasso e compresi O.S.	€ 58.719,46
A DETRARRE acconto già ricevuto	
Certificato pagamento n. 1	€ 58.425,86
Credito impresa	€ 293,60

- f) i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che pertanto può essere liquidato dall'appaltatore il credito residuo dell'importo di euro **293,60**, pari a **€ 358,19** compresa IVA 22%, corrispondente alle detrazioni dello 0,50% per ritenute di garanzia di cui all'art.11 comma 6 DLgs. 36/2023,

Tenuto conto che ai sensi:

- dell'art. 28 comma 3, dell'All. II.14 del Dlgs 36/2023, Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza;
- dell'art. 27 comma 1, dell'All. II.14 del Dlgs 36/2023, alla data di emissione del CRE si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice stesso, al pagamento della rata di saldo;

Ritenuto:

- Di approvare la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione (**Allegato “A”** parte integrante e sostanziale del presente atto) relativo ai lavori in oggetto, redatta e sottoscritta dal Direttore dei lavori ing. Enrico Traversi in data 05/11/2024, sottoscritta dall'esecutore dell'appalto senza riserva alcuna, vistata per accettazione e conferma della completezza in data 05/11/2024 dall'ing. Traversi, in qualità di RUP ai sensi dell'art. 28 comma 3, dell'All. II.14 del DLgs 36/2023;
- Di autorizzare la liquidazione all'O.E. **PROGET IMPIANTI SRL** del credito residuo pari ad euro **293,60**, oltre IVA 22%, corrispondente alle detrazioni dello 0,50% per ritenute di garanzia, previa acquisizione del DURC ai sensi dell'art.11 comma 6 del DLgs 36/2023.

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa Appaltatrice Proget Impianti srl, mediante D.U.R.C., richiesto in data 30/09/2024 con n. prot. INAIL_45619332, con validità fino al 28/01/2025;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad € **€ 358,19** Iva al 22% inclusa trova copertura economica sul fondo Aziendale di prevenzione (FAP), conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” – esercizio 2024;

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili di Pistoia nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura dell'Ing. Enrico Traversi, in qualità di Responsabile Unico del progetto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Manutenzione Immobili di Pistoia, Ing. Eugenio Maesano;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di approvare** la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione (**Allegato “A”** parte integrante e sostanziale del presente atto) relativo ai lavori in somma urgenza per ripristino della cabina elettrica MT a servizio della RSA Villone Puccini, Via di Valdibrana 139, Pistoia, redatta e sottoscritta dal Direttore dei lavori ing. Enrico Traversi in data 05/11/2024, sottoscritta dall'esecutore dell'appalto senza riserva alcuna, vistata per accettazione e conferma della completezza in data 05/11/2024 dall'ing. Traversi, in qualità di RUP, ai sensi dell'art. 28 comma 3, dell'All. II.14 del DLgs 36/2023;;
- 2) Di autorizzare** la liquidazione all'O.E. **PROGET IMPIANTI SRL con sede** Via Tarantelli, n. 21/23/25/29, 50019 Sesto Fiorentino (FI), C.F./P.I. 05005090484 dell'importo di euro **293,60**, oltre IVA 22%, per complessivi euro 358,19, corrispondente alle ritenute di garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art.11 comma 6 del DLgs 36/2023, che saranno svincolate previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa con l'acquisizione di nuovo DURC al momento del pagamento, qualora sia intervenuta la scadenza di quello già acquisito in data 30/09/24.

- 3) **di prendere atto** che la spesa derivante dal presente atto pari ad € € 358,19 Iva al 22% inclusa trova copertura economica sul fondo Aziendale di prevenzione (FAP), conto economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” – esercizio 2024;
- 4) **di pubblicare** il presente atto ed i relativi allegati, nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’Azienda USL Toscana Centro, sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana, nonché sull’albo on-line, ai sensi dell’art.42, comma 2, della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanta previsto dall'art. 3-ter, del D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2205 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

 Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - Area Pistoia DIPARTIMENTO AREA TECNICA S.O.C. MANUTENZIONE IMMOBILI PISTOIA
---	--

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

OGGETTO: Lavori in somma urgenza per ripristino della cabina elettrica MT a servizio della RSA Villone Puccini, via di Valdibranza 139, Pistoia a seguito dell'incendio avvenuto il 30/07/2024 - approvati con delibera D.G. n.960 del 06/09/2024 - CIG: B3E96B5CCE.

IMPRESA: **Spett.le PROGET IMPIANTI SRL**
Via Tarantelli, n. 21/23/25/29
50019 Sesto Fiorentino (FI)
info@pec.progettimpianti.com
C.F./P.I. 05005090484

Approvazione Perizia di somma urgenza: Delibera D.G. n.960 del 06/09/2024

Verbale di somma urgenza in data 05/08/2024 tra il sottoscritto DLL/RUP ing. Enrico Traversi e l'impresa Proget Impianti Srl (appaltatore);

Importo intervento:

Importo lavori al netto di IVA : **€. 58.719,46**
Di cui Costi della Sicurezza: **€. 1.761,58**

CODICE CIG : B3E96B5CCE

Premesso:

che Con Delibera del Direttore Generale n. 960 del 06.09.2024, esecutiva ai sensi di legge,

sono stati approvati:

- ai sensi dell'art.140, comma 4 D.Lgs. 36/2023, i lavori in somma urgenza per ripristino della cabina elettrica Media Tensione della RSA Villone Puccini, Via di Valdibranza 139, Pistoia danneggiata in seguito all'incendio del 30/07/2024;
- la relazione del RUP e i seguenti atti istruttori della relativa procedura:
 - la Perizia giustificativa a firma di ing. Enrico Traversi che attestano la necessità di intervenire in somma urgenza per l'esecuzione dei lavori necessari al ripristino dei locali danneggiati;
 - il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 05/08/2024 dall'ing. Enrico Traversi ai sensi dell'art. 140, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nel quale sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori da porre in essere per rimuoverla;
 - il computo metrico estimativo dei lavori;

Che con Delibera del Direttore Generale n. 960 del 06.09.2024, esecutiva ai sensi di legge,

è stato approvato che i lavori di somma urgenza per il ripristino della cabina elettrica MT a servizio della RSA Villone Puccini, Via di Valdibranza 139, Pistoia a seguito dell'incendio avvenuto il 30/07/2024, sono stati affidati all'impresa Proget Impianti srl, con sede legale in Sesto fiorentino (FI), Via Tarantelli 21 e C.F. e P.IVA 05005090484,




ai sensi dell'art. 140, comma 2 del DLgs. 36/2023, per l'importo di 58.719,46= Euro più IVA, comprensivi degli oneri di sicurezza pari a 1.761,58= Euro più IVA, per un importo complessivo di 71.637,74= Euro compresa IVA.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Le funzioni di Responsabile del procedimento e di Direttore dei lavori sono state svolte dall'Ing. Enrico Traversi; coadiuvato dall' Ing. Alessandro Adilardi.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati in data 06/08/2024, all'impresa Proget Impianti srl.

TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori era stata determinata in 10 giorni, dalla data del verbale di somma urgenza 05/08/2024.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse sospensioni.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori con atto del 12/08/2024, il sottoscritto DLL/RUP ha autorizzato la proroga di giorni 25 (venticinque).

Il termine di consegna lavori è quindi divenuto il 09/09/2024.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

La Direzione dei lavori, con mail del 06/09/2024, dichiarava ultimati i lavori in data 02/09/2024 con la riconsegna della cabina da parte di E-distribuzione, e pertanto in tempo utile, e nella stessa email acquisiva i seguenti documenti supporto della conclusione delle attività, archiviati nell'ufficio tecnico:

- Dichiarazione DM 37/08 n. 122-24, firmata da Proget Impianti srl in data 04/09/2024
- Dichiarazione conformità quadro elettrico BT, numero identificazione 39-24, firmata da Proget Impianti srl in data 27/08/2024
- Dichiarazione di adeguatezza (art.40 testo Unico integrato della qualità annesso alla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.645/15) firmata da Proget Impianti srl in data 04/09/2024
- Scheda Tarature Cliente effettuata in data 14/08/2024
- Rapporto Prova sistema di protezione (cassetta SPG-Siemens 7SR1003 GF2306513602)firmato da Proget Impianti srl in data 29/08/2024
- Dichiarazione di conformità della protezione Siemens 7SR10 (norma CEI 0-16 rev 03/2022) rilasciata dal costruttore
- schemi del quadro generale di bassa tensione, schema quadro MT, schema unifilare impianto MT-BT.



DANNI DI FORZA MAGGIORE:

durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

VERBALI DI NUOVI PREZZI:

Non sono stati convenuti nuovi prezzi.

ANTICIPAZIONE IN DENARO:

La impresa Proget Impianti srl non ha fatto richiesta dell'erogazione dell'Anticipazione.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

SUBAPPALTI E SUBAFFIDI:

Non sono stati effettuati subappalti.

L'impresa affidataria si è avvalsa del seguente subaffido:

- LA RAPIDA S.R.L. con sede legale in via Leonida Repaci n 16/B, 55049 Viareggio (LU), CF/P.IVA n. 00269000469, per € 1.018,50 oltre € 31,50 per oneri relativi alla sicurezza per rimozione parti elettriche, sanificazione e imbiancatura (vedi prot.50790 del 12/08/2024).

PERIZIA DI VARIANTE:

In corso d'opera, non sono state necessarie nessun tipo di varianti.

STATI AVANZAMENTO LAVORI:

Nel corso dell'esecuzione delle opere è stato emesso n. 1 stato avanzamento lavori regolarmente contabilizzato dal direttore dei lavori e liquidato all'appaltatore con il relativo certificato di pagamento. Il relativo dato dello stato avanzamento lavori, sottoscritto dalla impresa PROGET IMPIANTI SRL senza riserva alcuna, è riportato di seguito:

- il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, eseguiti a tutto il 22/10/2024 coincidente con lo stato finale, per un importo netto pari ad € 58.719,46 e relativo certificato di pagamento n. 1, in data 29/10/2024, per l'importo al netto delle ritenute di € 58.425,86 oltre IVA 22% ;

STATO FINALE:

Lo stato finale, coincidente con il 1° e ultimo Stato avanzamento lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 22/10/24, riporta le seguenti annotazioni:

Importo netto lavori compresi O.S. **€ 58.719,46**

A DETRARRE

Ammontare Certificato pagamento n. 1 **€ 58.425,86**

Credito impresa € 293,60

Resta il credito netto dell'Impresa in **€ 293,60**, pari a **€ 358,19** compresa IVA 22%, corrispondente alle ritenute di garanzia pari allo 0,50% di cui all'art.11 comma 6 DLgs. 36/2023.



CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

- Importo netto autorizzato per lavori e O.S.: **€ 58.719,46**
- Importo netto dei lavori e O.S. eseguiti, risultante dallo stato finale **€ 58.719,46**

La somma spesa risulta uguale a quella autorizzata.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'Impresa Appaltatrice Proget Impianti srl ha assicurato gli operai con polizza continuativa presso l'INAIL di Firenze: matricola 5212205 - pat. 93098756/14;

L'Impresa subaffidataria La Rapida ha assicurato gli operai con polizza continuativa presso l'INAIL di Viareggio: matricola 3330846/31 - pat. 58019556/96 - 96708591/76.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA:

In data 03/10/2024 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice Proget Impianti srl ottenendo il seguente esito: D.U.R.C. n. prot. INAIL_45619332 con validità fino al 28/01/2025 che attesta la regolarità della impresa.

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA:

Garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 comma 1 Dlgs 36/23: ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Dlgs 36/23 il sottoscritto RUP non ha richiesto alla ditta affidataria la garanzia provvisoria;

Garanzia definitiva di cui all'articolo 117 comma 1 del Dlgs 36/23: ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Dlgs 36/23 il sottoscritto RUP vista la tipologia di affidamento si è avvalso della facoltà di non richiedere alla ditta affidataria la garanzia definitiva;

Garanzia per pagamento rata di saldo di cui all'articolo 117 comma 9 del Dlgs 36/23: il sottoscritto RUP, considerato che la rata di Saldo corrisponde all'importo delle ritenute di garanzia ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Dlgs 36/23, ha ritenuto di non dover fare richiesta della Garanzia per pagamento rata di saldo, in quanto tali ritenute possono essere svincolate, ai sensi del citato articolo, e pagate all'impresa affidataria in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, quindi non è necessaria la fideiussione di cui all'articolo 117 comma 9 del Dlgs 36/23

AVVISI AI CREDITORI:

per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione dell'avviso ai creditori di cui a All. II.14 art. 16 del DLgs. 36/2023.

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:

Ai sensi di all. II 14 art 6 DLgs 36/2023, non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi.

PENALI PER RITARDI

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.



VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 02/09/24 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuta alla stessa:

Dott.ssa Biancalani Sara in qualità di Responsabile di Cantiere, per l'impresa Proget Impianti srl, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via Tarantelli 21 e C.F. e P.IVA 05005090484.

RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO:

Il sottoscritto Direttore dei lavori, con l'altro soggetto intervenuto alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni necessari.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in

particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

PENALE PER IL RITARDO:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo le disposizioni contrattuali;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nello stato finale di **€ 58.719,46** è uguale alla somma autorizzata pari a **€ 58.719,46**;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che i prezzi applicati sono quelli pattuiti contrattualmente;
- m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi;
- l) che non sono state occupate aree di proprietà privata né in modo permanente né in modo temporaneo;
- n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;



il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che Lavori in somma urgenza per ripristino della cabina elettrica MT a servizio della RSA Villone Puccini, via di Valdibrana 139, Pistoia a seguito dell'incendio avvenuto il 30/07/2024, eseguiti dall'Impresa Proget Impianti srl, con sede legale in Sesto fiorentino (FI), Via Tarantelli 21 e C.F. e P.IVA 05005090484, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo lavori eseguiti al netto ribasso
compresi O.S.

€ 58.719,46

A DETRARRE

Ammontare Certificato pagamento n. 1

€ 58.425,86

Credito Impresa

€ 293,60

Resta il credito dell'Impresa in nette **€ 293,60** (diconsi euro duecentonovantatre/60), pari a **€ 358,19** (diconsi euro trecentocinquattotto/19) compresa IVA 22%, corrispondente alle detrazioni dello 0,50% per R.G. di cui all'art.11 comma 6 DLgs. 36/2023, che possono previa acquisizione del DURC ai sensi dell'art.11 comma 6 del DLgs 36/2023, essere corrisposte alla dall'Impresa Proget Impianti Srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, vista anche la documentazione e dichiarazione di conformità presentata dall'impresa (dichiarazioni di conformità, Schede di taratura, Schemi, ecc.), attesta e certifica che l'intervento presso la cabina MT della RSA Villone Puccini è stato realizzato a regola d'arte ed in conformità alle norme e pertanto attesta l'agibilità della cabina che può essere usata in sicurezza.

Pistoia, lì 05/11/2024

L'APPALTATORE

PROGET IMPIANTI SRL

Soc. unipersonale - sngl. alla dir. e coord. di M2B2 Holding srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Enrico Traversi



Visto Accettato e Confermato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico Traversi

Visto
05/11/2024

