

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2360
Data del provvedimento	07-11-2024
Oggetto	Certificato di regolare esecuzione
Contenuto	Approvazione Certificato Regolare Esecuzione- Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali a servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda Usl Toscana centro ambito territoriale empolese. eseguiti dall'O.E. Elettroline S.R.L. - P.IVA 07064830487 - Via Partigiani d'Italia n. 14/4, 50053 – Empoli (FI) - CIG: 9399642DF3

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI EMPOLI
Direttore della Struttura	SALVADORI LUCA
Responsabile del procedimento	SALVADORI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
624,01	Manutenzione Immobili	3B0401	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	6	Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la Delibera n.1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1091 del 10/10/2024 con la quale l’Ing. Luca Salvadori è stato nominato Direttore della SOC Manutenzione Immobili Empoli;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 “*Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (...)*” e Delibera n. 885/2017 “*Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (...)*”. *Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del dipartimento SIOR*”;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in “*Codice dei contratti pubblici*”, come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” così come modificato dalla Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n.77 del 31 maggio 2021;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163*”, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n.49: Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 377 del 24/3/2022 avente ad oggetto Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla L. 108/2021, di conversione del D.L.31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L.16 luglio 2020, n. 76 e dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022): disposizioni operative per le procedure di “*affidamento diretto*” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali dove si prevede di delegare i Direttori delle strutture organizzative afferenti al Dipartimento Area Tecnica all’adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei Certificati di regolare esecuzione o Certificati di verifica conformità o documenti di conclusione equivalenti nell’ambito dei:

- contratti di lavori, di forniture di beni e servizi relativi ad affidamenti diretti rientranti nelle soglie di importo stabilite dalla normativa nazionale vigente;
- contratti applicativi per gli importi sopra stabiliti, discendenti da Accordo Quadro concluso anche con procedura diversa dall’affidamento diretto;

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Salvadori , Direttore della SOC Manutenzione Immobili Empoli individua come Direttore dei Lavori il P.I. Mauro Mugnaini;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 1977 del 15/09/2022 è stato disposto dal sottoscritto, Direttore della SOC Manutenzione Immobili Empoli, sulla base di quanto indicato nella Relazione di avvio del Responsabile Unico del Procedimento, allegato di lettera A) alla suddetta Determina dirigenziale, di procedere all’avvio di una procedura di affidamento diretto per l’esecuzione dei “*Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali a servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda UsL Toscana centro ambito territoriale empolesse*”, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1, commi 2, lettera a), della legge n. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 70/2020, così come modificata dalla Legge n. 108/2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm per un importo pari a € 102.647,00 di cui € 2.847,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di Legge (22%), tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del minor prezzo, pari o inferiore all'importo dei lavori soggetto a ribasso;

- con determinazione dirigenziale n 2370 del 26.10.22 venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta Elettroline S.R.L. - P.IVA 07064830487 - Via Partigiani d'Italia n. 14/4, 50053 – Empoli (FI) per un importo pari a euro 99.500,00 oltre oneri della sicurezza di euro 2.847,00 per un importo complessivo di euro 102.347,00 esclusa IVA di Legge (22%);
- con lettera contratto N Prot n. 79131 del 07/11/2022, veniva sottoscritto per accettazione il contratto di appalto per i lavori in oggetto per l'importo indicato al precedente capoverso;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 10/11/2022 per una durata di 12 mesi , con termine di ultimazione prevista al 11/11/2022 e slittato al 30/5/24 per effetto della proroga concessa;

Visto il Conto Finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Mauro Mugnaini in data 09/08/2024 sottoscritto senza alcuna riserva dall'impresa appaltatrice e vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Luca Salvadori , (Allegato di lettera A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) da cui si rileva che:

- i lavori sono terminati in data 17/5/24;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali per un importo conclusivo pari a Euro 102.296,77 oltre IVA al 22% e detratti i pagamenti eseguiti pari a Euro 101.785,29 risulta da liquidare all'Impresa appaltatrice un importo pari a Euro 511,48 oltre IVA per complessivi Euro 624,001 corrispondenti allo 0,50% trattenuto a garanzia secondo quanto disposto dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 ;

Visti:

- il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell'articolo 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m., in base al quale è sempre facoltà della Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione e che lo stesso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e che decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- l'art.103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m., il quale prevede che il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

Ritenuto:

- di approvare il Conto Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali da eseguire negli immobili nella disponibilità dell'azienda USL Toscana Centro ambito territoriale empoiese sottoscritto senza alcuna riserva dall'impresa appaltatrice e vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Luca Salvadori - eseguiti da Elettroline S.R.L. - P.IVA 07064830487 - Via Partigiani d'Italia n. 14/4, 50053 – Empoli (FI) quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A;
- di non richiedere la polizza fidejussoria ex art.103 co. D.lgs 50/2016 trattandosi di una rata di saldo costituita solo dalla ritenuta dello 0,50% di cui all'art.30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, svincolabile per legge in sede di approvazione del Conto finale e del Certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione di Durc regolare;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la liquidazione al Elettroline S.R.L. - P.IVA 07064830487 aggiudicataria dei lavori in oggetto, della somma residua ammontante ad Euro 511,48 oltre IVA 22% per complessivi Euro 624,01;

Dato atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari a complessive Euro 624,01 al lordo dell'IVA 22%, risulta imputata al conto economico 3B0401 "Manutenzione Immobili" del bilancio di previsione 2024 approvato con Delibera nr. 326 del 22/3/2024;


Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione Immobili, Ing. Luca Salvadori, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria a cura del sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. approvare il Conto Finale dei lavori ed Certificato di regolare esecuzione relativo ai Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali da eseguire negli immobili nella disponibilità dell'azienda USL Toscana Centro ambito territoriale empolesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto lettera A;
2. di autorizzare la liquidazione all'impresa da Elettroline S.R.L. - P.IVA 07064830487 della somma residua pari ad euro Euro 511,48 oltre IVA 22% per complessivi Euro 624,01, corrispondenti alla sola ritenuta dello 0,50% di cui all'art.30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, che si svincola per legge in sede di approvazione del Conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione previa acquisizione di Durc regolare;
3. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari a complessive euro 624,01 al lordo dell'IVA 22%, sarà attribuita al conto economico 3B0401 "Manutenzione Immobili" del bilancio di previsione 2024 approvato con Delibera 326 del 22/3/2024;
4. di autorizzare lo svincolo dalla polizza fidejussoria n. 1674.00.27.2799845749 , rilasciata in data 28/10/2022 da SACE BT SPA quale cauzione definitiva;
5. di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gare e contratti", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
6. di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2 della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore
SOC Manutenzioni Immobili Empoli
(Ing. Luca Salvadori)

	Azienda USL Toscana Centro Piazza Santa Maria Nuova n.1 50122 - Firenze (FI) P.IVA 06593810481	Dipartimento Area Tecnica S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli
---	--	---

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AMBITO TERRITORIALE EMPOLESE

Impianti elettrici, telefonici, citofonici, videocitofonici, di trasmissione dati, di ricezione radiotelevisiva, di illuminazione ordinaria, di emergenza e sicurezza, di diffusione sonora, a servizio degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro - ambito territoriale Empolese

Affidamento diretto svolto in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge del D.L. 16 luglio 2020, n.76, così come modificata dalla legge 29 luglio 2021 n.108, di conversione in legge del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.

CIG: 9399642DF3

DITTA ESECUTRICE:

ELETTRO LINE S.r.l. via Partigiani d'Italia, n.14/4 – 50053 Empoli (FI)

CONTO FINALE DEI LAVORI

(Art. 14 del D.M. 49/2018)

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


(Art. 102, comma 2, del Codice Dlgs. 50/2016 e Artt. 229, 234 e 237 del DPR 207/2010)

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Per.Ind. Mauro Mugnaini, in qualità di Direttore dei Lavori.

Premessa

Con la nota del 19/07/2022 del Responsabile Unico del Procedimento veniva nominato il Direttore dei Lavori Per. Ind Mauro Mugnaini;

Con la Determina dirigenziale n.2370 del 26/10/2022 sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali da eseguire negli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale empolesse alla ditta Elettro line s.r.l. via partigiani d'Italia, 1474 — 50053 Empoli (FI).

	Azienda USL Toscana Centro Piazza Santa Maria Nuova n.1 50122 - Firenze (FI) P.IVA 06593810481	Dipartimento Area Tecnica S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli
---	--	---

Progetto

LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, AMBITO TERRITORIALE EMPOLESE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76, COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N.108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.

Descrizione dei lavori

L'affidamento, secondo quanto previsto dal CSA, ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali negli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro ambito territoriale empolese, di cui all'elenco allegato al contratto.

Oggetto dell'Affidamento è ogni intervento occorrente per garantire la manutenzione in sicurezza ed in efficienza degli impianti elettrici e speciali a servizio degli immobili di competenza. E' compresa nell'Affidamento l'attività di reperibilità e di pronto intervento.

L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà garantire la continuità dell'esercizio degli immobili oggetto di manutenzione e a tal proposito, dovranno essere predisposte di concerto con l'Ufficio di Direzione dei Lavori tutte le metodologie di intervento che risultano necessarie al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori richiesti a regola d'arte nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative vigenti e che entreranno in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

Importo dei lavori

Importo pari a € 99.500,00 oltre oneri per la sicurezza di €. 2.847,00 per un totale di € 102.347,00 oltre I.V.A. di legge.

Finanziamento della spesa


L'importo dei lavori trova copertura nel quadro economico assestato dell'intervento, che evidenzia un costo complessivo di Euro 135.917,00 = (IVA inclusa), a valere sul bilancio anno 2022/2023 nel conto 3B0401 "Manutenzione immobili".

Assuntore dei lavori

Elettro Line S.r.l. Via Partigiani d'Italia, 14/4 – 50053 Empoli (FI)

Direzione Lavori

Con nota del RUP (Ing. Luca Salvadori) del 19.07.2022 è stato formalmente nominato Direttore dei Lavori, il sottoscritto Per.Ind. Mauro Mugnaini.

	Azienda USL Toscana Centro Piazza Santa Maria Nuova n.1 50122 - Firenze (FI) P.IVA 06593810481	Dipartimento Area Tecnica S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli
---	--	---

Deposito Cauzionale

Polizze Assicurative

L'affidatario ha stipulato, a “copertura assicurativa per danni di esecuzione” e per “responsabilità civile verso terzi e garanzie di manutenzione” la polizza assicurativa (ai sensi del D.M. 123 del 12.03.2004) n. ITCSRQ36734 con la compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A. per una somma assicurata come di seguito esplicitato:

Massimale per sinistro:	€ 1.000.000,00
Per persona:	€ 1.000.000,00
Per cose:	€ 1.000.000,00

Perizie suppletive o di variante

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario fare ricorso a perizie suppletive e di variante.

Subappaltatori

Non sono stati richiesti subappalti.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 10 novembre 2022 e l'inizio lavori è stato fissato per la data del 11 novembre 2022.

Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori


Secondo quanto indicato nella lettera contratto prot. n.79131 del 7/11/2022, all'art. 6, comma 1, i lavori dovranno avere durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna lavori risultante da apposito verbale.

Sospensione lavori

Non ci sono state sospensioni dei lavori.

Ripresa dei lavori

Nuova data ultimazione lavori

 <p>Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana</p>	<p>Azienda USL Toscana Centro Piazza Santa Maria Nuova n.1 50122 - Firenze (FI) P.IVA 06593810481</p>	<p>Dipartimento Area Tecnica S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli</p>
---	--	--

Proroghe

Secondo quanto indicato nella nota del RUP del 16/10/2023, il termine dei lavori è stato rideterminato nelle more della stipula del nuovo contratto Accordo quadro di servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti del soggetto aggregatore Regione Toscana, pertanto, sulla base di quanto sopra detto, il nuovo termine contrattuale è spostato al 30/05/2024 e comunque nei limiti delle risorse economiche ancora a disposizione sul contratto suddetto.

Ultimazione dei lavori

L'Esecutore comunicava alla Stazione appaltante l'avvenuta conclusione dei lavori in data 17.05.2024. Il giorno stesso il sottoscritto DL ha potuto constatare l'avvenuta ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti.

Penali per ritardo

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile, non è stata applicata all'Esecutore alcuna penale di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Penali in caso di ritardo.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori

Fatto salvo per modifiche di lieve entità i lavori si sono svolti in conformità al progetto ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Confronto tra la somma autorizzata e la somma spesa

Il conto finale dei lavori ammonta complessivamente ad Euro 102.296,77 di cui Euro 99.383,08 = per lavori ed Euro 2.913,69 = per oneri della sicurezza.

Di seguito vengono messi a confronto la somma autorizzata e quella realmente spesa:


IMPORTO NETTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AUTORIZZATI	€ 102.347,00
IMPORTO NETTO CONTABILIZZATO (LAVORI ESEGUITI)	€ 102.296,77

IMPORTO NON SPESO ⇒ € 50,23

Conto finale e credito dell'Impresa

Dal conto finale, detratti i pagamenti eseguiti, risulta presente un residuo di euro 511,48 (cinquecentoundici/48) netti, corrispondenti alla ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come di seguito esplicitato:

IMPORTO TOTALE (STATO FINALE LAVORI)	€ 102.296,77 –
CP N. 01 DEL 27.01.2023	€ 16.225,15 –
CP N. 02 DEL 27/02/2023	€ 15.551,89 –
CP N. 03 DEL 25.05.2023	€ 11.994,38 –

	Azienda USL Toscana Centro Piazza Santa Maria Nuova n.1 50122 - Firenze (FI) P.IVA 06593810481	Dipartimento Area Tecnica S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli
---	--	---

CP N. 04 DEL 14.11.2023	€ 17.871,78 –
CP N. 05 DEL 11.12.2023	€ 12.727,15 –
CP N. 06 DEL 17.04.2024	€ 18.110,66 –
CP N. 07 DEL 17.05.2024	€ 9.304,28 –
	€ 511,48

Riserve dell'Impresa

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

Infortuni in corso dei lavori

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro ed ha provveduto ai versamenti previsti risultando in regola come da DURC certificato INAIL Matr. 5131564 Elettro Line S.n.c.) conservato agli atti.

Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Il sottoscritto DL non ha avuto notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.


Avvisi ai creditori

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e, pertanto, salvo diverso parere del Responsabile Unico del Procedimento, si ritiene possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.

Cessioni di credito

Come risulta da specifica dichiarazione firmata dal RUP, per i lavori in parola l'Esecutore non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Collaudo statico

	Azienda USL Toscana Centro Piazza Santa Maria Nuova n.1 50122 - Firenze (FI) P.IVA 06593810481	Dipartimento Area Tecnica S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli
---	--	---

Regolare esecuzione dei lavori


Il Direttore dei Lavori, visto il buon andamento delle attività dei lavori svolte dall'Appaltatore, il rispetto dei tempi e della corretta esecuzione delle attività previste dal Capitolato speciale d'Appalto, dichiara regolare l'esecuzione dei lavori.

Empoli, 09/08/2024


L'Impresa
Elettro Line S.r.l.
Il Legale Rappresentante

ELETTROLINE srl
Via dei Pattigiani d'Italia, 14/4
50053 EMPOLI (FI)
Partita I.V.A. 07064830487

Il Direttore dei Lavori
Azienda USL Toscana
Centro – Area Empolese
Per. Ind. Mauro Magnaini



Il Responsabile Unico del Procedimento
Azienda USL Toscana Centro Area empolesse
Ing. Luca Salvadori



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli
Ing. Luca Salvadori