



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Lavori in somma urgenza per il ripristino del sistema di scarico fognario della R.S.A. di Cicignano – Comune di Montemurlo (PO).

Affidamento

Verbale di Somma Urgenza del 01/07/2020.

L'importo dell'intervento è stato stimato al di sotto di € 40.000,00+IVA.

Generalità dell'Affidatario

EDIL D.G.M. srl, via Petrarca 60/66 - Calenzano (FI), P.IVA 04202250488, rappresentata legalmente dal sig. Mario Di Blasio.

Perizia Giustificativa

E' stata redatta una prima perizia giustificativa in data 03/07/2020, prot. 53002, di € 12.481,78+IVA oltre ad € 1.451,10+IVA per oneri della sicurezza, per un totale dell'intervento pari a € 13.932,87.

La perizia ha riguardato principalmente:

- Allestimento area di cantiere;
- Scavo da eseguirsi parte a mano, parte con mezzi meccanici, per il riaffioramento degli elementi della rete fognaria, al fine della individuazione delle cause dei guasti e successivo ripristino della funzionalità della rete di scarico;
- Sostituzione delle tubazioni irrimediabilmente compromesse;
- Rinterro delle opere e ripristino del piano di campagna.

Tale perizia è stata approvata con Delibera del Direttore Generale num 905 del 30/07/2020.

Perizia Integrativa

E' stata redatta una perizia integrativa in data 02/11/2020, prot. 88904, di ulteriori € 177.067,13+IVA che ha portato l'importo complessivo dell'opera a € 191.000,00+IVA di cui € 13.093,15+IVA per oneri della sicurezza.

la perizia ha riguardato principalmente:

- Scavi da eseguirsi parte a mano, parte con mezzi meccanici, per il ritrovamento degli elementi dell'intera rete fognaria dell'edificio, ad una profondità maggiore di quella ipotizzata;
- Maggiori oneri per presenza di roccia compatta trovata durante gli scavi;
- Sostituzione di tutte le tubazioni con altre di maggior diametro, spessore e resistenza con realizzazione di adeguati rinfilanchi a sabbia e cemento;
- Rimozione e smaltimento delle vecchie tubazioni in pvc;
- Realizzazione di nuova vasca tricamerale in cemento, compreso scavo, fondazione, posa degli elementi prefabbricati, nolo automezzi idonei per la loro movimentazione, nuovi allacci, rinfilanco in cemento, rinterro e ripristino del piano di campagna;
- Verifica dell'integrità e del corretto funzionamento degli esistenti pozzetti degrassatori;
- Fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti degrassatori e realizzazione nuovi pozzetti d'ispezione;
- Movimentazione nell'ambito del cantiere del quantitativo di terra scavata e successivo smaltimento in discarica;
- Rinterro delle opere e ripristino del piano di campagna.

Tale perizia è stata approvata con Delibera del Direttore Generale num 1345 del 20/11/2020.

Per lavori e lavorazioni non contemplate nel prezzario adottato sono stati inoltre convenuti nuovi prezzi mediante il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N. 1 del 09/11/2020;

Somme autorizzate

Sulla scorta della Perizia Giustificativa prot. 53002 del 03/07/2020, della Perizia Integrativa prot. 88904 del 02/11/2020 e delle relative Stime dei Lavori, l'importo complessivo autorizzato ammonta a € 191.000,00+IVA di cui € 13.093,15+IVA per oneri della sicurezza.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati contestualmente con il Verbale di Somma Urgenza in data 01/07/2020, senza riserve da parte dell'affidatario.

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Il termine per l'esecuzione dei lavori era inizialmente previsto per il 17/07/2020 salvo cause impreviste ed imprevedibili.

Successivamente, a fronte di quanto emerso ed indicato nella Perizia Integrativa, è stato spostato al 30/11/2020 salvo condizioni meteo avverse.

Infine, a causa delle condizioni meteo avverse, è stato spostato un'ultima volta ai primi mesi del 2021.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori non sono stati soggetti a sospensioni.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/03/2021.

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli Stati d'Avanzamento Lavori e dai Certificati di Pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 145.231,60+IVA a titolo di pagamenti in acconto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto Finale, così che risulta:

- 1) 1° certificato di pagamento in data 31/07/2020 € 19.620,74+IVA
 - 2) 2° certificato di pagamento in data 17/11/2020 € 125.610,86+IVA
- Totale Euro 145.231,60+IVA

Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di Euro 39.960,95+IVA

Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori:	€ 191.000,00+IVA
- Importo del Conto Finale dei lavori:	€ 185.192,55+IVA
Minore spesa:	€ 5.807,45+IVA

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva alcuna.

Andamento dei lavori



I lavori ai sono svolti regolarmente tuttavia, durante l'esecuzione degli stessi, si sono resi necessari ulteriori lavori imprevisi ed imprevedibili che hanno richiesto molto più tempo rispetto a quello previsto inizialmente inoltre, nel periodo autunnale/invernale, piogge straordinarie hanno rallentato drasticamente i lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 02 del mese di marzo dell'anno 2021, avendo esaminato i documenti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto geom. Francesco Boldrini, assistente tecnico della SOC Manutenzione Immobili e gestione investimenti Prato dell'Azienda USL Toscana Centro – ambito pratese, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori ed ha proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: lavori di ripristino del sistema di scarico fognario della RSA di Cicignano, posta in Montemurlo (PO).

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, è stato riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Francesco Boldrini, assistente tecnico della SOC Manutenzione Immobili e gestione investimenti Prato dell'Azienda USL Toscana Centro – ambito pratese, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta affidataria EDIL D.G.M. srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente a quanto affidato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti correttamente e con i materiali prescritti;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in € 185.192,55 +IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 5.807,45;
- la ditta affidataria risulta in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali come risulta dal DURC del 14/02/2021.

CERTIFICA

che i lavori di ripristino del sistema di scarico fognario della RSA di Cicignano, posta in Montemurlo (PO), affidati in Somma Urgenza alla ditta EDIL D.G.M. con sede in via Petrarca 60/66 Calenzano (FI), P.IVA 04202250488

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e
LIQUIDA

Il credito dell'Impresa come segue:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. A) Importo netto confermato del Conto Finale | Euro 185.192,55+IVA |
| 2. B) Detrazioni: | |

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Per esecuzioni d'ufficio: | Euro 0,00 |
| 2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa: | Euro 0,00 |
| 3) Per risarcimento di danni a terzi: | Euro 0,00 |
| 4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali
(solo nel caso che non risultino effettuati dall'Appaltatore): | Euro 0,00 |
| 5) Per somme in acconto già erogate: | Euro 145.231,60+IVA |

Sommano per detrazioni: Euro 145.231,60+IVA

Resta a credito dell'Impresa Euro 39.960,95+IVA
(diconsi Euro trentanovemilanovecentosessanta/95+IVA)

che possono essere corrisposte all'Impresa EDIL D.G.M. srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Il presente atto è costituito da n. 4 pagine, redatto in unico esemplare e sottoscritto in forma olografa o digitale.

Prato, lì 15/03/2021

Azienda USL Toscana Centro
Geom. Francesco Boldrini




EDIL DGM srl
Sig. Mario Di Blasio

Visto del Responsabile Unico del Procedimento
Direttore
SOC Manutenzione immobili e gestioni investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Lavori in somma urgenza per il ripristino del sistema di scarico fognario della R.S.A. di Cicignano – Comune di Montemurlo (PO).

Affidamento

Verbale di Somma Urgenza del 01/07/2020.

L'importo dell'intervento è stato stimato al di sotto di € 40.000,00+IVA.

Generalità dell'Affidatario

EDIL D.G.M. srl, via Petrarca 60/66 - Calenzano (FI), P.IVA 04202250488, rappresentata legalmente dal sig. Mario Di Blasio.

Perizia Giustificativa

E' stata redatta una prima perizia giustificativa in data 03/07/2020, prot. 53002, di € 12.481,78+IVA oltre ad € 1.451,10+IVA per oneri della sicurezza, per un totale dell'intervento pari a € 13.932,87.

La perizia ha riguardato principalmente:

- Allestimento area di cantiere;
- Scavo da eseguirsi parte a mano, parte con mezzi meccanici, per il riaffioramento degli elementi della rete fognaria, al fine della individuazione delle cause dei guasti e successivo ripristino della funzionalità della rete di scarico;
- Sostituzione delle tubazioni irrimediabilmente compromesse;
- Rinterro delle opere e ripristino del piano di campagna.

Tale perizia è stata approvata con Delibera del Direttore Generale num 905 del 30/07/2020.

Perizia Integrativa

E' stata redatta una perizia integrativa in data 02/11/2020, prot. 88904, di ulteriori € 177.067,13+IVA che ha portato l'importo complessivo dell'opera a € 191.000,00+IVA di cui € 13.093,15+IVA per oneri della sicurezza.

la perizia ha riguardato principalmente:

- Scavi da eseguirsi parte a mano, parte con mezzi meccanici, per il ritrovamento degli elementi dell'intera rete fognaria dell'edificio, ad una profondità maggiore di quella ipotizzata;
- Maggiori oneri per presenza di roccia compatta trovata durante gli scavi;
- Sostituzione di tutte le tubazioni con altre di maggior diametro, spessore e resistenza con realizzazione di adeguati rinfianchi a sabbia e cemento;
- Rimozione e smaltimento delle vecchie tubazioni in pvc;
- Realizzazione di nuova vasca tricamerale in cemento, compreso scavo, fondazione, posa degli elementi prefabbricati, nolo automezzi idonei per la loro movimentazione, nuovi allacci, rinfiango in cemento, rinterro e ripristino del piano di campagna;
- Verifica dell'integrità e del corretto funzionamento degli esistenti pozzetti degrassatori;
- Fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti degrassatori e realizzazione nuovi pozzetti d'ispezione;
- Movimentazione nell'ambito del cantiere del quantitativo di terra scavata e successivo smaltimento in discarica;
- Rinterro delle opere e ripristino del piano di campagna.

Tale perizia è stata approvata con Delibera del Direttore Generale num 1345 del 20/11/2020.

Per lavori e lavorazioni non contemplate nel prezzario adottato sono stati inoltre convenuti nuovi prezzi mediante il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi N. 1 del 09/11/2020;

Somme autorizzate

Sulla scorta della Perizia Giustificativa prot. 53002 del 03/07/2020, della Perizia Integrativa prot. 88904 del 02/11/2020 e delle relative Stime dei Lavori, l'importo complessivo autorizzato ammonta a € 191.000,00+IVA di cui € 13.093,15+IVA per oneri della sicurezza.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati contestualmente con il Verbale di Somma Urgenza in data 01/07/2020, senza riserve da parte dell'affidatario.

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Il termine per l'esecuzione dei lavori era inizialmente previsto per il 17/07/2020 salvo cause impreviste ed imprevedibili.

Successivamente, a fronte di quanto emerso ed indicato nella Perizia Integrativa, è stato spostato al 30/11/2020 salvo condizioni meteo avverse.

Infine, a causa delle condizioni meteo avverse, è stato spostato un'ultima volta ai primi mesi del 2021.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori non sono stati soggetti a sospensioni.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/03/2021.

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli Stati d'Avanzamento Lavori e dai Certificati di Pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 145.231,60+IVA a titolo di pagamenti in acconto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto Finale, così che risulta:

1) 1° certificato di pagamento in data 31/07/2020 € 19.620,74+IVA

2) 2° certificato di pagamento in data 17/11/2020 € 125.610,86+IVA

Totale Euro 145.231,60+IVA

Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di Euro 39.960,95+IVA

Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori: € 191.000,00+IVA

- Importo del Conto Finale dei lavori: € 185.192,55+IVA

Minore spesa: € 5.807,45+IVA

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva alcuna.

Andamento dei lavori

I lavori ai sono svolti regolarmente tuttavia, durante l'esecuzione degli stessi, si sono resi necessari ulteriori lavori imprevisti ed imprevedibili che hanno richiesto molto più tempo rispetto a quello previsto inizialmente inoltre, nel periodo autunnale/invernale, piogge straordinarie hanno rallentato drasticamente i lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 02 del mese di marzo dell'anno 2021, avendo esaminato i documenti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto geom. Francesco Boldrini, assistente tecnico della SOC Manutenzione Immobili e gestione investimenti Prato dell'Azienda USL Toscana Centro – ambito pratese, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori ed ha proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: lavori di ripristino del sistema di scarico fognario della RSA di Cicignano, posta in Montemurlo (PO).

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, è stato riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Francesco Boldrini, assistente tecnico della SOC Manutenzione Immobili e gestione investimenti Prato dell'Azienda USL Toscana Centro – ambito pratese, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta affidataria EDIL D.G.M. srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente a quanto affidato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti correttamente e con i materiali prescritti;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in € 185.192,55 +IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 5.807,45;
- la ditta affidataria risulta in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali come risulta dal DURC del 14/02/2021.

CERTIFICA

che i lavori di ripristino del sistema di scarico fognario della RSA di Cicignano, posta in Montemurlo (PO), affidati in Somma Urgenza alla ditta EDIL D.G.M. con sede in via Petrarca 60/66 Calenzano (FI), P.IVA 04202250488

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e
LIQUIDA

Il credito dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto confermato del Conto Finale Euro 185.192,55+IVA
2. B) Detrazioni:

1) Per esecuzioni d'ufficio:	Euro 0,00
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	Euro 0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi:	Euro 0,00
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali (solo nel caso che non risultino effettuati dall'Appaltatore):	Euro 0,00
5) Per somme in acconto già erogate:	Euro 145.231,60+IVA

Sommano per detrazioni: Euro 145.231,60+IVA


Resta a credito dell'Impresa Euro 39.960,95+IVA
(diconsi Euro trentanovemilanovecentosessanta/95+IVA)

che possono essere corrisposte all'Impresa EDIL D.G.M. srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Il presente atto è costituito da n. 4 pagine, redatto in unico esemplare e sottoscritto in forma olografa o digitale.


Prato, li 15/03/2021

Azienda USL Toscana Centro
Geom. Francesco Boldrini



EDIL DGM srl
Sig. Mario Di Blasio _____

Visto del Responsabile Unico del Procedimento
Direttore
SOC Manutenzione immobili e gestioni investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi _____

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale
Certificato Regolare Esecuzione.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 29/03/2021 13:17:58 (UTC Time) (stato di revoca non verificato)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MARIO DI BLASIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	TINIT-DBLMRA51A3181041