

ALLEGATO A

Al Direttore SOC Manutenzione
Immobili e Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi

Prato, 17/06/2021

OGGETTO: Contratto di appalto relativo ai lavori di “realizzazione della camera calda di medicina nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato” - RELAZIONE SULLA SECONDA PROROGA

Vista la prima proroga concessa, con fine dei lavori fissata per il 13/06/2021;
vista la richiesta di un’ulteriore proroga pervenuta dall’impresa in data 07/06/2021;
tenuto conto delle argomentazioni sostenute dal Rappresentante Legale e Direttore tecnico di cantiere dell’impresa nella riunione avvenuta in data 10/06/2021;
sentito il Direttore del reparto di Medicina Nucleare;
si concede una ulteriore proroga, senza alcun onere per entrambe le parti, per i ritardi subiti nella consegna dei quadri elettrici.

Si stabilisce la fine dei lavori il 10/07/2021, alle seguenti condizioni:

- per il 18/06/2021 siano ultimate tutte le lavorazioni previste all’interno degli ambienti, affinché sia possibile una loro riconsegna, riducendo così l’area di cantiere alla sola area esterna e permettendo così l’allestimento della mobilia
- per il 18/06/2021 deve essere prodotta una dichiarazione di corretta posa di tutti gli elementi posati (pareti, controsoffitti, etc..) che certifichi la sicurezza dei locali riconsegnati
- per il 22/06/2021 l’impianto elettrico e di trasmissione dati dovrà essere funzionante, verificato e corredato di dichiarazione di conformità negli ambienti interni, affinché sia possibile l’allestimento delle attrezzature da laboratorio

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Niccolò Bellandi

Documento sottoscritto con firma olografa in data 17/06/2021 e conservato agli atti della SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato

Azienda USL Toscana centro

