



REGIONE TOSCANA

Settore ricerca e investimenti in ambito sanitario

SCHEDA DATI
mod. SD-fin

1. Dati generali

Azienda: USL TOSCANA CENTRO	Intervento: Riorganizzazione funz.le e adeg.to P.O. Santa Maria Nuova
Indirizzo: Piazza Santa Maria Nuova 1	Comune: Firenze
Codice NSIS: 090.090110.U.022.01	CUP : E13B09000220005
Direttore Generale: Dott. Paolo Morello	Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Meucci

Finanziamento:	Stato:	€ 14.460.793,18	Risorse Aziendali		
	Regione:		Euro	Tipologia risorsa	Estremi Provvedimento
	Azienda:	€ 9.709.389,70	€ 1.213.673,71	Mutuo	DDG 425/2000
	Altro:		€ 8.495.715,99	Alienazioni	DDG 425/2000
	Totale finanziamento:	€ 24.170.182,88		Bilancio	

2. Dati appalto

Figure professionali coinvolte:

Progettista: Arch. M. Mannucci, P. Cerchiarini, G. Gheri, I. Lanini - Ing. G. Bilello - Ing. A. Nesi - Arch. R. Lapi - Ing. L. Sani - Ing. M. Della Tommasina	Coord. sicurezza in fase di progettazione: Ing. Piero Camici
Direttore dei lavori: Arch. Roberto Lapi	Coord. sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Piero Camici, Arch. R. Lapi
Collaudatore o commissione di collaudo: Avv. P. Narese - Ing. G. Martarelli - Ing. G. Fianchisti - Ing. E. Tesi	

	DATA		DATA		DATA
1 - Validazione Progetto	18/02/2000	2 - Gara	31/07/2000	3 - Aggiudicazione	31/01/2002
4 - Consegna lavori	20/05/2002	5 - Fine lavori	01/02/2018	6 - Attivazione	01/02/2018

3. Quadro economico finale

		TOTALE	STATO Art. 20	REGIONE	AZIENDA	STATO Art. 71
A	Opere	€ 44.856.392,46	€ 12.258.587,15	€ 384.307,05	€ 21.348.309,01	€ 10.865.189,25
	Lavori edili					
	Impianti					
	Oneri sicurezza (Dlgs 81/08 e ss.mm.ii.)					
B	Arredi e attrezzature	€ 55.879,58	€ 55.879,58			
	Arredi					
	Attrezzature					
	Sistemi informatici					
C	Spese tecniche	€ 5.089.837,82	€ 813.057,85	€ 31.839,38	€ 4.244.940,59	
	Progettazioni					
	Dir. lavori e coord. sicurezza esec.					
	Collaudi					
	Fondo art 113 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.					
D	Oneri	€ 5.552.582,60	€ 1.333.268,60	€ 15.203,88	€ 4.204.110,12	
	IVA su lavori					
	IVA su impianti					
	IVA su arredi e attrezzature					
	IVA su spese tecniche					
	Contributi previdenziali obbligatori					
E	Altro	€ 2.741.463,72			€ 2.741.463,72	
	Spese di pubblicazione					
	Imprevisti					
	TOTALE INTERVENTO	€ 58.296.156,18	€ 14.460.793,18	€ 431.350,31	€ 32.538.823,44	€ 10.865.189,25

Verifica finanziamento statale < 95%

Finanziamento totale:	€ 58.296.156,18
-----------------------	-----------------

Percentuale %		
Finanziamento Stato Art.20:	€ 14.460.793,18	24,81%

Altro finanziamento:	€ 43.835.363,00
----------------------	-----------------

Ribasso d'asta e fondo di accantonamento

Percentuale ribasso d'asta:	30,49%
-----------------------------	--------

Totale intervento ammesso La finanziamento:	€ 24.170.182,87
--	-----------------

Totale intervento aggiudicato:	€ 18.239.767,75
--------------------------------	-----------------

Fondo di accantonamento iniziale :	€ 5.930.415,12
------------------------------------	----------------

4. Quadro economico comparativo finale

		Ammissione a finanziamento
A	Opere	€ 20.157.312,77
B	Arredi e attrezzature	€ 542.279,74
C	Spese tecniche	€ 797.669,37
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 2.232.683,80
E	Altro	€ 440.237,19
TOTALE INTERVENTO		€ 24.170.182,87

	Quadro economico dopo aggiudicazione	Quadro economico finale	Variazioni (+/-)
	€ 14.226.897,65	€ 44.856.392,46	-€ 24.699.079,69
	€ 542.279,74	€ 55.879,58	€ 486.400,16
	€ 797.669,37	€ 5.089.837,82	-€ 4.292.168,45
	€ 1.639.642,28	€ 5.552.582,60	-€ 3.319.898,80
	€ 1.033.278,71	€ 2.741.463,72	-€ 2.301.226,53
	€ 18.239.767,75	€ 58.296.156,18	-€ 34.125.973,31

Fondo di accantonamento

€ 5.930.415,12		
----------------	--	--

Residuo

-€ 34.125.973,31

Finanziamenti aziendali, regionali e statali Art.71 in corso d'opera
--

€ 34.125.973,31

Residuo finale

€ 0,00

Data

Il Responsabile del Procedimento
