

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

| | |
|------------------------------|---|
| Numero della delibera | |
| Data della delibera | |
| Oggetto | Rapporti con Regione Toscana |
| Contenuto | Lavori di ristrutturazione e riqualificazione Presidio Ospedaliero di Santa Maria Nuova ex art. 20 Legge 67/88. Chiusura intervento e richiesta erogazione somme alla Regione Toscana |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO AREA TECNICA |
| Direttore Dipartimento | LAMI SERGIO |
| Struttura | SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE |
| Direttore della Struttura | MEUCCI LUCA a.i. |
| Responsabile del procedimento | MEUCCI LUCA |

| Conti Economici | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
| | | | |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|---------|--|
| Allegato | N° pag. | Oggetto |
| A | 1 | RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CHIUSURA INTERVENTO |
| B | 82 | DELIBERA APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO |
| C | 78 | STATO FINALE DEI LAVORI |
| D | 9 | CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE |
| E | 2 | SCHEDA DATI DEFINITIVA QE-MOD-FIN |
| F | 1 | QUADRO ECONOMICO FINALE E PER ENTE FINANZIATORE |
| G | 1 | QUADRO ECONOMICO FINALE ART. 20 |
| H | 1 | ELENCO FATTURE |
| I | 4 | NOTA REGIONE TOSCANA PROT. 75490 DEL 10/10/2022 |

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la Delibera D.G. n° 1909 del 09/12/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami fino al 31/05/2022, successivamente prorogato fino al 31/07/2022 con Delibera D.G. n° 609 del 31/05/2022, fino al 31/10/2022 con Delibera D.G. n° 874 del 29/07/2022 ed in ultimo fino al 31/12/2022 con Delibera D.G. n° 1231 del 27/10/2022;

Richiamate:

- per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16.06.2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;
- la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’Ingegnere Luca Meucci Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze;

Ricordato che il contratto relativo ai lavori in argomento rientra nell’applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e del suo regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

Premesso che :

- con delibera del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 27.06.1997 n. 2375, fu approvato il programma aziendale di investimenti sanitari ex art. 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", a completamento del relativo programma decennale secondo quanto disposto dal C.I.P.E. con deliberazione del 23.03.1997 ed in attuazione della nota della Regione Toscana Prot. 11/25316/1.5 del 16.06.1997;
- in tale programma era ricompreso l’intervento “Riorganizzazione ed adeguamento del Presidio Ospedaliero di S. Maria Nuova”;
- con delibera del Consiglio Regionale Toscano del 30.09.1997 n° 328, fu approvata la seconda fase del programma decennale di cui alla deliberazione DCRT n° 222/90 in materia di investimenti sanitari ex art. 20 Legge n° 67/1988, all’interno del quale era stata inserita la realizzazione dell’intervento in parola;
- con delibera del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 18.02.2000 n. 263 fu approvato il progetto esecutivo dell’intervento in questione per un costo complessivo pari ad euro 24.170.182,87.=, così finanziati:
 - per Euro 14.460.793,17.= a carico dello Stato
 - per Euro 9.709,389,70.= a carico dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze;
- con Deliberazione D.G. ex AUSL 10 Firenze del 18.02.2000 n. 262 fu affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Piero Camici di Firenze;
- con delibera del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 31.07.2000 n. 1197, ai fini della realizzazione del progetto, fu indetta la gara di appalto per un importo a base d’asta pari ad euro 20.000.000,00. Successivamente con Provvedimento del Direttore U.O. Nuove Opere n. 13 del 31.01.2002, la gara di appalto fu aggiudicata all’ATI formata dalle imprese Romagnoli S.p.A. (Capogruppo) – Eugenio Ciotola S.p.A. per un importo contrattuale pari ad euro 14.226.897,65 (contratto rep. n. 5719 del 23.08.2002) e la consegna dei lavori avvenne in data 21.06.2002;
- con delibera del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 03.10.2002 n. 773 fu affidato all’Ing. Giancarlo Fianchisti, l’incarico di Collaudo strutturale e tecnico-amministrativo in corso d’opera;
- con provvedimento del Direttore della S.C. Gestione del Personale del 15.07.2004 n. 6907, fu nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’Arch. Annibale Todaro;

- con delibera del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 03.08.2005 n. 484, integrata successivamente con delibera del D.G. del 01.12.2005. n. 781, fu approvato il progetto di variante n. 1 che comportava un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 9.041.730,30 elevando l'importo netto complessivo dei lavori ad euro 23.268.627,96. Per effetto di tale variante il costo globale dell'intervento diveniva pari ad € 32.596.906,17;
- con delibera del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 01.08.2005 n. 482, fu approvata la proposta di accordo bonario ex art. 39/bis L. 109/94, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, previo recepimento delle Relazioni Riservate del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, che riconosceva euro 850.000,00 all'impresa aggiudicataria, a fronte di notevoli maggiori pretese avanzate, somma finanziata a valere sul Bilancio di Esercizio - Fondo Aziendale Accordi Bonari;
 - con deliberazione del D. G. ex AUSL 10 Firenze del 03.08.2005 n. 485, fu approvato un protocollo d'intesa tra l'Azienda e l'A.T.I. appaltatrice Pisa Costruttori S.p.a. – Eugenio Ciotola S.p.a., volto a risolvere le problematiche pregresse ed a definire la pacifica prosecuzione dei lavori fino al loro compimento: tale protocollo prendeva come base di accordo la perizia di variante approvata con la citata deliberazione n. 484/2005 e veniva sottoscritto in data 04.08.2005;
 - con deliberazione del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 20.10.2005 n. 660 in esito alla gara di appalto mediante licitazione privata indetta con deliberazione del D.G. n. 486 del 03.08.2005, l'incarico del servizio di Direzione Lavori fu affidato al Raggruppamento Temporaneo formato dallo Studio Arch. Associati Lapi — Scandroglio di Milano e dallo Studio A & I Progetti S.r.l. di Firenze.
 - con deliberazione D.G. ex AUSL 10 Firenze del 14.03.2007 n. 177 fu nominata la commissione di collaudo in corso d'opera, composta dai professionisti di seguito indicati e approvati i relativi disciplinari:
 - Ing. G. Fianchisti: Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudatore delle strutture;
 - Ing. G. Martarelli: Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudatore funzionale impianti elettrici e meccanici;
 - Avv. Piero Narese: Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo;
 - con Provvedimento n. 1 del 10.05.2007 il Direttore del Dipartimento Area Tecnica prendeva atto della modifica della ragione sociale dell'Impresa Romagnoli S.p.A. in Pisa Costruzioni s.p.a.;
 - con deliberazione D.G. ex AUSL 10 Firenze del 14.06.2007 n. 446 si dette atto che l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 32.596.906,97 e assestato dopo la perizia di variante n. 1 era così finanziato:
 - per Euro 14.460.793,18.= Finanziamento art. 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67/88
 - per Euro 13.534.202,13.= Cofinanziamento Aziendale di cui Euro 12.904.737,36 con cofinanziamento aziendale ex art. 71;
 - per Euro 4.601.911,67.= Finanziamento ex art. 71 L. 448/98- Finanziamento Statale;
 - si dette altresì atto che le quote di cofinanziamento degli Enti terzi rispetto all'Azienda Sanitaria di Firenze (Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze) venivano annullate, portando il cofinanziamento Aziendale da Euro 8.500.880,56.= ad Euro 12.904.737,36;
 - con deliberazione del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 27.06.2007 n. 488 l'Ing. Fabio Tittarelli fu nominato Responsabile del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Annibale Todaro con decorrenza dal 2 Luglio 2007.
 - con deliberazione del D.G. n. 542 del 10.07.2007, furono approvati:
 - gli elaborati tecnico-progettuali di dettaglio necessari ai fini della cantierabilità dell'intera opera;
 - il nuovo Quadro Economico assestato, dal quale risultava un importo complessivo dei lavori previsti complessivamente a Euro 27.394.487,97, con un incremento di Euro 13.872.553,99, oltre agli oneri per la sicurezza;
 - il nuovo cronoprogramma dei lavori;
 - con delibera D.G. ex AUSL 10 Firenze del 28.11.2008 n. 987 l'Azienda prese atto del recesso della società mandataria Pisa Costruzioni s.p.a dal contratto di appalto e che l'esecuzione dei lavori sarebbe stata svolta dall'impresa Eugenio Ciotola S.p.A. per l'importo contrattuale residuo non eseguito né

- contabilizzato alla data del citato atto, agli stessi patti e condizioni del contratto ridotto.(atto aggiuntivo al contratto principale 5719/2002);
- con delibera del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 17.09.2009 n. 671, veniva approvata la Perizia di variante n. 2 portando l'importo contrattuale, comprensivo degli approntamenti ed oneri della sicurezza, ad Euro 36.096.942,47 e conseguentemente l'ammontare complessivo del quadro economico dell'intervento risultava di Euro 48.647.322,95.
 - a seguito delle note del Soprintendente del Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze (Prot. 1.573 A/140 del 01.02.2010), con il quale si chiedeva di dar corso con la massima urgenza agli interventi di restauro e conservativi degli apparati pittorici, degli stemmi e dei manufatti della facciata principale e dei chiostri interni e del Soprintendente per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici di Firenze Arch. Alessandra Marino (Prot. 02274 del 09.02.2012), assistita dal responsabile del procedimento Arch. Vincenzo Vaccaro, che sottolineava l'urgenza di provvedere alla redazione di un attento progetto di restauro delle parti monumentali che presentavano un accentuato stato di degrado e di inviarne copia alle singole Soprintendenze interessate, definendo le tempistiche di intervento, l'Azienda ha avviato la redazione di uno studio di fattibilità;
 - con deliberazione del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 31.05.2010 n. 404, avente per oggetto la "Riqualificazione e adeguamento funzionale del P.O. Santa Maria Nuova - Stralcio intervento per recupero e restauro conservativo e degli apparati decorativi, ristrutturazione ed adeguamenti accessibilità – approvazione linee guida programmatiche" veniva approvato lo studio di fattibilità di cui sopra;
 - con deliberazione del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 12.08.2011 n. 560 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva n. 3, comprendente le opere di restauro di cui allo studio di fattibilità approvato con Delibera D.G. n. 404/2010, per effetto della quale l'importo contrattuale, comprensivo degli approntamenti ed oneri della sicurezza, ammontava ad Euro 43.886.938,44 e l'ammontare complessivo del quadro economico dell'intervento risultava di Euro 58.296.156,17.
 - con l'approvazione della succitata deliberazione D.G. n. 560/2011, furono approvate le modifiche delle fonti di finanziamento atte a garantire la copertura economico-finanziaria del Quadro Economico dell'intervento che, a fronte dell'importo di Euro 58.296.156,17 risultavano così definite in ordine temporale:
 - - per Euro 14.460.793,18 Fondi a carico dello Stato (ex art. 20 L. 67/88)
 - - per Euro 13.534.202,13 Fondi a carico dell'Azienda USL 10 di Firenze
 - - per Euro 4.601.911,67 Fondi a carico dello Stato (ex art. 71 L. 67/88)
 - - per Euro 8.550.415,97 Fondi a carico dell'Azienda USL 10 di Firenze
 - - per Euro 7.500.000,00 Fondi a carico dell'Azienda USL 10 di Firenze
 - - per Euro 6.225.038,80 Fondi a carico dello Stato (ex art. 71 L. 67/88)
 - - per Euro 3.423.794,42 Fondi a carico dell'Azienda USL 10 di Firenze (mutuo)
 - TOTALE € 58.296.156,17.=
 - con deliberazione del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 15.11.2011 n. 757, fu approvato un verbale di impegno sottoscritto tra la Regione Toscana e ASL 10 di Firenze relativo al P.I. 2011-2013 e la conseguente rimodulazione delle varie fonti di finanziamento, pertanto il progetto di Santa Maria Nuova risultava così finanziato:
 - - Fondi a carico dello Stato (ex art. 20 L. 67/88) € 14.460.793,18.=
 - - Fondi a carico dello Stato (ex art. 71 L. 67/88) € 10.865.189,25.=
 - - Fondi a carico della Regione Toscana DGRT 802/08 € 2.934.030,13.=
 - - Fondi a carico della Regione Toscana DGRT 1051/11 € 2.153.885,35.=
 - - Fondi a carico dell'Azienda USL 10 di Firenze € 27.882.258,26.=
 - TOTALE € 58.296.156,17.=
 - con deliberazione del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 30.09.2013 n. 756 l'Arch. Francesco Napolitano fu nominato Responsabile del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Fabio Tittarelli;
 - con Delibera del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 19.06.2014 n. 479 a seguito del decesso del Prof. Ing. G. Martarelli avvenuto in data 09.06.2014, l'incarico di ratifica delle attività di collaudo relative alle fasi 3b e 4 fu conferito all'Ing. P.A. Scarpino, dello Studio Martarelli;

- con deliberazione del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 03.12.2014 n. 1009 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva n. 4 per effetto della quale l'importo contrattuale ascendeva ad € 44.785.819,62 senza modificare l'ammontare complessivo del quadro economico dell'intervento che risultava, pertanto, di Euro 58.296.156,17;
- con deliberazione del D.G. ex AUSL 10 Firenze del 09.03.2015 n. 265, l'Ing. F. Tinti, dipendente dell'Azienda, fu nominato Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudatore funzionale impianti elettrici e meccanici con decorrenza dal 26.02.2015, in luogo dell'Ing. G. Martarelli. In data 01.07.2015 l'Ing. F. Tinti venne assunto presso altra Azienda, pertanto, con deliberazione D.G. n. 453 del 31.03.2016 fu sostituito dall'ing. E. Tesi, in servizio presso l'AUSL T.C.;
- con Delibera del Commissario della Azienda USL 10 di Firenze del 13.08.2015 n. 61, fu approvata una perizia di variata distribuzione di spesa, che lasciava invariato l'importo netto complessivo dell'appalto a netti Euro 44.785.819,62.= (oltre IVA 10%), di cui Euro 3.820.299,12 per oneri della sicurezza, e che comportava una protrazione del periodo contrattuale di 60 giorni che portava la scadenza dell'ultimazione al 19.01.2017;
- con verbale di ripresa dei lavori del 06.06.2016 (prot. 507DL_171A) fu determinata al giorno 07.07.2017 la data contrattuale di fine lavori;
- con delibera del D.G. del 06.07.2017 n. 1018, a seguito delle riserve apposte sui documenti contabili dall'impresa esecutrice, (n.1 del 06.07.2015; n.2 del 20.07.2016 e n.3 del 16.01.2017), ritenuto opportuno avviare il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06, fu nominata una commissione per l'esame delle citate riserve, con potere di assumere decisioni vincolanti. Con successiva delibera del D.G. del 20.09.2018 n. 1378, fu approvato un atto transattivo a chiusura di tutte le pretese avanzate dall'impresa nonché a tacitazione di ogni istanza presente e futura attinente all'intero appalto;
- con nota del Responsabile del Procedimento prot. 109366 del 03.08.2017 fu concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori con termine degli stessi al 01.02.2018;
- con verbale di ultimazione dei lavori del 01.02.2018 i lavori di riqualificazione del Presidio furono dichiarati conclusi, concedendo ulteriori sessanta giorni per opere di completamento;
- con Determina Dirigenziale del 16.10.2018 n. 1743 fu approvata una perizia di assestamento finale dell'appalto in argomento ed approvato il Q.E. assestato che evidenziava un costo globale di € 58.296.156,18 finanziato come segue:
 - Euro 14.460.793,18 = Fondi a carico dello Stato (ex art. 20 L. 67/88)
 - Euro 10.865.189,25 = Fondi a carico dello Stato (ex art. 71 L. 67/88);
 - Euro 431.350,31 = Fondi a carico della Regione Toscana (ex DGRT 1051/11);
 - Euro 32.538.823,44.= Mutuo a carico dell'Azienda USL Toscana Centro .
- con determinazione dirigenziale del 23.10.2019 n. 2158 fu affidato l'incarico per supporto al collaudo tecnico degli impianti ai fini dell'esecuzione delle prove tecniche e funzionali allo Studio Tecnico Associato G.M. Engineering con sede in piazza Leopoldo 12 in Firenze per un importo di Euro 19.079,95 oltre oneri previdenziali per Euro 906,30 e IVA di legge per Euro 4.396,98, per un totale di Euro 24.383,23.

Accertato che:

- in data 18.07.2019 il Direttore dei Lavori ha redatto il Conto finale dei lavori e la relazione sul conto finale (Allegato "C" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- in data 17.10.2019 il Responsabile del Procedimento ha redatto la propria relazione riservata sul Conto finale dei lavori;
- con delibera D.G. n. 350 dell'11.03.2021, è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo (Allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto)

Visto ancora lo Stato Finale dei Lavori (Allegato "C")

Preso atto che le opere suddette sono state eseguite regolarmente ed entro i termini previsti;

Dato atto della coerenza dell'intervento al "Programma decennale di investimento nel settore socio-sanitario" di cui alla D.C.R. 222/90, alla D.C.R. 328/97, alla D.C.R. 22/2005 e alla D.C.R. 53/2008, e all'attuale programmazione sanitaria;

Visti:

- la relazione conclusiva sulla completa esecuzione dell'intervento a firma del Responsabile del procedimento Ing. Luca Meucci (Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- il certificato di collaudo contenuto quale allegato della delibera del Direttore Generale n. 350 dell'11.03.2021 (allegato "B");
- lo Stato Finale dei Lavori (allegato "C")
- il Certificato di regolare fornitura arredi e attrezzature (Allegato "D" parte integrante e sostanziale del presente atto)
- la Scheda dati definitiva dell'intervento in oggetto (Mod. SD-fin) (Allegato "E" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- il quadro economico finale dell'intervento per Ente finanziatore (Allegato "F" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- il Quadro Economico finale art. 20 (Allegato "G" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- l'elenco delle fatture con riepilogo per richiesta erogazione a saldo (Allegato "H" parte integrante e sostanziale del presente atto);
- la nota della Regione Toscana – Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale prot. 75490 del 20/10/2022 (Allegato "I" parte integrante e sostanziale del presente atto) con la quale si indicava tassativamente la data del 30/11/2022 per la rendicontazione delle spese sostenute pena l'inesigibilità di dette somme;

Dato atto che l'importo assegnato dallo Stato ai sensi della L. 67/88 e pari ad Euro 14.460.793,18 per l'intervento in parola è stato erogato per Euro 14.071.363,86 e che restano da richiedere Euro 389.429,32, la cui richiesta di erogazione sarà oggetto di successivo e separato atto del Dirigente;

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Ing. Sergio Lami che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore ad Interim della Struttura S.O.S Gestione Investimenti Ospedali Firenze, Ing. Luca Meucci;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante l'urgenza di provvedere alla chiusura dell'intervento presso gli uffici Regionali nei tempi richiesti dai medesimi uffici, e procedere alla richiesta di rimborso delle somme anticipate dall'Azienda;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate :

1. di approvare la seguente documentazione a chiusura dell'intervento in oggetto:
 - la relazione conclusiva sulla completa esecuzione dell'intervento a firma del Responsabile del procedimento Ing. Luca Meucci (allegato "A");

- il certificato di collaudo già allegato della delibera del Direttore Generale n. 350/2021 citata (allegato “B”);
 - lo Stato Finale dei Lavori (Allegato “C”);
 - il Certificato di regolare fornitura arredi e attrezzature (Allegato “D”)
 - la Scheda dati definitiva dell'intervento in oggetto (QE Mod. fin) (Allegato “E”);
 - il quadro economico finale per Enti finanziatori dell'intervento (Allegato “F”);
 - il quadro economico finale dell'intervento art. 20 (Allegato “G”);
 - l'elenco delle fatture con riepilogo per richiesta erogazione a saldo (Allegato “H”)
2. di autorizzare il Responsabile del procedimento a richiedere alla Regione Toscana, con propria determinazione, l'erogazione della somma pari ad Euro 389.429,32, quale residuo a fronte dell'importo di € 14.071.363,86 già erogato dallo Stato, ai sensi della L. 67/88;
 3. di dichiarare, per motivi di urgenza, a seguito della nota della Regione Toscana – Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale prot. 75490 del 20/10/2022 (Allegato “I”), , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R.T. n. 40/05 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere alla chiusura dell'intervento presso gli uffici Regionali nei tempi richiesti dai medesimi uffici e procedere alla richiesta di rimborso delle somme anticipate dall'Azienda;
 4. di trasmettere a cura del Responsabile del Procedimento il presente atto alla Regione Toscana – settore Ricerca e Investimenti in ambito Sanitario;
 5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' art. 3 ter. D.Lgs. 502/92, art. introdotto dal D.Lgs. 229/99, e l' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
 6. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Toscana;
 7. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
 8. di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

II DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

II DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)