

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Lavori edili ed impiantistici per l'installazione di un tomografo computerizzato presso il P.O. Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli – Firenze. Approvazione variante ex art. 106, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 CUP: D38I21000780005 CIG: 9822853AB8

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore del Dipartimento</b>	LAMI SERGIO
<b>Struttura</b>	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
<b>Direttore della Struttura</b>	MARSICANO SILVIO -
<b>Responsabile del procedimento</b>	MARSICANO SILVIO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
92.410,68	Fabbricati Indisponibili	1A02020201	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	11	Relazione Responsabile del procedimento
B	1	Quadro economico

<b>Tipologia di pubblicazione</b>	Integrale      Parziale
-----------------------------------	-------------------------

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n. 1481 del 16.12.2022 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica decorrenza dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

**Richiamata** la delibera n. 1348 del 26/09/2019, recante *“Modifica delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (.)’ e delibera n. 885/2017 Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica...”*;

**Richiamate** la delibera n. 1481 del 16.12.2022 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica decorrenza dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

**Vista** la Delibera D.G. n. 1363 del 24.11.2022 con la quale, a decorrere dal 01.12.2022 è stato conferito all’arch. Silvio Marsicano l’incarico di durata quinquennale di Direzione della SOS Gestione Investimenti Ospedali zona Firenze;

### **Richiamato**

- il D.Lgs. n. 50/2016 *“Codice dei contratti pubblici”* in vigore al momento dell’avvio della procedura di affidamento dei Lavori edili ed impiantistici per l’installazione di un tomografo computerizzato (Tac) presso il P.O. Santa Maria Annunziata, che per il principio del *tempus regit actum* costituisce il quadro normativo applicabile alle procedure ad esse collegate;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D. Lgs. n. 50/2016;
- la Linee Guida ANAC previste dal medesimo D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la Linea Guida n. 3 recante *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*;

### **Premesso che:**

- con Determina Dirigenziale n. 1694 del 18.07. 2023, i *“Lavori edili ed impiantistici per l’installazione di un tomografo computerizzato (Tac) presso il P.O. Santa Maria Annunziata”* sono stati affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell’IMPRESA C.B.F. EDILIMPIANTI di Fibbi Fabio & C. Snc, F/P.Iva 03036170482 con sede in Località Piani della Rugginosa Zona Industriale, 230 - 50066 Piani della Rugginosa Reggello (FI), per un importo di contratto pari ad € 325.107,12 (di cui € 319.640,57 per i lavori ed € 5.466,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva (contratto rep. 899 del 13.09.2023);

i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 25.09.2023 mentre la consegna definitiva è avvenuta in data 26.10.2023;

**“documento firmato digitalmente”**

**Vista** relazione del Responsabile del procedimento, Arch. Silvio Marsicano del 29.03.2024 allegato **di lettera A)** nella quale si evidenzia che durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata l'esigenza di eseguire alcune modifiche nelle lavorazioni, ascrivibili alle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e c) che non alterano la natura del contratto non comportando variazioni sostanziali dell'opera e non erano valutabili in sede progettuale in quanto il progetto dei sistemi di centraggio è stato consegnato a lavori iniziati.

**Vista**, pertanto la perizia di variante costituita dagli elaborati di seguito riepilogati, conservati agli atti di ufficio:

1. Computo estimativo variante 1
2. Elenco prezzi variante 1
3. Analisi prezzi variante 1
4. Quadro comparativo di confronto tra la perizia di progetto e quella di variante 1
5. Verbale di concordamento nuovi prezzi
6. Atto di sottomissione
7. Elaborati grafici

**Rilevato che** la perizia di variante in approvazione, comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto per un importo complessivo di € 75.746,46 (al netto del ribasso d'asta) di cui € 64.768,51 per lavori ed € 10.977,94 per oneri della sicurezza, al netto dell'Iva al 22%, per effetto del quale, l'importo netto complessivo dei lavori da € 325.107,12 risulta aumentato ad € 400.853,58 di cui € 384.409,09 per lavori ed € 16.444,49 per oneri della sicurezza, oltre Iva 22%, trovando idonea copertura all'interno del Quadro economico complessivo dell'intervento che attesta un costo globale invariato dell'investimento pari ad € 550.000,00;

**Considerato**, inoltre che:

1. l'incremento di spesa della presente variante e modifica contrattuale corrisponde al 22,30% dell'importo contrattuale nel rispetto, pertanto, del limite del 50 per cento disposto dal comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
2. il responsabile del procedimento, ritenuta la presente modifica contrattuale rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, ne attesta la legittimità;
3. la modifica al contratto non è da considerarsi sostanziale ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
4. le lavorazioni variate non hanno richiesto l'inserimento di nuove categorie e afferiscono a quelle contrattuali, con le modifiche specificate nella Relazione del RUP;
5. per l'esecuzione dei lavori previsti nella variante si è resa necessaria la redazione di nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice, contenuti nel verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'Impresa;
6. per effetto della variante in approvazione sarà concessa all'appaltatore una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi;

**Visto** lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, conservato agli atti della struttura proponente il presente atto, già sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori, con il quale l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, sottoscrivendo, in segno di accettazione, anche tutti gli elaborati che compongono la proposta di modifica al contratto e nel quale sono contenuti i nuovi prezzi redatti in contraddittorio tra il D. L. e l'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei lavori previsti nella variante;

**“documento firmato digitalmente”**

**Dato atto che** il QE dell'intervento di importo pari ad € 550.000,00 **allegato B)**, assestato per effetto della variante in approvazione, è finanziato nel P.I. 2024-2026 approvato con Delibera DG n. 326 del 22.03.2023 riga 50 id a220 conto patrimoniale 1A02020201;

**Dato atto** che per motivi legati al carico di lavoro dell'ing. Giulia Innocenti a partire dalla data di approvazione della variante in oggetto, in sostituzione di questa si nomina l'arch. Dafne Fontani come Direttore operativo delle Opere edili;

#### **Ritenuto, pertanto**

- di prendere atto ed approvare la perizia di variante al contratto di appalto inerente i Lavori edili ed impiantistici per l'installazione di un tomografo computerizzato (Tac) presso il P.O. Santa Maria Annunziata per un importo complessivo di € 75.746,46 (al netto del ribasso d'asta) di cui € 64.768,51 per lavori ed € 10.977,94 per oneri della sicurezza, al netto dell'Iva al 22%, per effetto del quale, l'importo netto complessivo dei lavori da € 325.107,12 risulta aumentato ad € 400.853,58 di cui € 384.409,09 per lavori ed € 16.444,49 per oneri della sicurezza, oltre Iva 22%;

**Rilevato che**, superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario, è, necessario sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto principali mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 36, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il cui schema è conservato agli atti della struttura proponente il presente atto;

**Dato atto** che l'Arch. Silvio Marsicano in qualità di Direttore della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente stante anche l'istruttoria dallo stesso effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

**Considerato che** è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto tenuto conto che l'installazione della TAC interessata dai lavori in argomento è collegata direttamente all'acquisizione di un'altra TAC per il P.O. SMA prevista nel PNRR – Investimento 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedale, che potrà essere installata subordinatamente all'avvio dell'attività clinica della citata TAC oggetto dei lavori in variante;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la perizia di variante in corso d'opera riguardante i Lavori edili ed impiantistici per l'installazione di un tomografo computerizzato (Tac) presso il P.O. Santa Maria Annunziata, costituita dai seguenti elaborati conservati agli atti di ufficio:

- Computo estimativo variante 1
- Elenco prezzi variante 1
- Analisi prezzi variante 1
- Quadro comparativo di confronto tra la perizia di progetto e quella di variante 1
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione
- Elaborati grafici

**“documento firmato digitalmente”**

- 2) di dare atto che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto per un importo complessivo di € 75.746,46 (al netto del ribasso d'asta) di cui € 64.768,51 per lavori ed € 10.977,94 per oneri della sicurezza, al netto dell'Iva al 22%, per effetto del quale, l'importo netto complessivo dei lavori da € 325.107,12 risulta aumentato ad € 400.853,58 di cui € 384.409,09 per lavori ed € 16.444,49 per oneri della sicurezza, oltre Iva 22%, trovando idonea copertura all'interno del Quadro economico complessivo dell'intervento che attesta un costo globale invariato dell'investimento pari ad € 550.000,00;
- 3) di concedere all'appaltatore una proroga al termine per la realizzazione dell'opera di 30 giorni naturali e consecutivi;
- 4) di nominare l'arch. Dafne Fontani direttore operativo delle opere edili in sostituzione dell'ing. Giulia Innocenti;
- 5) di dare atto che il QE dell'intervento di importo pari ad € 550.000,00 **allegato B**), assestato per effetto della variante in approvazione, è finanziato nel P.I. 2024-2026 approvato con Delibera DG n. 326 del 22.03.2023 riga 50 id a220 conto patrimoniale 1A02020201;
- 6) di dare atto che superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario, è necessario sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto principale mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 36, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il cui schema è conservato agli atti della struttura proponente il presente atto;
- 7) di comunicare, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente proposta di variante e di modifica del contratto, entro 30 giorni dalla sua approvazione, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana tramite il sistema informatizzato SITAT SA;
- 8) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione: bandi di gare e contratti, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana
- 9) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.
- 10) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore  
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze  
(Arch. Silvio Marsicano)