



RIF DAT: ...\_...\_....

Azienda USL Toscana centro

**PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA  
(ART. 2 D.L. 34/2020 CONVERTITO CON LA L. 77/2020)**



## **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

# **SECONDA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI**

Empoli, 07/11/2024

Rev. 4

## 1.

## PREMESSA

In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge, n. 34 “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77

In particolare, l’articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 ha disposto un riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di Riorganizzazione predisposti dalle Regioni, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, in considerazione dell'aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, mediante:

- l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica;
- il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi;

La Regione Toscana, con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34” ha approvato, il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, di cui all’art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell’ambito del quale l’Azienda USL Toscana Centro ha proposto un piano di interventi su Terapie Intensive, Subintensive e DEA, successivamente approvato dal Ministero della Salute con decreto del 15/07/2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673;

Con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “Integrazione della DGR n.741/2020 - approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020” la Regione ha approvato i fabbisogni di risorse necessari per la realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, integrando il Piano approvato con la DGR n. 741/2020;

Il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020 ha preso atto della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393/2020 avanti indicata (di seguito “Piano”);

In data 08/06/2021 con Decreto n. 9749 la Regione Toscana ha aggiornato le casistiche per l’applicazione dei principi contabili delle aziende e negli enti del Servizio Sanitario Regionale. Tale applicazione è stata necessaria per poter iscrivere il credito nel Bilancio delle Aziende Sanitarie corrispondente ai contributi di cui alla DGRT n. 1393 del 09/11/2020, e quindi per permettere alle medesime l’emissione degli ordini ai fornitori nei limiti degli importi di cui alla DGRT n. 1393 del 09/11/2020.

Con D.G.R.T. n. 335 del 21/03/2022 ad oggetto “piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art.2 del DL 19 maggio 2020 n.34. Presa d’atto approvazione rimodulazione ex DGR n.1183/2020 e sintesi proposta rimodulazione AOU Pisana, Azienda USL Toscana Nord Ovest, AUO Meyer e Azienda USL Toscana Centro” la Regione ha approvato le modifiche apportate al piano dalle AOU Careggi e AOU Senese e adottato le proposte di rimodulazione dello stesso da parte delle Aziende UO Pisana,

USL TNO, UO Meyer e USL TC, aggiornando /superando le DGRT n.1183/2021, n. 94/2022 e n. 149/2022;

A causa dell'evoluzione della programmazione sanitaria nell'Azienda USL Toscana centro, per rispondere in modo appropriato alle esigenze di assistenza della popolazione, si rendere necessario rimodulare nuovamente il Piano ai sensi della lettera C del punto 6 del Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese.

La presente proposta riguarda la non esecuzione di alcuni interventi e l'utilizzo delle relative risorse per l'esecuzione di altri, risultati più onerosi rispetto alle previsioni originarie. Allo stesso tempo si evidenzia che tale rimodulazione non modifica il numero di posti letto approvati né richiede finanziamenti aggiuntivi.

Per ogni intervento, sono ovviamente fatte salve le somme già spese per attrezzature e/o arredi che comunque sono a servizio dei presidi interessati.

L'azienda USL Toscana Centro (di seguito "USLTC") è territorialmente composta da quattro ambiti territoriali: Zona Firenze, Zona Prato, Zona Empoli e Zona Pistoia.

Nel presente documento verranno trattate esclusivamente le modifiche apportate rispetto alla rimodulazione approvata con la DGRT n. 335/2022, quindi per ognuna delle Zone sono esplicitate, per i diversi stabilimenti, le esigenze mutate e i risultati funzionali e economici che si intendono conseguire, unitamente ai tempi di realizzazione ed ai conseguenti riflessi finanziari.

Infine complessivamente per le quattro Zone di cui sopra, saranno riportate le tabelle 2 (indicate con All. "A" e "B") e 3 (indicate con All. "C" e "D") nello stato approvato (ex ante con DGRT 335/2022) e nello stato rimodulato in proposta (ex post).

Le risorse stanziati dal "DL Rilancio" e recepite nella DGRT n.1393/2020 rimangono invariate anche in questa rimodulazione, seppur articolate diversamente.

La tabella 4 (mezzi di trasporto) non viene allegata in quanto non oggetto di rimodulazione rispetto a quanto approvato con DGRT 335/2022.

La proposta di rimodulazione riguarda:

- Tab. 2:

- o Intervento TI-TOS\_1108 (Ospedale di Santa Maria Annunziata) – L'intervento non viene modificato ma vengono variati i tempi di sviluppo del procedimento ed anche gli importi del quadro economico;
- o Intervento TI-TOS\_Firenze\_1111 (Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio) – Non si rilevano mutamenti delle esigenze sanitarie ma vengono variati i tempi di sviluppo del procedimento ed anche gli importi del quadro economico.
- o Intervento TI\_TOS\_Borgo\_San Lorenzo\_1113 (Nuovo Ospedale del Mugello) - Viene conservata una piccola parte per i lavori e viene spostato il resto delle somme sia sulle attrezzature sia sugli altri interventi. Viene aggiornato anche il cronoprogramma dei tempi di realizzazione.
- o Intervento TI-TOS\_Pistoia\_1114 (Ospedale di S. Jacopo) - La proposta di rimodulazione non modifica l'intervento ma vengono aggiornati sia il quadro economico sia i tempi di sviluppo del procedimento;
- o Intervento TI-TOS\_Pistoia\_1115 (Ospedale di S. Jacopo) - La proposta di rimodulazione non modifica l'intervento ma vengono aggiornati sia il quadro economico sia i tempi di sviluppo del procedimento;

- o Intervento TI-TOS\_Pescia\_1116 (Ospedale SS. Cosma e Damiano) - La proposta di rimodulazione non modifica l'intervento ma vengono aggiornati sia il quadro economico sia tempi di sviluppo del procedimento;
- o Intervento TI-TOS\_Prato\_1117 (Ospedale di Santo Stefano) –Trattandosi di intervento sostanzialmente concluso, le economie sono state destinate agli altri interventi sulle TI/TSI.
- o Intervento TI-TOS\_Prato\_1118 (Ospedale di Santo Stefano) – Trattandosi di intervento sostanzialmente concluso, le economie sono state destinate agli altri interventi sulle TI/TSI.
- o Intervento TI-TOS\_Empoli\_1119 (Ospedale San Giuseppe) – La proposta di rimodulazione non modifica l'intervento. A seguito dell'approvazione della progettazione si è reso necessario aggiornare sia il quadro economico sia tempi di sviluppo del procedimento.

- Tab. 3

- o Intervento PS-TOS\_Pescia\_1140 (Ospedale SS. Cosma e Damiano) – Per l'intervento poiché l'aspetto dei lavori relativi alla separazione dei percorsi è già stato risolto anche con modifiche di tipo organizzativo messe in campo dall'Azienda, si propone di spostare all'interno dello stesso intervento, la somma prevista per i lavori alle attrezzature elettromedicali. Vengono aggiornati sia il quadro economico sia tempi di sviluppo del procedimento.
- o Intervento PS\_TOS\_Borgo San Lorenzo\_1141 (Nuovo Ospedale del Mugello) - Non si rilevano mutamenti delle esigenze sanitarie ma si rende necessario un bilanciamento del costo dell'intervento. Vengono aggiornati sia il quadro economico sia tempi di sviluppo del procedimento.
- o Intervento PS\_TOS\_FI\_1142 (Ospedale di Santa Maria Nuova) – Per questo intervento si è deciso di trasferire quota parte delle risorse alle attrezzature e ad altri interventi sulle TI/TSI. Oltre alle modifiche sul quadro economico è stato aggiornato il cronoprogramma dei tempi di realizzazione.
- o Intervento PS-TOS\_Pistoia\_1145 (Ospedale San Jacopo) – Per l'intervento poiché l'aspetto dei lavori relativi alla separazione dei percorsi è già stato risolto anche con modifiche di tipo organizzativo messe in campo dall'Azienda. Vengono aggiornati sia il quadro economico sia tempi di sviluppo del procedimento.
- o Intervento PS-TOS\_Prato\_1146 (Ospedale Santo Stefano) – Per l'intervento si propone di spostare all'interno dello stesso intervento, la somma prevista per i lavori alle attrezzature elettromedicali. Il quadro economico complessivo viene modificato e di conseguenza viene aggiornato anche il cronoprogramma dei tempi di realizzazione.

- Tab. 4

- o Non subisce alcuna modifica.

Tutte le rimodulazioni proposte non modificano gli obiettivi del Piano di Riorganizzazione assegnati all'Azienda AUSL Toscana Centro; il totale dei posti letto di

Terapia intensiva (TI) e Sub-Intensiva (TSI) rimangono inalterati e l'importo complessivo del finanziamento previsto non subisce modifiche.

## 2. QUADRO DI RIEPILOGO INTERVENTI AUTORIZZATI

CODICE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO AUTORIZZATO
<b>TI-TOS_Bagno a Ripoli_1108</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	<b>€ 4.688.552,47</b>
<b>TI-TOS_Firenze_1111</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	<b>€ 1.100.320,68</b>
<b>TI-TOS_Borgo San Lorenzo_1113</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	<b>€ 854.297,89</b>
<b>TI-TOS_Pistoia_1114</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	<b>€ 3.305.532,61</b>
<b>TI-TOS_Pistoia_1115</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	<b>€ 1.390.196,99</b>
<b>TI-TOS_Pescia_1116</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	<b>€ 705.742,89</b>
<b>TI-TOS_Prato_1117</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali.	<b>€ 2.091.415,10</b>
<b>TI-TOS_Prato_1118</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	<b>€ 883.280,51</b>
<b>TI-TOS_Empoli_1119</b> - Adeguamento opere di	<b>€ 4.002.511,32</b>

prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	
<b>PS-TOS_Pescia_1140</b> - Ampliamento del PS per prevedere un area di pre-triage pediatrico con ingresso dedicato e separato da quello principale. Realizzazione di pareti , infissi e impiantistica	<b>€ 158.879,84</b>
<b>PS-TOS_Borgo San Lorenzo_1141</b> - Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali	<b>€ 599.645,44</b>
<b>PS-TOS_Firenze_1142</b> - Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali	<b>€ 444.569,50</b>
<b>PS-TOS_Pistoia_1145</b> - Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali	<b>€ 222.284,75</b>
<b>PS-TOS_Prato_1146</b> - Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali	<b>€ 222.284,75</b>
<b>MT-TOS_Pistoia_1171</b> - automedica per soccorso avanzato	<b>€ 51.728,00</b>
<b>MT-TOS_Firenze_1169</b> – automedica per soccorso avanzato	<b>€ 51.728,00</b>
<b>MT-TOS_Empoli_1172</b> – automedica per soccorso avanzato	<b>€ 51.728,00</b>

Per un finanziamento complessivo a valere sul DL 34/2020 pari ad Euro 20.824.698,74

### 3. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA RICHIESTA DI RIMODULAZIONE

In linea generale la rimodulazione si rende necessaria per bilanciare i costi dei vari interventi riguardanti la Tab 2 e la Tab 3 e per aggiornare la programmazione dei tempi di realizzazione.

Infatti la proposta riguarda la non esecuzione di alcune opere e l'utilizzo delle relative risorse per completare l'esecuzione di altri interventi o di incrementare il costo previsto per le attrezzature, risultati più onerosi rispetto alle previsioni originarie.

Tale rimodulazione non modifica comunque il numero dei posti letto approvati né richiede finanziamenti aggiuntivi.

La Tab 4 non subisce modifiche.

Per ogni intervento, sono ovviamente fatte salve le somme già spese per attrezzature e/o arredi che sono a servizio dei presidi interessati.

#### 4. INDICAZIONE DELLE VARIANTI PROPOSTE

L'azienda USL Toscana Centro è territorialmente composta da quattro ambiti territoriali: Zona Firenze, Zona Prato, Zona Empoli e Zona Pistoia, per ciascuno si riportano le modifiche richieste.

##### **ZONA FIRENZE**

Per la zona di Firenze la proposta di rimodulazione riguarda i seguenti interventi e si articola nel seguente modo:

- Intervento TI-TOS\_1108 (Ospedale di Santa Maria Annunziata) – L'intervento non viene modificato vengono variati i tempi di sviluppo del procedimento ed anche gli importi del quadro economico;
- Intervento TI-TOS\_Firenze\_1111 (Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio) – Non si rilevano mutamenti delle esigenze sanitarie ma si rende necessario un bilanciamento del costo dell'intervento. Infatti per riportare il costo dell'operazione a parametri di congruità e permettere la redazione del progetto esecutivo è necessario reperire maggiori risorse a copertura dell'intervento. Per far fronte ai maggiori costi, si prevede di utilizzare risorse derivanti dagli interventi sui Pronto Soccorso del Presidio.

Dal punto di vista funzionale non vi sono modifiche rispetto alla precedente proposta approvata. Di conseguenza viene aggiornato anche il cronoprogramma dei tempi di realizzazione.

- Intervento TI\_TOS\_Borgo\_San Lorenzo\_1113 (Nuovo Ospedale del Mugello) - Per il Presidio in oggetto non si ritiene più conveniente attuare l'intervento nella forma in cui era stato previsto nella rimodulazione precedente, in quanto, con risorse proprie aziendali era già stato realizzato un ulteriore letto di terapia intensiva all'interno del reparto, e tale incremento allo stato attuale, risulta adeguato alle esigenze sanitarie da soddisfare. Inoltre, l'Ospedale del Mugello è oggetto di importanti e diffusi interventi di ampliamento e riqualificazione, i cui lavori sono già stati affidati e sono in corso di esecuzione. Pertanto, per minimizzare l'impatto del cantiere sull'organizzazione e sulla logistica dell'Ospedale si ritiene più opportuno razionalizzare gli interventi e favorire adeguamenti diffusi rispetto a quelli puntuali, nell'ottica di evitare duplicazioni. Viene conservata una piccola parte per i lavori e viene spostato il resto delle somme sia sulle attrezzature sia sugli altri interventi. Viene aggiornato anche il cronoprogramma dei tempi di realizzazione.
- Intervento PS\_TOS\_Borgo San Lorenzo\_1141 (Nuovo Ospedale del Mugello) - Non si rilevano mutamenti delle esigenze sanitarie ma si rende necessario un bilanciamento del costo dell'intervento. Infatti il calcolo parametrico effettuato in fase di programmazione, allo stato attuale non risulta più coerente con i costi medi degli interventi simili a causa dei considerevoli aumenti dei materiali da impiegare nelle costruzioni.

Dal punto di vista funzionale non vi sono modifiche rispetto alla precedente proposta approvata, infatti l'intervento permette di implementare la separazione dei percorsi per i pazienti Covid, ma anche una complessiva riqualificazione del reparto esistente. Viene aggiornato anche il cronoprogramma dei tempi di realizzazione.

- Intervento PS\_TOS\_FI\_1142 (Ospedale di Santa Maria Nuova) – Per questo intervento si è deciso di trasferire quota parte delle risorse alle attrezzature e ad altri interventi sulle TI/TSI.

Oltre alle modifiche sul quadro economico è stato aggiornato il cronoprogramma dei tempi di realizzazione.

## ZONA PRATO

Per la zona di Prato la proposta di rimodulazione riguarda i seguenti interventi e si articola nel seguente modo:

- Intervento TI-TOS\_Prato\_1117 (Ospedale di Santo Stefano) – L'intervento è concluso senza modifiche al quadro economico e i posti letto sono attivati. Nel Presidio nel piano approvato era prevista la realizzazione di 10 posti letto di Terapia Intensiva. Per ragioni sanitarie sono invece stati realizzati solo 8 posti di TI e 2 posti sono stati spostati nel sito dell'intervento TI-TOS\_Prato\_1118.

Trattandosi di intervento sostanzialmente concluso, le economie sono state destinate agli altri interventi sulle TI/TSI.

- Intervento TI-TOS\_Prato\_1118 (Ospedale di Santo Stefano) – L'intervento è concluso senza modifiche al quadro economico e i posti letto sono attivati. Nel Presidio nel piano approvato era prevista la realizzazione di 8 posti letto di Terapia Sub-Intensiva. Oltre a questi sono stati realizzati anche 2 posti di TI che originariamente erano previsti nel sito dell'intervento TI-TOS\_Prato\_1117.

Trattandosi di intervento sostanzialmente concluso, le economie sono state destinate agli altri interventi sulle TI/TSI.

- Intervento PS-TOS\_Prato\_1146 (Ospedale Santo Stefano) – Per l'intervento poiché l'aspetto dei lavori relativi alla separazione dei percorsi è già stato risolto anche con modifiche di tipo organizzativo messe in campo dall'Azienda, si propone di spostare all'interno dello stesso intervento, la somma prevista per i lavori alle attrezzature elettromedicali. Il quadro economico complessivo viene modificato e di conseguenza viene aggiornato anche il cronoprogramma dei tempi di realizzazione.

Contestualmente alla proposta di rimodulazione viene richiesto anche la modifica del responsabile del progetto/procedimento. Attualmente il RUP è l'Ing. Gianluca Gavazzi Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato dell'AUSL Toscana Centro, prossimo alla messa in quiescenza, al suo posto si propone il Dott. Giorgio Nencioni Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati. Anche in considerazione dello spostamento sull'intervento del pronto soccorso di risorse dai lavori, che si azzerano, alle attrezzature, non vi è più motivo di sussistere la responsabilità del progetto/procedimento in capo all'Area Tecnica.

## ZONA PISTOIA

Per la zona di Pistoia la proposta di rimodulazione riguarda i seguenti interventi e si articola nel seguente modo:

- Intervento TI-TOS\_Pistoia\_1114 (Ospedale di S. Jacopo) - La proposta di rimodulazione non modifica l'intervento ma vengono aggiornati sia il quadro economico sia tempi di sviluppo del procedimento;
- Intervento TI-TOS\_Pistoia\_1115 (Ospedale di S. Jacopo) - La proposta di rimodulazione non modifica l'intervento ma vengono aggiornati sia il quadro economico sia tempi di sviluppo del procedimento;
- Intervento TI-TOS\_Pescia\_1116 (Ospedale SS. Cosma e Damiano) - La proposta di rimodulazione non modifica l'intervento ma vengono aggiornati sia il quadro economico sia tempi di sviluppo del procedimento;
- Intervento PS-TOS\_Pescia\_1140 (Ospedale SS. Cosma e Damiano) – Per l'intervento poiché l'aspetto dei lavori relativi alla separazione dei percorsi è già stato risolto anche con modifiche di tipo organizzativo messe in campo dall'Azienda, si propone di spostare all'interno dello stesso intervento, la somma prevista per i lavori alle attrezzature elettromedicali. Vengono aggiornati sia il quadro economico sia tempi di sviluppo del procedimento.
- Intervento PS-TOS\_Pistoia\_1145 (Ospedale San Jacopo) – Per l'intervento poiché l'aspetto dei lavori relativi alla separazione dei percorsi è già stato risolto anche con modifiche di tipo organizzativo messe in campo dall'Azienda. Vengono aggiornati sia il quadro economico sia tempi di sviluppo del procedimento.

## ZONA EMPOLI

Per la zona di Empoli la proposta di rimodulazione riguarda i seguenti interventi e si articola nel seguente modo:

- Intervento TI-TOS\_Empoli\_1119 (Ospedale San Giuseppe) – La proposta di rimodulazione non modifica l'intervento- Intervento TI-TOS\_Empoli\_1119 (Ospedale San Giuseppe) – La proposta di rimodulazione non modifica l'intervento e saranno realizzati 18 nuovi posti letto con requisiti tecnici per terapia intensiva. L'intervento prevede due reparti adiacenti e speculari con ciascuno 9 posti letto che saranno organizzati, da un punto di vista sanitario, in un reparto di terapia intensiva e in un reparto di terapia sub-intensiva convertibile, per esigenze, in terapia intensiva. A seguito dell'approvazione della progettazione si è reso necessario aggiornare sia il quadro economico sia tempi di sviluppo del procedimento.

## 5. RISULTATI FUNZIONALI ED ECONOMICI DELLA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE

La proposta di rimodulazione di tutti gli interventi qui considerati non modifica gli obiettivi del Piano di Riorganizzazione assegnato alle Aziende, mantenendo inalterati gli importi complessivi finanziati.

Tale rimodulazione in alcuni casi non ha determinato una variazione in diminuzione o aumento degli Ordini di Attivazione (ODA) già attivati con gli operatori economici aggiudicatari delle relative gare di appalto.

## 6. TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONSEGUENTI RIFLESSI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE

La proposta di rimodulazione aggiorna i tempi di sviluppo.

CODICE INTERVENTO	TEMPI DI REALIZZAZIONE
<b>TI-TOS_Bagno a Ripoli_1108</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	Progettazione conclusa e approvata a ottobre 2024 Conclusione lavori prevista - dicembre 2025 Attrezzature sanitarie ed arredi - febbraio 2025 Collaudi/CRE previsti – marzo 2025 Attivazione prevista – marzo 2025
<b>TI-TOS_Firenze_1111</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	Progettazione conclusa e approvata a ottobre 2024 Conclusione lavori prevista - agosto 2025 Attrezzature sanitarie ed arredi - settembre 2025 Collaudi/CRE previsti – settembre 2025 Attivazione prevista – settembre 2025

Azienda USL Toscana centro



<b>TI-TOS_Borgo San Lorenzo_1113</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	Lavori conclusi Attrezzature sanitarie ed arredi - luglio 2025 Collaudi/CRE previsti – agosto 2025 Attivazione prevista – agosto 2025
<b>TI-TOS_Pistoia_1114</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	Progettazione conclusa e approvata a ottobre 2024 Conclusione lavori prevista - dicembre 2025 Attrezzature sanitarie ed arredi - febbraio 2026 Collaudi/CRE previsti – marzo 2026 Attivazione prevista – marzo 2026
<b>TI-TOS_Pistoia_1115</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	Progettazione conclusa e approvata a ottobre 2024 Conclusione lavori prevista - dicembre 2025 Attrezzature sanitarie ed arredi - febbraio 2026 Collaudi/CRE previsti – marzo 2026 Attivazione prevista – marzo 2026
<b>TI-TOS_Pescia_1116</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	Progettazione conclusione prevista – marzo 2025 Conclusione lavori prevista - dicembre 2025 Attrezzature sanitarie ed arredi - febbraio 2026 Collaudi/CRE previsti – marzo 2026 Attivazione prevista – marzo 2026
<b>TI-TOS_Prato_1117</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali	Intervento concluso il 16/02/2023 e collaudato Posti letto attivati

<p><b>TI-TOS_Prato_1118</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali.</p>	<p>Intervento concluso il 15/12/2023 e collaudato Posti letto attivati</p>
<p><b>TI-TOS_Empoli_1119</b> - Adeguamento opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idricosanitari, rivelazione incendi, gas medicali.</p>	<p>Progettazione conclusa e approvata a dicembre 2023 Conclusione lavori prevista – febbraio 2025 Attrezzature sanitarie ed arredi - marzo 2025 Collaudi/CRE previsti – maggio 2025 Attivazione prevista – luglio 2025</p>
<p><b>PS-TOS_Pescia_1140</b> - Ampliamento del PS per prevedere un area di pre-triage pediatrico con ingresso dedicato e separato da quello principale. Realizzazione di pareti , infissi e impiantistica.</p>	<p>Lavori conclusi Attrezzature sanitarie ed arredi - ottobre 2024 Collaudi/CRE previsti – novembre 2024 Attivazione prevista – novembre 2024</p>
<p><b>PS-TOS_Borgo San Lorenzo_1141</b> - Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali.</p>	<p>Progettazione conclusa e approvata a ottobre 2024 Conclusione lavori prevista - aprile 2025 Attrezzature sanitarie ed arredi - giugno 2025 Collaudi/CRE previsti – giugno 2025 Attivazione prevista – giugno 2025</p>
<p><b>PS-TOS_Firenze_1142</b> - Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali.</p>	<p>Lavori conclusi Attrezzature sanitarie ed arredi - giugno 2025 Collaudi/CRE previsti – luglio 2025 Attivazione prevista – luglio 2025</p>
<p><b>PS-TOS_Pistoia_1145</b> - Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali.</p>	<p>Lavori conclusi Attrezzature sanitarie ed arredi - ottobre 2024 Collaudi/CRE previsti – novembre 2024 Attivazione prevista – novembre 2024</p>
<p><b>PS-TOS_Prato_1146</b> - Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali.</p>	<p>Lavori conclusi Attrezzature sanitarie ed arredi - ottobre 2024 Collaudi/CRE previsti – novembre 2024 Attivazione prevista – novembre 2024</p>
<p><b>MT-TOS_Pistoia_1171</b> - automedica per soccorso avanzato</p>	<p>Fase Conclusa il 25/01/2022</p>
<p><b>MT-TOS_Firenze_1169</b> - automedica per soccorso avanzato</p>	<p>Fase Conclusa il 25/01/2022</p>
<p><b>MT-TOS_Empoli_1172</b> - automedica per soccorso avanzato</p>	<p>Fase Conclusa il 25/01/2022</p>

Azienda USL Toscana centro



Servizio Sanitario della Toscana

Dal punto di vista finanziario la rimodulazione non richiede ulteriori somme.

In linea generale si è proceduto, con l'eccezione dell'intervento PS-TOS\_Borgo San Lorenzo\_1141 che è rimasto invariato, al trasferimento di parte delle risorse dedicate ai lavori del Pronto Soccorso, alle attrezzature di questi o agli interventi sulle Terapie Intensive/Semi-Intensive ed anche alla redistribuzione delle somme all'interno degli interventi sulle TI/TSI.

## **7. AGGIORNAMENTO DEI DATI RIPORTATI NELLE TABELLE N. 2 E N. 3 DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE**

Per motivi di leggibilità delle tabelle si rinvia agli allegati:

- A) Tabella 2 Terapie Intensive e Semi-Intensive, stato approvato con DGRT 335/2022;
- B) Tabella 2 Terapie Intensive e Semi-Intensive, proposta di rimodulazione;
- C) Tabella 3 Pronto Soccorso, stato approvato con DGRT 335/2022;
- D) Tabella 3 Pronto Soccorso, proposta di rimodulazione;

8.

**INVARIANZA FINANZIARIA**

In relazione alle tabelle di cui agli allegati A, B, C e D i dati aggregati per ogni quadro e confrontati nella situazione approvata ed in proposta di rimodulazione evidenziano la completa utilizzazione dei fondi e la completa compensazione fra interventi e fattori produttivi, come da prospetto che segue:

	TABELLA 2	TABELLA 3	TABELLA 4	TOTALE
<b>(A) APPROVATO (DGRT 335/2022)</b>	€ 19.021.850,46	€ 1.647.664,28	€ 155.184,00	€ 20.824.698,74
<b>(R) PROPOSTA DI RIMODULAZIONE</b>	€ 19.524.904,39	€ 1.144.610,35	€ 155.184,00	€ 20.824.698,74
<b>DIFFERENZA (R)-(A)</b>	€ + 503.053,93	€ - 503.053,93	€ 0,00	€ 0,00

Azienda USL Toscana centro



**ALLEGATI**

- A) Tabella 2 Terapie Intensive e Semi-Intensive, stato approvato con DGRT 335/2022;
- B) Tabella 2 Terapie Intensive e Semi-Intensive, proposta di rimodulazione;
- C) Tabella 3 Pronto Soccorso, stato approvato con DGRT 335/2022;
- D) Tabella 3 Pronto Soccorso, proposta di rimodulazione;

Empoli 07/11/2024

Il Direttore del Dipartimento Area Tecnica

*(Ing. Sergio Lami)*

(Documento firmato digitalmente)

ALLEGATO "A" - TABELLA 2 - TERAPIE INTENSIVE E SEMI-INTENSIVE - STATO APPROVATO EX DGRT 335/2022

DATI ANAGRAFICI										DESCRIZIONE INTERVENTO						QUADRO ECONOMICO				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
CODICE INTERVENTO	CUP	SOGGETTO ATTUATORE	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Classificazione strutt.	TIPOLOGIA LAVORI	PL TI DA REALIZZARE	PL TSI DA REALIZZARE	PL TSI CONVERTIBILI	SUPERFICIE INTERVENTO	ADEGUAMENTO PL ESISTENTI	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA [€]	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€] (17)+(18)+(19)+(20)
TI-TOS_Bagno a Ripoli_1108	D34E20005030005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	4901 (Anestesia e Rianimazione I)	VECCHIO DEA	09062701	OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA	BAGNO A RIPOLI	FI		TI/TSI	14	8	8	320	NO	€ 1.731.753,67	€ 1.561.442,04	€ 358.531,62	€ 1.036.825,14	€ 4.688.552,47
TI-TOS_Firenze_1111	D14E20007790005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	5002 (codice reparto UTIC)	SUB-INTENSIVA CARDIOLGICA	09063203	OSPEDALE NUOVO SAN GIOVANNI DI DIO	FIRENZE	FI		TI/TSI	6			80	SI	€ 305.435,99	€ 450.564,04	€ 101.294,90	€ 243.025,75	€ 1.100.320,68
TI-TOS_Borgo San Lorenzo_1113	D64E20004560005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	4901 (codice reparto TI)	TERAPIA INTENSIVA	09062701	NUOVO OSPEDALE DEL MUGELLO	BORGIO SAN LORENZO	FI		TI/TSI	1			20	SI	€ 605.961,13	€ 73.071,55	€ 14.828,67	€ 160.436,54	€ 854.297,89
TI-TOS_Pistoia_1114	D57H20007660005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	5001 (codice reparto UTIC)	SUB-INTENSIVA CARDIOLGICA	09060601	SAN JACOPO	PISTOIA	PT		TI/TSI	16			580	SI	€ 1.286.545,45	€ 1.294.527,36	€ 41.861,64	€ 682.598,16	€ 3.305.532,61
TI-TOS_Pistoia_1115	D57H20007670005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2601 (codice reparto Medicina)	MEDICINA	09060601	SAN JACOPO	PISTOIA	PT		TI/TSI		8	8	286	SI	€ 612.354,60	€ 428.730,60	€ 50.850,66	€ 298.261,13	€ 1.390.196,99
TI-TOS_Pescia_1116	D37H20005820005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	5001 (codice reparto UTIC)	SUB-INTENSIVA CARDIOLGICA	09060701	SS. COSMA E DAMIANO	PESCIA	PT		TI/TSI	4			80	SI	€ 177.454,55	€ 323.631,84	€ 59.503,28	€ 145.153,22	€ 705.742,89
TI-TOS_Prato_1117	D37H20005420005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	5001 (codice reparto UTIC)	TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA (CARDIOLOGICA)	09060801	OSPEDALE SANTO STEFANO	PRATO	PO		TI/TSI	10			380	SI	€ 808.240,24	€ 809.079,60	€ 158.188,87	€ 315.906,39	€ 2.091.415,10
TI-TOS_Prato_1118	D37H20005430005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2601 (codice reparto Medicina I)	MEDICINA	09060801	OSPEDALE SANTO STEFANO	PRATO	PO		TI/TSI		8	8	125	SI	€ 215.976,60	€ 428.730,70	€ 68.845,83	€ 169.727,38	€ 883.280,51
TI-TOS_Empoli_1119	D74E20004110005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	4901 (codice reparto TI)	1B3	09064202	OSPEDALE SAN GIUSEPPE	EMPOLI	FI		TI/TSI	10	8	8	600	SI	€ 2.669.000,00	€ 660.550,00	€ 210.080,00	€ 462.881,32	€ 4.002.511,32

ALLEGATO "B" - TABELLA 2 - TERAPIE INTENSIVE E SEMI-INTENSIVE - PROPOSTA DI RIMODULAZIONE

DATI ANAGRAFICI										DESCRIZIONE INTERVENTO						QUADRO ECONOMICO				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
CODICE INTERVENTO	CUP	SOGGETTO ATTUATORE	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Classificazione struttu	TIPOLOGIA LAVORI	PL TI DA REALIZZARE	PL TSI DA REALIZZARE	PL TSI CONVERTIBILI TI	SUPERFICIE INTERVENTO	ADEGUAMENTO PL ESISTENTI	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA [€]	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€] (17)+(18)+(19)+(20)
TI-TOS_Bagno a Ripoli_1108	D34E20005030005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	4901 (Anestesia e Rianimazione I)	VECCHIO DEA	09062701	OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA	BAGNO A RIPOLI	FI		TI/TSI	14	8	8	320	NO	€ 1.898.601,32	€ 1.138.183,34	€ 1.083.202,74	€ 678.565,07	€ 4.798.552,47
TI-TOS_Firenze_1111	D14E20007790005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	5002 (codice reparto UTIC)	SUB-INTENSIVA CARDIOLGICA	09063203	OSPEDALE NUOVO SAN GIOVANNI DI DIO	FIRENZE	FI		TI/TSI	6			80	SI	€ 607.115,21	€ 521.539,65	€ 274.785,49	€ 201.450,00	€ 1.604.890,35
TI-TOS_Borgo San Lorenzo_1113	D64E20004560005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	4901 (codice reparto TI)	TERAPIA INTENSIVA	09062701	NUOVO OSPEDALE DEL MUGELLO	BORGO SAN LORENZO	FI		TI/TSI	1			20	SI	€ 76.131,89	€ 184.398,81	€ 14.828,67	€ 46.848,50	€ 322.207,87
TI-TOS_Pistoia_1114	D57H20007660005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	5001 (codice reparto UTIC)	SUB-INTENSIVA CARDIOLGICA	09060601	SAN JACOPO	PISTOIA	PT		TI/TSI	16			580	SI	€ 1.400.545,45	€ 1.194.527,36	€ 291.861,64	€ 433.161,67	€ 3.320.096,12
TI-TOS_Pistoia_1115	D57H20007670005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2601 (codice reparto Medicina)	MEDICINA	09060601	SAN JACOPO	PISTOIA	PT		TI/TSI		8	8	286	SI	€ 662.354,60	€ 378.730,60	€ 150.850,66	€ 198.261,13	€ 1.390.196,99
TI-TOS_Pescia_1116	D37H20005820005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	5001 (codice reparto UTIC)	SUB-INTENSIVA CARDIOLOGICA	09060701	SS. COSMA E DAMIANO	PESCIA	PT		TI/TSI	4			80	SI	€ 307.454,55	€ 333.631,84	€ 109.503,28	€ 158.153,22	€ 908.742,89
TI-TOS_Prato_1117	D37H20005420005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	5001 (codice reparto UTIC)	TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA (CARDIOLOGICA)	09060801	OSPEDALE SANTO STEFANO	PRATO	PO		TI/TSI	8			380	SI	€ 450.000,00	€ 696.162,75	€ 158.188,87	€ 378.699,60	€ 1.683.051,22
TI-TOS_Prato_1118	D37H20005430005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2601 (codice reparto Medicina I)	MEDICINA	09060801	OSPEDALE SANTO STEFANO	PRATO	PO		TI/TSI	2	8	8	125	SI	€ 215.976,60	€ 269.059,89	€ 68.845,83	€ 60.456,99	€ 614.339,31
TI-TOS_Empoli_1119	D74E20004110005	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	4901 (codice reparto TI)	1B3	09064202	OSPEDALE SAN GIUSEPPE	EMPOLI	FI		TI/TSI	10	8	8	600	SI	€ 2.560.000,00	€ 1.254.120,63	€ 440.000,00	€ 628.706,54	€ 4.882.827,17

ALLEGATO "C" - TABELLA 3 - PRONTO SOCCORSO - STATO APPROVATO EX DGRT 335/2022

Codice Intervento		DATI ANAGRAFICI											DESCRIZIONE INTERVENTO			QUADRO ECONOMICO				
		CODICE REGIONE	REGIONE	CODICE AZIENDA	AZIENDA	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Classificazione e struttura [Base/DEA I/DEA II]	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedic ali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)= 15+16+17+18
PS-TOS_Pescia_1140	D37H20005830005	090	Toscana	201	USL Toscana Centro	090607	PS	09060701	Ospedale SS.Cosma e Damiano	Pescia	PT	Base	Intervento su struttura esistente	1.000	Ampliamento del PS per prevedere un area di pretriage pediatrico con ingresso dedicato e separato da quello principale.Realizzazione di pareti , infissi e impiastica.	€ 104.624,55	€ 24.300,00	€ 8.196,72	€ 21.758,57	€ 158.879,84
PS-TOS_Borgo San Lorenzo_1141	D66G20002350005	090	Toscana	201	USL Toscana Centro	090627	PS	09062701	Nuovo Ospedale del Mugello	Borgo San Lorenzo	FI	Base	Intervento su struttura esistente	270	Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali .	€ 414.801,93	€ 80.000,00	€ 28.688,52	€ 76.154,99	€ 599.645,44
PS-TOS_Firenze_1142	D14E20007810005	090	Toscana	201	USL Toscana Centro	090632	PS	09063201	Ospedale Santa Maria Nuova	Firenze	FI	DEA I	Intervento su struttura esistente	1.570	Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali .	€ 354.703,64	€ -	€ 24.590,16	€ 65.275,70	€ 444.569,50
PS-TOS_Pistoia_1145	D57H20007680005	090	Toscana	201	USL Toscana Centro	090606	PS	09060601	Ospedale San Jacopo	Pistoia	PT	DEA I	Intervento su struttura esistente	1.700	Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali .	€ 177.351,82	€ -	€ 12.295,08	€ 32.637,85	€ 222.284,75
PS-TOS_Prato_1146	D34E20005070005	090	Toscana	201	USL Toscana Centro	090608	PS	09060801	Ospedale Santo Stefano	Prato	PO	DEA I	Intervento su struttura esistente	300	Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali .	€ 177.351,82	€ -	€ 12.295,08	€ 32.637,85	€ 222.284,75

ALLEGATO "D" - TABELLA 3 - PRONTO SOCCORSO - PROPOSTA DI RIMODULAZIONE

Codice Intervento	CUP	DATI ANAGRAFICI											DESCRIZIONE INTERVENTO			QUADRO ECONOMICO				
		CODICE REGIONE	REGIONE	CODICE AZIENDA	AZIENDA	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Classificazione e struttura [Base/DEA I/DEA II]	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedic ali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)= 15+16+17+18
PS-TOS_Pescia_1140	D37H20005830005	090	Toscana	201	USL Toscana Centro	090607	PS	09060701	Ospedale SS.Cosma e Damiano	Pescia	PT	Base	Intervento su struttura esistente	1.000	Ampliamento del PS per prevedere un area di pretrriage pediatrico con ingresso dedicato e separato da quello principale.Realizzazione di pareti , infissi e impiastica.	€ -	€ 32.539,08	€ -	€ 7.753,68	€ 40.292,76
PS-TOS_Borgo San Lorenzo_1141	D66G20002350005	090	Toscana	201	USL Toscana Centro	090627	PS	09062701	Nuovo Ospedale del Mugello	Borgo San Lorenzo	FI	Base	Intervento su struttura esistente	270	Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali .	€ 518.288,98	€ 80.000,00	€ 237.975,91	€ 74.823,95	€ 911.088,84
PS-TOS_Firenze_1142	D14E20007810005	090	Toscana	201	USL Toscana Centro	090632	PS	09063201	Ospedale Santa Maria Nuova	Firenze	FI	DEA I	Intervento su struttura esistente	1.570	Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali .	€ -	€ 117.400,61	€ -	€ 25.828,14	€ 143.228,75
PS-TOS_Pistoia_1145	D57H20007680005	090	Toscana	201	USL Toscana Centro	090606	PS	09060601	Ospedale San Jacopo	Pistoia	PT	DEA I	Intervento su struttura esistente	1.700	Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali .	€ -	€ 20.491,80	€ -	€ 4.508,20	€ 25.000,00
PS-TOS_Prato_1146	D34E20005070005	090	Toscana	201	USL Toscana Centro	090608	PS	09060801	Ospedale Santo Stefano	Prato	PO	DEA I	Intervento su struttura esistente	300	Modifiche distributive, adeguamento, opere di prevenzione incendi, revisione degli impianti elettrici e speciali, meccanici, idrico sanitari, rilevazione incendi, gas medicali .	€ -	€ 20.491,80	€ -	€ 4.508,20	€ 25.000,00