

**SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO  
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
CON RISERVA DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA',  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  
DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL BLOCCO "B"  
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN PIETRO IGNEO"  
IN PIAZZA LAVAGNINI 2 A FUCECCHIO,  
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 6 – SALUTE COMPONENTE C.2  
INVESTIMENTO 1 SUBINVESTIMENTO 2  
CUP: D72C22000600006 – CIG 9599104735**

**MODIFICA CONTRATTUALE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 D.LGS. 50/2016 S.M.**

**RELAZIONE DEL RUP**

Il servizio di "Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'adeguamento sismico del blocco "B" del Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" in piazza Lavagnini 2 a Fucecchio" prendono avvio con l'accettazione della Lettera Contratto n. 21628 del 28/03/2023 fra l'Azienda USL Toscana centro e l'operatore economico RTP Campioni Cioli Tassone Iuliucci Marchetti – Ing. Nicola Campioni (mandataria), Arch. Riccardo Cioli (mandante), Ing. Marta Tassone (mandante), Ing. Pietro Iuliucci (mandante), Geom. Marco Marchetti (mandante), con sede c/o Ing. Nicola Campioni (mandataria) Via Cavour 5 51017 Pescia (PT), per un importo di Euro 54.399,76 oltre oneri previdenziali e IVA 22%.

Con Atto Aggiuntivo n. 1 del 27/07/2023 è stata affidato allo stesso operatore economico il servizio di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza

Dott. Ing. Luca Tani  
Direttore  
Area Manutenzione e Gestione  
Investimenti Empoli  
S.O.C. Gestione Investimenti  
Empoli

Via dei Cappuccini, 79  
50053 Empoli

telefono: 0571702801  
fax: 0571878722

[luca.tani@uslcentro.toscana.it](mailto:luca.tani@uslcentro.toscana.it)

in fase di esecuzione per un importo di Euro 70.184,40 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 124.584,16.

I servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono stati liquidati in data 05/09/2023.

Nel corso dei lavori sono stati liquidati in data 22/03/2024 e 15/07/2024 due acconti per il servizio di cui all'Atto Aggiuntivo n. 1 in occasione dei due stati di avanzamento dei lavori finora emessi per un importo, in entrambi i casi, di Euro 9.474,88 oltre oneri previdenziali e IVA 22%.

Durante il corso dei lavori si sono manifestate le condizioni per cui è stato necessario procedere ad una modifica del contratto di appalto, approvata con Determinazione dirigenziale del sottoscritto n. 2353 del 06/11/2024.

L'operatore economico ha prodotto la documentazione tecnica necessaria per l'approvazione della modifica contrattuale costituita da:

- All. "A" Relazione del direttore dei lavori;
- All. "B1" Computo Metrico Estimativo variazioni EDILE;
- All. "B2" Computo Metrico Estimativo variazioni IMPIANTI;
- All. "B3" Computo Metrico Estimativo variazioni SICUREZZA;
- All. "C1" Quadro comparativo variazioni EDILE;
- All. "C2" Quadro comparativo variazioni IMPIANTI;
- All. "C3" Quadro comparativo variazioni SICUREZZA;
- All. "D" Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1 (Edile – Impianti);
- All. "E1" Analisi nuovi prezzi EDILE;
- All. "E2" Analisi nuovi prezzi IMPIANTI;
- All. "F" n. 13 elaborati grafici SCIA a Variante 1;
- All. "G" n. 12 elaborati grafici SCIA a Variante 2;
- All. "H" Schema atto di sottomissione.

Per l'attività sopra indicata ho provveduto a calcolare gli onorari spettanti all'operatore economico utilizzando la stessa modalità con cui è stato determinato l'onorario dell'incarico principale e applicando il ribasso offerto in sede di affidamento del servizio (vedi "Determinazione corrispettivo modifica contrattuale" allegato).

L'importo dell'onorario ammonta a Euro 10.950,18 oltre oneri previdenziali e IVA 22%, con un incremento rispetto all'importo contrattuale originario del 8,79%, il nuovo importo contrattuale ammonta a Euro 135.534,34.

Dott. Ing. Luca Tani  
Direttore  
Area Manutenzione e Gestione  
Investimenti Empoli  
S.O.C. Gestione Investimenti  
Empoli

Via dei Cappuccini, 79  
50053 Empoli

telefono: 0571702801  
fax: 0571878722

[luca.tani@uslcentro.toscana.it](mailto:luca.tani@uslcentro.toscana.it)



La modifica contrattuale non altera l'importo del quadro economico dell'intervento che rimane confermato in Euro 1.950.000,00 ma comporta l'utilizzo parziale del fondo di accantonamento per Euro 13,893,59.

Propongo quindi l'approvazione:

- dello schema di atto di sottomissione allegato;
- del quadro economico allegato.

Empoli, 16/01/2025

## Il Responsabile del Procedimento

*Ing. Luca Tani*



LUCA TANI  
Regione Toscana/01386030488  
29.01.2025 10:11:38  
GMT+01:00

Dott. Ing. Luca Tani  
Direttore  
Area Manutenzione e Gestione  
Investimenti Empoli  
S.O.C. Gestione Investimenti  
Empoli

Via dei Cappuccini, 79  
50053 Empoli

telefono: 0571702801  
fax: 0571878722

[luca.tani@uslcentro.toscana.it](mailto:luca.tani@uslcentro.toscana.it)