



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	566
Data del provvedimento	12-03-2025
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	PNRR_Lavori per realizzazione della Casa di Comunità “Misericordia e Dolce” via Cavour, 87 - Prato - CUP D38I22000090002 – CIG 98500484C0 Approvazione variante lavori OG 12 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e modifica subappalto ECOLEUROPA Srl

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRANTI SARA
Responsabile del procedimento	ALLEGRANTI SARA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	50	Relazione del RUP

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	PNRR_Lavori per realizzazione della Casa di Comunità “Misericordia e Dolce” via Cavour, 87 - Prato - CUP D38I22000090002 – CIG 98500484C0 Approvazione variante lavori OG 12 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e modifica subappalto ECOLEUROPA Srl

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRANTI SARA
Responsabile del procedimento	ALLEGRANTI SARA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	50	Relazione del RUP

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera n. 683 del 31/05/2023 con la quale è sono state istituite la SOC Gestione investimenti Prato e la SOC Manutenzione immobili Prato, a decorrere dal 1 giugno 2023;

Vista la delibera n. 1447 del 18/12/2024, con la quale:

- è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 01.01.2025 per una durata di tre anni;
- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

Vista la delibera n. 29 del 14/01/2025, con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato, all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;

Richiamate:

- la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;
- la delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26.09.2019 “*Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR*”;

Richiamata la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “*Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)*”;

Richiamati:

- il D.Lgs.50/2016 e [ss.mm.ii.](#)“Codice dei contratti pubblici” e s.m.;
- la legge n. 55 del 14/6/2019 di “*Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*» (Decreto Semplificazioni);
- Legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “*Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
- il Regolamento UE 121/02/2021 n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
- la circolare del MIT del 12/07/2023 recante “*Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC*”;
- il D.lgs 36/2023 “*Codice dei Contratti pubblici*” in particolare l’art. 225 “*Disposizioni Transitorie e di coordinamento*”, comma 8, del D.Lgs 36/2023 secondo il quale “*in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici..., finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC,*

nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,.....si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), al [decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC.

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute” con la quale sono approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Messa in sicurezza sismica degli ospedali – e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli interventi afferenti l’ambito territoriale della stessa;

Richiamate le delibere del Direttore Generale di questa Azienda:

- Delibera DG n. 502 del 28.04.2022 con la quale, preso atto della DGRT n.225 del 28.02.2022, viene approvato il programma aggiornato degli interventi come dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento e vengono indicati la denominazione, l’ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR, oltre ai nominativi dei RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, e fra questi è individuato l’intervento di *Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce - Prato - PNRR (PNC) M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” - Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese CUP D38I22000090002*;
- Delibera DG n. 1140 del 10/10/2022 “*Sostituzione RUP degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese*”;

Premesso che:

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento *Realizzazione della Casa di Comunità “Misericordia e Dolce” Prato CUP D38I22000090002* - individuato con Delibera n. 1140/2022 sopraccitata - è l’ing. Sara Allegranti, direttore della SOC Gestione Investimenti Prato - Dipartimento Area Tecnica;
- che il progetto definitivo e il Quadro Economico dell’intervento in interesse sono stati approvati con Delibera DG n. 435 del 31/03/2023 ;
- a seguito di adesione ad Accordo Quadro Invitalia - Sub Lotto prestazionale 4 (provvedimento di aggiudicazione INVITALIA recepito con delibera DG n.1156 del 11.5.2023), questa Azienda, quale Soggetto attuatore esterno, ha provveduto all’emissione di apposito Ordine di Attivazione (ODA) in data 23/05/2023, finalizzato alla stipula di Contratto specifico di lavori in appalto integrato (lavori e progettazione esecutiva), con l’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro INVITALIA: CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, per un importo di contratto, tenuto conto del ribasso di gara, pari ad € 3.632.319,57 oltre IVA e oneri di legge;

Dato atto:

- che con Contratto Specifico stipulato in data 20/09/2023 repertorio aziendale n. 928 avente ad oggetto Appalto Integrato (progettazione esecutiva e lavori) per la Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce – Prato CUP D38I22000090002 - CIG 98500484C0 , sono state affidate al Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni prestazioni per un importo complessivo di € 3.632.319,57 di cui:
 - € 99.270,14 per Progettazione Esecutiva (e CSP);
 - € 3.533.049,43 per lavori (di cui 68,874% cat. OG1 e 31,126% cat. OG11) oltre IVA;
- che con Delibera DG nr.1328 del 24/11/2023 il progetto esecutivo è stato approvato dalla Stazione Appaltante, unitamente al quadro economico assestato dell’intervento, che evidenzia le voci principali rimodulate in € 3.796.491,17 per lavori, € 187.367,68 oneri della sicurezza ed € 2.045.158,60 per somme a disposizione, per un totale di € 6.029.017,45;
- che il Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni ha indicato quali imprese esecutrici la Nord Costruzioni Generali s.r.l., C.F. e P.I.07024940723 e l’impresa CO.GE.PA costruzioni generali Passarelli SpA, C.F. e P.I.06411250639, e che queste ultime, come da atto costitutivo a rogito notaio Paolo Morelli Repertorio n. 149586, registrato a Napoli in data 12/12/2023 al n. 48478/1t si sono riunite (ai fini della

esecuzione delle prestazioni interenti gli interventi PNRR) nella società consortile ITALIANA COSTRUZIONI Società Consortile a Responsabilità limitata C.F. e P.IVA 10422161215, con sede legale a Napoli;

- che il Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni ha indicato quale esecutore del servizio di progettazione e Coordinamento della. Sicurezza in fase di progettazione, il RTP costituito da Team srl (mandataria) – Hypro srl (mandante) – Offtec srl (mandante), sede legale in Pavia, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 17 – C.Fiscale/P. IVA 02531660187;

- che con delibera n. 498 del 10.5.2024 sono state approvate le modifiche, disposte ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) e b) del DLgs 50/2016, al Contratto Specifico di appalto integrato CIG 98500484C0 Rep. Aziendale n. 928 del 20/09/23, stipulato con il Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni di Benevento, per la Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce di Prato CUP D38I22000090002, e conseguente rideterminazione dell'importo complessivo contrattuale da € 3.632.319,57 ad € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri di cui:

a) Servizi di Progettazione pari a € 105.918,90 oltre IVA e oneri di legge

b) Lavori pari a € 3.983.858,85 (di cui 187.367,68 costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA ed oneri di legge;

ed è stato altresì approvato il Quadro Economico assestato post modifica, che evidenzia un importo complessivo dell'intervento, a seguito della rimodulazione sopra evidenziata, di € 6.016.488,70 anziché di € 6.029.017,45, a seguito di una riduzione pari a € 12.528,75 sulla quota d'intervento a carico dell'Azienda;

- in data 22/05/2024 è stato sottoscritto dalle parti l'Atto di Sottomissione relativo alla modifica contrattuale in questione;

- che con contratto specifico Rep. 464 stipulato in data 21.03.2024, sono state affidate a GEVA CONSULTING S.R.L. di Napoli le prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo di € 176.082,76, CUP D38I22000090002 - CIG A0244E92AC,

- che nello stesso contratto sono indicate le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni:

Ing. Vincenzo Iovino in qualità di Direttore Lavori e Direttore Operativo delle opere strutturali,

Arch. Renato Rosa in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Operativo delle opere architettoniche;

Ing. Aniello Camarca in qualità di Direttore Operativo delle opere impiantistiche e professionista antincendio;

Ricordato che:

- con determina n. 294 del 9/2/2024 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa F.LLI DI MAGGIO S.R.L. Via Alessandro Franchi, 12/3 - Prato - P. IVA/Cod. Fiscale 02469510974, per Lavori riconducibili alla categoria OG1 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 149.340,80, inclusi costi della manodopera € 37.335,20 e oneri della sicurezza € 6.125,54, al netto di IVA, successivamente modificato con Determina n. 1481 dell'8/7/2024;

- con determina n. 723 del 28/3/2024 è stato autorizzato il a favore dell'impresa INCEMENT S.R.L. con sede legale in Via A. Cecchi, 30 - Prato - P. IVA/Cod. Fiscale 02365460977, per Lavori riconducibili alla categoria OG1 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 149.500,00, inclusi costi della manodopera € 103.140,00 e oneri della sicurezza € 4.500,00, al netto di IVA;

Richiamata:

- la determina n. 1588 del 25/07/2024, con la quale:

- è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. per un importo complessivo di 218.000,00= oltre IVA, senza incremento per oneri di sicurezza, resisi necessaria poiché è emersa la necessità, non prevedibile al momento della redazione del progetto esecutivo, di provvedere alla rimozione di materiale contenente amianto, sotto forma di "serpentino", rinvenuto durante le operazioni di demolizione all'interno di cumuli di terreno;

- è stata conseguentemente introdotta la nuova categoria OG12, afferente le lavorazioni in questione, scorporabile ai sensi dell'art.3 del comma 1 lettera oo-ter) del DLgs 50/2016;

- l'importo del contratto di appalto è stato rideterminato in complessivi € 4.307.777,35= oltre oneri ed IVA di legge, di cui € 4.201.858,85 oltre IVA per lavori e € 105.918,90 oltre oneri ed IVA di legge per servizi di progettazione;
- le lavorazioni della categoria scorporabile OG12, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del DLgs 50/2016, stante la sua introduzione nell'appalto in corso d'opera per motivi impreveduti ed imprevedibili all'atto di affidamento dei lavori, si assume subappaltabile al 100%;

Ricordato che:

- con determina n. 1612 del 31/07/2024 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa ECOLEUROPA S.R.L. Interrato Traversa Ferrara, 40 80022 Arzano (NA) - P. IVA/Cod. Fiscale 06896971212, per i Lavori di Esecuzione opere di Rimozione, confezionamento, trasporto e conferimento all'impianto di discarica, per la bonifica di aree contaminate da serpentino pratese - Lavori riconducibili alla categoria OG12, per un importo stimato di € 148.000,00, inclusi costi della manodopera € 22.200,00 ed oneri della sicurezza € 7.252,00, al netto di IVA;
- nella stessa determina è stato dato atto che:
- il subappaltatore ECOLEUROPA S.R.L. ha prodotto le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale
- la ditta è possesso di Attestazione SOA rilasciata da SOACONSULT per la categoria OG12 classe II, valida fino al 17/2/2027;
- in merito al possesso dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per le categorie 5 e 10 è stata prodotta copia dell'iscrizione Nr.NA-013339, dalla quale si evince iscrizione, tra le altre, per le categorie 5 e 10B;
- nel contratto di subappalto stipulato tra il Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni (*appaltatore*) e il subappaltatore Ecoluropa s.r.l. figura anche la consorziata esecutrice Italiana Costruzioni S.C.A R.L. di Napoli (*esecutore*);
- ai sensi dell'art 105 comma 13 è previsto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante al subappaltatore come indicato nel contratto di subappalto, salvo il pagamento dell'acconto di € 30.000,00 che l'appaltatore corrisponde direttamente al subappaltatore;
- il subappalto è stato autorizzato nelle more dell'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale;
- il proponente Rup ha positivamente verificato la idonea qualificazione della impresa ECOLEUROPA S.R.L. ai sensi dell'art. 83 DLgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008;

Richiamata altresì:

- la determina n. 2393 del 12/11/2024 con la quale:

- è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatta a seguito del rinvenimento di ulteriori materiali contenenti serpentino in aree limitrofe a quelle già identificate nella precedente perizia di variante, per un importo complessivo di € 162.998,60= oltre IVA, senza incremento degli oneri per la sicurezza, a seguito della quale l'importo del contratto di appalto viene rideterminato in complessivi € 4.470.776,35 oltre IVA ed oneri di legge di cui € 4.364.857,45 per lavori, lasciando inalterato l'importo relativo agli oneri di sicurezza ed ai servizi di progettazione, pari a € 105.918,90 oltre IVA ed oneri di legge;

- è stata autorizzata l'integrazione al subappalto richiesta con nota prot. n. 66456 del 31/10/2024, a seguito della quale l'importo complessivo delle opere in OG12 affidate in subappalto all'impresa Ecoluropa srl, si è ridefinito in complessivi € 258.659,60= oltre IVA, di cui € 148.000,00 già autorizzati con Determina n. 1612 del 31/07/2024;

- è stato dato atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale del subappaltatore si sono concluse con esito positivo;

Vista la nuova perizia di variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Iovino di Geva Consulting s.r.l., pervenuta a mezzo PEC in data 07/03/2025 Prot. 14241, redatta a seguito del rinvenimento di ulteriori materiali contenenti serpentino in altre aree rispetto a quelle già identificate ed oggetto delle precedenti perizie di variante, disponendone la rimozione con ordine di Servizio n. 7 del 17/12/2024 (allegato A2 alla Relazione del RUP) e costituita dagli elaborati di seguito indicati: :

- Relazione Tecnica di Perizia e suoi allegati:
 - 1 - Formulari
 - 2 - Atto di sottomissione

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, ing. Sara Allegranti, Prot. 14364 del 10/03/2025, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale valuta ammissibile la suddetta variante ai lavori e nella quale:

- Dà atto che:
- è stato rinvenuto ulteriore materiale di riempimento composto da frammenti di serpentino.
- con Ordine di Servizio n.7 del 17.12.2024 la Direzione Lavori disponeva la rimozione ed il conseguente smaltimento del materiale rinvenuto, precisando che *“l'importo da riconoscere per tale lavorazione, sarà contabilizzato in sito a misura in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, per un costo unitario già stabilito con verbale di concordamento nuovi prezzi di cui alla variante in corso d'opera approvata con Determina n.1588 del 25.07.2024 (...).”*
- in data 07/03/2025 con nota PEC Prot.14241, il DLL, Ing. Vincenzo Iovino, ha presentato la relativa perizia di variante;
 - l'importo della variante ammonta ad € 405.632,60= oltre IVA, senza incremento degli oneri di sicurezza;
 - I lavori afferiscono la categoria OG12, e debbono essere eseguiti da operatore economico in possesso di SOA in OG12 e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- dà atto altresì che il Consorzio stabile Medil, con nota prot. 1485 del 10/01/2025, ha trasmesso l'atto di integrazione al contratto di subappalto a favore dell'impresa ECOLEUROPA s.r.l., relativamente alle ulteriori lavorazioni in OG12, per un importo presuntivo di € 111.000,00= oltre IVA, successivamente integrato con atto Prot.13951 del 6/03/2025 per la somma aggiuntiva di € 165.383,60, determinando un importo complessivo pari ad € 275.383,60= oltre IVA, di cui € 13.493,60= per oneri di sicurezza ed € 41.307,54 per costi della manodopera;

Rileva che:

- la modifica in aumento del contratto di appalto rispetta le condizioni dell'art. 106 comma 1 lettera c) del DLgs 50/2016 e che l'importo in aumento relativo alla modifica del contratto non eccede il limite imposto al comma 7 dell'art.106 del DLgs 50/2016.
- la modifica del contratto in parola non è sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del DLgs 50/2016, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
- l'incremento della modifica in parola rispetta il limite di cui al comma 12 dell'art.106 del DLgs 50/2016, ovvero il quinto dell'importo contrattuale.
- le lavorazioni in variante si riconducono alla categoria OG12, introdotta con la modifica al contratto di cui alla Determina n.1588 del 25.07.2024, scorporabile e subappaltabile al 100%.

Accerta che:

- la modifica al contratto trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico;
- i lavori sono stati eseguiti dall'impresa subappaltatrice Ecol.europa srl, già autorizzata ad effettuare tale tipologia di lavorazioni con le sopraccitate determinazioni 1612/2024 e 2393/2024, la quale risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categorie 5 e 10b, nonché in possesso di attestato SOA in OG12, classifica II;

Esprime:

- giudizio di ammissibilità all'approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016, per un importo complessivo di € 405.632,60= IVA esclusa, con conseguente incremento del contratto originario da € 4.470.776,35 oltre IVA e oneri di legge ad € 4.876.408,95 oltre IVA ed oneri di legge di cui € 4.770.490,05 oltre IVA di legge per lavori, lasciando inalterato l'importo relativo ai servizi di progettazione;
- dispone di procedere all'autorizzazione dell'integrazione al subappalto a favore di Ecol.europa Srl, di cui alle note prot. 1485/2025 e 13951/2025 avanti citate;
- Allega:
 - A1 Quadro Economico assestato
 - A2 Perizia di Variante, comprensiva di Atto di Sottomissione sottoscritto dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori;

Visti:

- gli atti aggiuntivi al contratto di subappalto approvato con Determina n. 1612 del 31/07/2024, trasmessi dal Consorzio Stabile Medil con le note prot 1485/2025 e prot. 13951/2025 (agli atti d'ufficio) a favore dell'impresa Ecoeuropa Srl di Arzano (NA):

- Atto Aggiuntivo al contratto di subappalto per l'importo di € 111.000,00= compresi oneri di sicurezza, nel quale è stabilito il pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, salvo il pagamento da parte dell'Appaltatore – Italiana Costruzioni S.c.a.r.l. - di un acconto di € 22.500,00=;

- Atto Aggiuntivo al contratto di subappalto il quale integra l'Atto precedente per la somma di € 165.383,60, determinando l'importo complessivo di € 275.383,60=, di cui € 41.307,54 per costi della manodopera ed € 13.493,80 per oneri della sicurezza, per le opere appartenenti alla categoria OG12 disposte a seguito Ordine di Servizio della D.L. n. 7 del 17/12/2024;

Rilevato:

- che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale sul subappaltatore Ecoeuropa Srl, le quali avevano avuto esito positivo, sono nel frattempo scadute e si è pertanto provveduto a rinnovarle;
- che sono in corso le verifiche presso il Casellario Giudiziale e l'Agenzia delle Entrate;
- che le altre verifiche hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio;
- che l'impresa Ecoeuropa risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con iscrizione n. NA/013339 nelle categorie – fra le altre – 5F e 10B;
- che è stato verificato in via telematica che l'impresa Ecoeuropa srl è presente nella White List della Prefettura di Napoli, aggiornata alla data del 05/03/2025, al n. 592 nella categoria X, data iscrizione 02/05/2018, iscrizione scaduta in data 06/10/2021 attualmente in corso di aggiornamento;
- che il Ministero dell'Interno, sulla propria pagine web: <https://bdna.interno.gov> ha fornito le seguenti precisazioni: *"PRECISAZIONE IN MERITO ALLA POSIZIONE DELLE IMPRESE CON AGGIORNAMENTO IN CORSO" Con particolare riferimento alle società che hanno presentato richiesta di rinnovo dell'iscrizione nella White List provinciale, ai sensi del D.P.C.M. del 18/04/2013 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità relativa all'annualità precedente, l'iscrizione in White List mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò utilizzando la dicitura "aggiornamento in corso" nell'elenco provinciale delle imprese.*

Visto l'art. 19 – SUBAPPALTO del Contratto Specifico e l'Atto di Sottomissione sottoscritto a seguito della Determina di approvazione della modifica contrattuale n. 1588/2024 sopra richiamata, che dispongono la subappaltabilità delle lavorazioni come sotto indicato:

- OG1 edifici civili e industriali nei limiti del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse;
- OG11 impianti tecnologici 100% delle lavorazioni stesse,
- OG12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale: 100% delle lavorazioni

Evidenziato che:

- l'importo del subappalto rientra nei limiti della categoria OG12;
- si assumono confermate tutte le condizioni e clausole di cui al contratto di subappalto trasmesso con nota prot. n. 47730 del 26/07/2024 ed autorizzato con Determina dirigenziale n. 1612 del 31/7/2024;

Considerato che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e di cui all'art. 83 dello stesso decreto, risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

Visto il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali, **Allegato A1)** alla Relazione del Responsabile del Procedimento, dal quale si evince che il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 6.016.488,70=, rimane invariato;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella Relazione del RUP avanti richiamata:

- approvare la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. relativa ai lavori di "Realizzazione della Casa di Comunità "Misericordia e Dolce" Prato CUP D38I22000090002" per un importo complessivo di 405.632,60= oltre IVA, senza incremento degli oneri per la sicurezza, per effetto della quale l'importo del contratto di appalto viene rideterminato in complessivi € 4.876.408,95 oltre IVA ed oneri di legge di cui € 4.583.122,37 per lavori, € 187.367,68 per oneri di sicurezza ed € 105.918,90 per i servizi di progettazione, oltre IVA ed oneri di legge;
- di prendere atto dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa dal Direttore dei Lavori relativo alle modifiche contrattuali dell'appalto in questione, Allegato 2 alla Perizia di variante ;
- di approvare il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali, Allegato A1 alla Relazione del RUP;

Ritenuto altresì di autorizzare l'integrazione al subappalto di cui agli atti aggiuntivi trasmessi dall'appaltatore – Consorzio Stabile Medil S.c.p.A., con note prot. 1485 del 10/01/2025 e prot. 13951 del 6/03/2025, per la somma aggiuntiva complessiva di € 275.383,60= oltre IVA, di cui € 13.493,60= per oneri di sicurezza ed € 41.307,54 per costi della manodopera;

Dato atto che gli oneri derivanti dall'approvazione della presente variante in corso d'opera dei lavori, che ammontano a complessivi € 405.632,60= oltre IVA - € 446.195,86 IVA 10% compresa - sono ricompresi nel quadro economico dell'intervento che trova copertura sul Piano Investimenti 2024/2026 adottato con Delibera del D.G. n. 306 del 15/03/2024, rimodulato con Delibera DG n.326 del 22/04/2024, alla specifica riga di piano investimenti PO-09 - conto patrimoniale "Immobili in Costruzione"

Vista l'attestazione circa la compatibilità economica della spesa dell'intervento con il Piano degli Investimenti aziendale vigente, rilasciata in data 26/07/2024 dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica conservata agli atti della struttura proponente;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di garantire il rispetto dei termini di pagamento al subappaltatore ed il rispetto dei termini imposti dal PNRR;

Dato atto che la sottoscritta ing. Sara Allegranti, Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dalla medesima, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare, come proposto e motivato dal Responsabile Unico del Procedimento nella sua Relazione del 10/03/2025 prot. 14364, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di *Realizzazione della Casa di Comunità "Misericordia e Dolce" Prato CUP D38I22000090002* CIG 98500484C0, per un importo complessivo di € 405.632,60= oltre IVA, senza incremento degli oneri per la sicurezza, a seguito della quale l'importo del contratto di appalto viene rideterminato in complessivi € 4.876.408,95 oltre IVA ed oneri di legge, di cui € 4.770.490,05 per lavori, compresi € 187.367,68= per oneri di sicurezza rimasti invariati e lasciando inalterato l'importo relativo ai servizi di progettazione pari a € 105.918,90 oltre IVA ed oneri di legge;
- 2) di prendere atto dell'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti, contenuto nella Perizia di variante che costituisce **Allegato A2)** alla relazione del RUP, Allegato A) indicata al precedente punto 1);
- 3) di approvare il Quadro Economico dell'intervento assestato a seguito delle modifiche contrattuali, **Allegato A1)** alla suddetta Relazione del RUP, Allegato A) presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, attestante che l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 6.016.488,70= rimane invariato;



- 4) di dare atto che le somme aggiuntive a seguito della variante dei lavori, che ammontano a complessivi € 446.195,86= IVA Compresa, sono ricomprese nel quadro economico dell'intervento che trova copertura sul Piano Investimenti 2024/2026 adottato con Delibera del D.G. n. 306 del 15/03/2024, rimodulato con Delibera DG n.326 del 22/04/2024, alla specifica riga di piano investimenti PO-09 - conto patrimoniale *"Immobili in costruzione"*;
- 5) di autorizzare l'integrazione al contratto di subappalto autorizzato con Determina n. 1612 del 31/7/2024, con atti aggiuntivi trasmessi con le note prot. n. 1485 del 10/01/2025 e prot. 13951 del 6/03/2025 (agli atti d'ufficio), per un importo complessivo delle opere aggiuntive in OG12 affidate in subappalto all'impresa Ecoleuropa srl, di € 275.383,60= oneri fiscali esclusi;
- 6) di dare atto che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e di cui all'art. 83 dello stesso decreto, risultassero negativi o qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di garantire il rispetto dei termini di pagamento al subappaltatore e i termini temporali imposti dal PNRR;
- 8) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento ed i relativi allegati, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* del sito web di questa Azienda nella sottosezione *"Bandi di gara e contratti"*, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 10) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

II DIRETTORE
S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti

Prato, 10 marzo 2025
Prot. 14364

ALLEGATO A

OGGETTO: **Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10-S.03-IA.02-IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri.**

CIG Accordo Quadro 9326810717

Lotto geografico: Toscana 1

Sub – Lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato

Intervento PNRR: Missione 6 Salute C.1, Casa di Comunità Misericordia e Dolce, Via Cavour n.87, Prato. - CUP: D38I22000090002 – CIG CONTRATTO SPECIFICO 98500484C0.

Azienda USL Toscana centro



RELAZIONE DEL RUP

DI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO

La sottoscritta Ing. Sara Allegranti, Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE

Con Delibera della Regione Toscana n. 225 del 28.02.2022 e con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 502 del 28.04.2022 sono stati individuati ed autorizzati rispettivamente gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della Regione Toscana e dell'Azienda USL Toscana centro. Nell'ambito della Missione 6 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (M6 C1), l'Azienda USL Toscana centro deve eseguire l'intervento di realizzazione della Casa di Comunità "Misericordia e Dolce", da edificare in via Cavour 87 a Prato, all'interno del complesso del Presidio "Misericordia e Dolce" di proprietà della stessa Azienda USL Toscana centro.

Con delibera del Direttore Generale n. 1140 del 10.10.2022, avente ad oggetto "Sostituzione RUP degli interventi in esecuzione del PNRR – Missione 6 Salute – C1/C2, relativi al territorio dell'Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese", è stata nominata RUP dell'intervento in epigrafe la sottoscritta, Ing. Sara Allegranti dirigente tecnico dell'Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato.

Con Delibera nr. 435 del 31.03.2023 è stato approvato, tra l'altro, il PFTE dell'intervento.

Con Determina n.1156 del 11.05.2023 l'Azienda USL Toscana Centro ha recepito i provvedimenti di aggiudicazione disposti da INVITALIA relativi al lotto prestazionale 4 "Lavori in appalto integrato" – CIG 9326810717, per il quale risulta aggiudicatario CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni.

In data 23.05.2023 è stato sottoscritto tra l'Azienda USL Toscana Centro e CONSORZIO STABILE MEDIL l'ODA n.31261 di Appalto Integrato per l'intervento PNRR, Missione 6 Salute C.1, Casa di Comunità Misericordia e Dolce, Via Cavour n.87, Prato ed in data 19.09.2023 è stato stipulato il relativo Contratto Specifico – CIG 98500484C0 – acquisito al repertorio aziendale al n. 928 del 20.09.2023, per un importo complessivo di € 3.632.319,67 oltre IVA ed oneri di legge, di cui € 99.270,14 oltre IVA ed oneri di legge per la

Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Gestione Investimenti
Prato

Direttore
Ing. Sara Allegranti

Via Suor Niccolina, 20
Palazzina Servizi
59100 Prato

telefono: 0574 801117
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 3.533.049,43 oltre IVA per i lavori.

In data 25.05.2023 con verbale Prot.34841 è stato dato avvio d'urgenza al contratto con l'inizio delle prestazioni il servizio di progettazione esecutiva PE e CSP, da concludere entro il termine disposto dall'art.13, comma 3 lett.a) del Contratto, ovvero entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale stesso.

Con deliberazione del Direttore Generale nr.1328 del 24.11.2023 lo stesso progetto in parola è stato approvato dalla Stazione Appaltante.

In data 29.11.2024 sono stati consegnati in via d'urgenza i lavori.

L'intervento è inserito nel Piano Investimenti 2024-2026 allegato alla Delibera del Direttore Generale n.326 del 22-03-2024 sotto il codice PO-09 per un importo complessivo di € 6.029.017,45=.

Con Delibera del Direttore Generale nr. 498 del 10.05.2024 è stata autorizzata la modifica al contratto derivante dall'approvazione del progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, come di seguito riportato:

		PFFE approvato con Del.435 del 31.3.2023	QE POST AGGIUDICAZIONE	QE post modifica
A	LAVORI	4.218.536,19	3.533.049,43	3.983.858,85
	opere	4.058.536,19	3.373.049,43	3.796.491,17
E08		2.095.863,01		2.199.553,20
S.03		689.696,00		683.297,95
IA.01	IDRICO	320.240,41		192.360,97
IA.02	MECC	379.432,50		205.096,94
IA.03	ELETT	573.304,27		516.182,11
	oneri per la sicurezza	160.000,00	160.000,00	187.367,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE	1.810.481,26	2.495.968,03	2.032.629,85
B.1	imprevisti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
B.2	acq terreni	0,00	0,00	0,00
B.3	arredi, forniture	133.000,00	133.000,00	133.000,00
B.3-bis	apparecchi	119.000,00	119.000,00	119.000,00
B.4	indagini	43.860,00	43.860,00	43.860,00
B.5	incarichi SIA	633.448,95	503.187,82	503.045,50
b.5.a	progettazione	243.753,86	223.123,07	237.912,24
b.5.b	supporto rup	0,00	0,00	0,00
b.5.c	verifiche	55.918,34	37.163,33	0
b.5.d	collaudo	74.964,12	67.475,20	69.702,59
b.5.e	cse e dll	234.449,21	156.072,84	176.082,76
b.5.f	cnpaia 4%	24.363,42	19.353,38	19.347,90
B.6	accantonamenti	89.870,72	89.870,72	100.607,99
b.6.a	incentivi 2%	84.370,72	84.370,72	95.107,99
b.6.b	polizze art.24 c.4 dlgs 50/	500,00	500,00	500,00
b.6.c	commissioni iva inclusa	0,00	0,00	0,00
b.6.d	pubblicità e notifiche (Al	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B.7	allacci	0,00	0,00	0,00
B.8	IVA	641.301,59	544.095,46	589.145,09
b.8.a	iva su lavori e imprevisti	436.853,62	368.304,94	413.385,89
b.8.b	iva su arredi, forniture	29.260,00	29.260,00	29.260,00
b.8.c	iva indagini	9.649,20	9.649,20	9.649,20
b.8.d	iva spese tecniche	139.358,77	110.701,32	110.670,01
b.8.e	iva su apparecchi	26.180,00	26.180,00	26.180,00
B.9	FONDO DI RIBASSO		912.954,02	393.971,27
C	TOTALE	6.029.017,45	6.029.017,45	6.016.488,70

Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Gestione Investimenti
Prato

Direttore
Ing. Sara Allegranti

Via Suor Niccolina, 20
Palazzina Servizi
59100 Prato

telefono: 0574 801117
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

A seguito dell'approvazione della succitata modifica al contratto è stato sottoscritto dalle parti un atto di sottomissione (Rep. Nr.463 del 23.5.2024) che ha rideterminato l'importo del contratto in € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri di legge, di cui € 105.918,90 oltre IVA ed oneri di legge per i servizi tecnici e € 3.983.858,85 oltre IVA di legge per i lavori.

Con Determina n.1588 del 25.07.2024 è stata autorizzata la modifica al contratto determinata da circostanze impreviste e imprevedibili manifestatesi durante l'esecuzione delle lavorazioni, così come rappresentato nelle perizia di variante del DLL, Ing. Vincenzo Iovino, del

25/07/2024 Prot. 47342, consistenti nel ritrovamento di trovanti in serpentino, roccia di origine metamorfica contenente amianto naturale, all'interno di cumuli di terra di riporto; e che pertanto si è reso necessario provvedere alla sua rimozione.

A seguito di detta modifica è stato sottoscritto dalle parti un atto di sottomissione che ha rideterminato l'importo del contratto in € 4.307.777,75 oltre IVA ed oneri di legge, di cui € 4.201.858,85 oltre IVA per lavori, lasciando inalterato l'importo relativo ai servizi tecnici pari a € 105.918,97 oltre IVA ed oneri di legge; il nuovo quadro economico approvato con la la Determina n.1588 del 25.07.2024 risulta essere:

CUP D38I22000090002 - CdC Misericordia e Do		PFTE approvato con Del.435 del 31.3.2023	QE POST AGGIUDICAZIONE	QE post modifica	QE post variante n.2
A	LAVORI	4.218.536,19	3.533.049,43	3.983.858,85	4.201.858,85
	opere	4.058.536,19	3.373.049,43	3.796.491,17	4.014.491,17
	oneri per la sicurezza	160.000,00	160.000,00	187.367,68	187.367,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE	1.810.481,26	2.495.968,03	2.032.629,85	1.814.629,85
B.1	imprevisti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
B.2	acq terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	arredi, forniture	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
B.3-bis	apparecchi	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
B.4	indagini	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00
B.5	incarichi SIA	633.448,95	503.187,82	503.045,50	503.045,50
b.5.a	progettazione	243.753,86	223.123,07	237.912,24	237.912,24
b.5.b	supporto rup	0,00	0,00	0,00	0,00
b.5.c	verifiche	55.918,34	37.163,33	0	0,00
b.5.d	collaudo	74.964,12	67.475,20	69.702,59	69.702,59
b.5.e	cse e dll	234.449,21	156.072,84	176.082,76	176.082,76
b.5.f	cnpaia 4%	24.363,42	19.353,38	19.347,90	19.347,90
B.6	accantonamenti	89.870,72	89.870,72	100.607,99	100.607,99
b.6.a	incentivi 2%	84.370,72	84.370,72	95.107,99	95.107,99
b.6.b	polizze art.24 c.4 dlgs 50/	500,00	500,00	500,00	500,00
b.6.c	commissioni iva inclusa	0,00	0,00	0,00	0,00
b.6.d	pubblicità e notifiche (At	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B.7	allacci	0,00	0,00	0,00	0,00
B.8	IVA	641.301,59	544.095,46	589.145,09	595.945,09
b.8.a	iva su lavori e imprevisti	436.853,62	368.304,94	413.385,89	420.185,89
b.8.b	iva su arredi, forniture	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
b.8.c	iva indagini	9.649,20	9.649,20	9.649,20	9.649,20
b.8.d	iva spese tecniche	139.358,77	110.701,32	110.670,01	110.670,01
b.8.e	iva su apparecchi	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00
B.9	FONDO DI RIBASSO		912.954,02	393.971,27	319.171,27
C	TOTALE	6.029.017,45	6.029.017,45	6.016.488,70	6.016.488,70

Che con Determina n.1612 del 31.07.2024 è stato autorizzato il Consorzio Stabile Medil Società Consortile Per Azioni di Benevento ad affidare in subappalto all'impresa ECOLEUROPA S.R.L. Interrato Traversa Ferrara, 40 80022 Arzano (NA) - P. IVA/Cod. Fiscale 06896971212, i Lavori di Esecuzione opere di Rimozione, confezionamento, trasporto e conferimento all'impianto di discarica, per la bonifica di aree contaminate da serpentino pratese, di cui alla perizia di variante avanti richiamata - Lavori riconducibili alla categoria OG12 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 148.000,00, inclusi costi della manodopera € 22.200,00 e oneri della sicurezza € 7.252,00, al netto di IVA

Che durante il corso delle lavorazioni di rimozione della terra contaminata da serpentino si è rilevato un maggior quantitativo di detto materiale rispetto a quello preventivato con la perizia di cui alla Determina n.1588 del 25.07.2024 e che pertanto con Determina n.2393 12.11.2024 si è provveduto alla modifica al contratto ed all'integrazione dell'autorizzazione al subappalto di cui alla Determina n.1612 del 31.07.2024 a favore di ECOLEUROPA S.R.L.; in particolare la modifica in aumento al contratto ha rideterminato l'importo dello stesso da € 4.307.777,75 oltre IVA e oneri di legge ad € 4.470.776,42 oltre IVA ed oneri di legge di cui € 4.364.857,45 oltre IVA di legge per lavori, lasciando inalterato l'importo relativo ai servizi di progettazione; l'autorizzazione all'integrazione al subappalto, già autorizzato con Determina n.1612 del 31.07.2024 per le lavorazioni in OG12, è stata rilasciata per l'importo complessivo di € 258.659,60 oltre Iva di legge, di cui € 148.000,00 già autorizzato con Determina n.1612 del 31.07.2024

CONSTATATO

Che una volta concluse le operazioni di rimozione del materiale contenente serpentino, sono riprese le lavorazioni di progetto di scavo e demolizione.

Che in detta fase si rinveniva a ridosso del fabbricato esistente (posto a nord del lotto oggetto dell'intervento) nella zona sottostante il piano stradale esistente, ulteriore materiale di riempimento composto da frammenti di serpentino.

Che con Ordine di Servizio n.7 del 17.12.2024 la DLL disponeva la rimozione ed il conseguente smaltimento del materiale rinvenuto, precisando che *“l'importo da riconoscere per tale lavorazione, sarà contabilizzato in sito a misura in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, per un costo unitario già stabilito con verbale di concordamento nuovi prezzi di cui alla variante in corso d'opera approvata con Determina n.1588 del 25.07.2024 e troverà copertura all'interno delle somme a disposizione dell'ente appaltante del quadro economico post-gara.”*

Che in data 07/03/2025 con nota PEC Prot. 14241 il DLL, Ing. Vincenzo Iovino, ha presentato perizia di variante, allegata alla presente come ALLEGATO A2, relativamente ai fatti riscontrati in corso d'opera avanti descritti, avanzando proposta di autorizzazione alla stessa, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di Perizia
 - Allegato 1 - atto di sottomissione
 - Allegato 2 – formulari rifiuti

Che dalla perizia del DLL si riscontra un incremento dell'importo del contratto in essere pari a € 405.632,00 oltre IVA, senza incremento degli oneri della sicurezza.

Che le lavorazioni di cui alla perizia avanti richiamata corrispondono alla categoria OG12 scorporabile già definita con le determinazioni precedenti avanti richiamate, e che le stesse devono essere eseguite da operatore economico iscritto nell'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 A).

Che in data 10.01.2025 l'Impresa trasmetteva con nota acquisita al protocollo aziendale con il nr. 1485 il secondo atto integrativo al contratto di subappalto stipulato con ECOLEUROPA S.R.L per un importo presunto pari a € 111.000,00 oltre iva di legge, corrispondente a 150.000 kg di materiale presunto da rimuovere.

Che a seguito del riscontro delle quantità del materiale effettivamente rimosso in data 06.03.2025 l'Impresa trasmetteva con nota acquisita al protocollo aziendale con il nr. 13951 il terzo atto integrativo al contratto di subappalto stipulato con ECOLEUROPA S.R.L per un importo pari a € 165.383,60 oltre iva di legge, per un totale complessivo di € 275.383,60 dei lavori eseguiti ad evasione dell'Ordine di Servizio n.7 della DLL avanti citato.

RILEVATO

Dalla perizia di variante che la modifica in aumento del contratto di appalto in corso di validità ottempera le condizioni dell'art. 106 comma 1 lettera c) del DLgs 50/2016 e che l'importo in aumento relativo alla modifica del contratto non eccede il limite imposto al comma 7 dell'art.106 del DLgs 50/2016.

Che la modifica del contratto in parola non è sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del DLgs 50/2016, in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Che l'incremento della modifica in parola rispetta il limite di cui al comma 12 dell'art.106 del DLgs 50/2016, ovvero il quinto dell'importo contrattuale.

Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Gestione Investimenti
Prato

Direttore
Ing. Sara Allegranti

Via Suor Niccolina, 20
Palazzina Servizi
59100 Prato

telefono: 0574 801117
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

Che le lavorazioni in variante si riconducono alla categoria OG12, introdotta con la modifica al contratto di cui alla Determina n.1588 del 25.07.2024, scorporabile e subappaltabile al 100%.

ACCERTATO

Che la modifica del contratto è comunque tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche e trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

Che l'esecuzione delle opere di perizia sono state affidate al subappaltatore ECOLEUROPA S.R.L. provvisto dei requisiti previsti dalla legge per l'esecuzione di lavorazioni in categoria OG12 ed iscritto nell'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10B Classe D, abilitante anche per la categoria 10A.

Che lo stesso subappaltatore ha provveduto alla presentazione del Piano di Lavoro per la rimozione in via d'urgenza del materiale contenente amianto (nel seguito MCA), in conformità alle disposizioni del Dlgs 81/08 (Piano 100000591457 del 23.12.2024 Documento n.0240773).

Che la perizia di variante redatta dalla DLL nulla rileva circa l'alterazione della durata dei lavori e che pertanto è confermato il tempo di esecuzione contrattuale.

Di ritenere opportuno procedere all'approvazione della modifica contrattuale ivi proposta e la contestuale approvazione del relativo quadro economico assestato, così come allegato alla presente sotto la sigla "A1".

ESPRIME


giudizio di ammissibilità all'approvazione della modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) per un importo complessivo pari a € 405.632,60 oltre IVA di legge al netto del ribasso d'asta, rideterminando l'importo del Contratto Specifico di cui al CIG 98500484C0 da € 4.470.776,35 oltre IVA e oneri di legge ad € 4.876.408,95 oltre IVA ed oneri di legge di cui € 4.770.490,05 oltre IVA di legge per lavori, lasciando inalterato l'importo relativo ai servizi di progettazione.

Si invia la presente relazione alla Stazione Appaltante, congiuntamente al relativo atto di sottomissione (Allegato A2 alla Relazione di Perizia di Variante), per l'adozione dei relativi atti di approvazione e per l'assolvimento degli adempimenti di pubblicazione e comunicazione previsti dall'art. 106 del Dlgs 50/2016.

Si dispone contestualmente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati all'autorizzazione all'integrazione al subappalto già concesso con Determina n.1612 del 31.07.2024 e con Determina n.2393 del 12.11.2024 all'Impresa Ecoluropa s.r.l., di cui all'istanza alla nota Prot. 1485 del 10/01/2025 del Consorzio Medil ed integrata con nota Prot.13951 del 06.03.2025.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Sara Allegranti



ALLEGATI:

- Allegato A1 – Quadro economico assestato
- Allegato A2 – Perizia di Variante

Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Gestione Investimenti
Prato

Direttore
Ing. Sara Allegranti

Via Suor Niccolina, 20
Palazzina Servizi
59100 Prato

telefono: 0574 801117
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

ALLEGATO A1 – QUADRO ECONOMICO

	CUP D38I2200090002 – CdC Misericordia	PFE approvato con Del.435 del 31.3.2023	QE POST AGGIUDICAZIONE	QE post modifica variante 0	QE post variante n.1	QE post variante n.2	QE post variante n.3
A	LAVORI	4.218.536,19	3.533.049,43	3.983.858,85	4.201.858,85	4.364.857,45	4.770.490,05
	operi opere	4.058.536,19	3.373.049,43	3.796.491,17	4.014.491,17	4.177.489,77	4.583.122,37
	oneri per la sicurezza	160.000,00	160.000,00	187.367,68	187.367,68	187.367,68	187.367,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE	1.810.481,26	2.495.968,03	2.032.629,85	1.814.629,85	1.651.631,25	
B.1	imprevisti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
B.2	acq terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	arredi, forniture	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	8.906,64
B.3-bis	apparecchi	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
B.4	indagini	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00
B.5	incarichi SIA	633.448,95	503.187,82	503.045,50	503.045,50	503.045,50	495.054,39
B.5.a	progettazione	243.753,86	223.123,07	237.912,24	237.912,24	237.912,24	230.228,48
B.5.b	supporto rup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5.c	verifiche	55.918,34	37.163,33	0	0,00	0,00	0,00
B.5.d	collaudo	74.964,12	67.475,20	69.702,59	69.702,59	69.702,59	69.702,59
B.5.e	rs e rll	74.449,71	156.077,84	176.082,76	176.082,76	176.082,76	176.082,76
B.5.f	cnpaia 4%	24.363,42	19.353,38	19.347,90	19.347,90	19.347,90	19.040,55
B.6	accantonamenti	89.870,72	89.870,72	100.607,99	100.607,99	100.607,99	100.607,99
B.6.a	incentivi 2%	84.370,72	84.370,72	95.107,99	95.107,99	95.107,99	95.107,99
B.6.b	polizze art.24 c.4 dlgs 50/	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
B.6.c	commissioni iva inclusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.6.d	pubblicità e notifiche (A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B.7	afflucchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.8	IVA	641.301,59	544.095,46	589.145,09	595.945,09	612.244,95	597.569,63
B.8.a	iva su lavori e imprevisti	436.853,62	368.304,94	413.385,89	420.185,89	436.485,75	477.049,01
B.8.b	iva su arredi, forniture	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	1.959,46
B.8.c	iva indagini	9.649,20	9.649,20	9.649,20	9.649,20	9.649,20	9.649,20
B.8.d	iva spese tecniche	139.358,77	110.701,32	110.670,01	110.670,01	110.670,01	108.911,97
B.8.e	iva su apparecchi	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	0,00
B.9	FONDO DI RIBASSO		912.954,02	393.971,27	319.171,27	139.872,81	0,00
C	TOTALE	6.029.017,45	6.029.017,45	6.016.488,70	6.016.488,70	6.016.488,70	6.016.488,70

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Gestione Investimenti
Prato

Direttore
Ing. Sara Allegranti

Via Suor Niccolina, 20
Palazzina Servizi
59100 Prato

telefono: 0574 801117
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

Azienda USL Toscana centro



Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Gestione Investimenti
Prato

Direttore
Ing. Sara Allegranti

Via Suor Niccolina, 20
Palazzina Servizi
59100 Prato

telefono: 0574 801117
sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMMITTENTE: USL TOSCANA CENTRO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' "MISERICORDIA E DOLCE"
IN VIA CAVOUR N. 87, PRATO (PO)
CUP: D38I22000090002 - CIG: 98500484C0

OGGETTO: VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 03

Data: 25.02.2025

Elenco Documentazione:

- Relazione Tecnica
- Allegati:
 - Atto di Sottomissione
 - Formulari Rifiuti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Vincenzo Iovino
IOVINO
(G  *YBUTING srl*)
05.03.2025
16:43:21
GMT+01:00

L'ESECUTORE

Ing. Massimiliano Mustone
(Consorzio Stabile Medil ScpA).



Mustone Massimiliano
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Benevento
Ingegnere
05.03.2025 15:13:35
GMT+00:00

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. SARA ALLEGRANTI

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 1 di 19

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



RELAZIONE TECNICA

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DESCRIZIONE INTERVENTI DI PROGETTO	9
3. DESCRIZIONE INTERVENTI IN VARIANTE	11
4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	13

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 2 di 19



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1. PREMESSA

La presente relazione è a corredo alla Variante del Progetto Esecutivo relativo alla demolizione e nuova costruzione della Casa di Comunità “Misericordia e Dolce” da realizzarsi nel Comune di Prato in Via Cavour n. 87. L'intervento ricade nel PNRR “Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza” all'interno della Missione 6 “Salute” Componente.1 “reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale”, Investimento 1.1. “Case della Comunità e presa in carico della persona”.

La presente è redatta a seguito del verificarsi di eventi imprevisi ed imprevedibili, durante le lavorazioni, che impediscono la corretta esecuzione delle opere di progetto.

In ragione di quanto sopra, si riporta di seguito, preliminarmente, una cronologia del procedimento connesso all'appalto de quo:

- in data 28.02.2022 con Delibera della Regione Toscana n. 225 e con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 502 del 28.04.2022 si individuavano ed autorizzavano rispettivamente gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della Regione Toscana e dell'Azienda USL Toscana centro;
- in data 28.04.2022 con Delibera del Direttore Generale n. 502 si approvava il programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute, che comprendeva, tra gli altri, l'intervento di Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce - CUP D38I22000090002, e contestualmente si individuava quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Sara Allegranti, Direttore SOC Manutenzione Immobili Prato;
- in data 10.10.2022 con Delibera del Direttore Generale n.1140, si individuava quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Sara Allegranti, Direttore SOC Manutenzione Immobili Prato;
- in data 26.10.2022 con Determina del Dirigente numero 2383 si affidava ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett a) della Legge n. 120.2020 il “Servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica della nuova Casa di Comunità “Misericordia e Dolce” da realizzarsi in Via Cavour, 87 a Prato - CUP D38I22000090002 - CIG 9436114F98”, all'operatore economico RTP costituendo: OPEN INGEGNERIA SRL di Prato (P. IVA 02113240978), mandataria con Sede legale in Via F.lli Giachetti, 28.3 – 59100 – Prato e MDU Architetti di Prato (P. IVA 01943230977), mandante, per un importo complessivo offerto

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa, arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- pari a € 124.309,58 al netto degli oneri previdenziali e IVA 22% (ribasso del 10,00% sull'importo a base di affidamento);
- in data 12.01.2023 si teneva la Conferenza dei Servizi decisoria, indetta con nota prot. n. 89592 del 19.12.2022, in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della L. 241.90 e ss.mm.ii. afferente il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro, il Comando Provinciale dei VVF e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato. In merito si deliberava con l'unanimità dei componenti, parere FAVOREVOLE all'approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica Economica dell'intervento in epigrafe ed il contestuale rilascio dei relativi atti di assenso con prescrizioni da parte degli enti convocati;
 - in data 31.03.2023 con Delibera del Direttore Generale n.435 si approvava il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed il Quadro economico dell'intervento in questione come di seguito dettagliato:
CUP: D38I22000090002 - Descrizione: Casa di Comunità Misericordia e Dolce - Importi lavori: € 4.218.536,19 di cui oneri della sicurezza: € 160.000,00 - Somme a disposizione: € 1.810.481,26 - Totale Quadro Economico: € 6.029.017,45;
 - in data 11.05.2023 con Delibera DG n. 1156 si recepiva il provvedimento di aggiudicazione INVITALIA (adesione ad Accordo Quadro Invitalia - Sub Lotto prestazionale 4);
 - in data 23.05.2023 si emetteva apposito Ordine di Attivazione, finalizzato alla stipula di contratto specifico di lavori in appalto integrato nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro INVITALIA - cluster di riferimento AQ1_Toscana 1-6 , CONSORZIO STABILE MEDIL ScpA con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, codice fiscale e Partita IVA 01483060628, per un importo di contratto, tenuto conto del ribasso di gara, pari ad € 3.632.319,57 oltre IVA e oneri di legge, di cui:
 - Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a € 99.270,14;
 - Lavori pari a € 3.373.049,43;
 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 160.000,00;
 - in data 25.05.2023 con verbale prot. n. 34841 si dava avvio d'urgenza al contratto con l'inizio delle prestazioni del servizio di progettazione esecutiva e CSP, a cura del Raggruppamento temporaneo di professionisti (individuato dal Consorzio affidatario del contratto lavori in

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 4 di 19

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa, arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- appalto integrato) composto da Team Srl (mandataria), Hypro Srl (mandante) e Offtec Srl (mandante);
- in data 20.09.2023 si registrava il contratto specifico, rep. aziendale n. 928, con il quale si affidava l'appalto integrato in oggetto per la somma di € 3.632.319,69 oltre oneri ed IVA di legge, di cui per l'esecuzione dei lavori la somma di € 3.533.049,43 oltre IVA di legge;
 - in data 10.11.2022 con provvedimento nr. 0326878 di aggiudicazione Invitalia dell'Accordo Quadro 1, cluster AQ 1 – Toscana 1 – 6, sub lotto 1 "Servizi di Ingegneria ed Architettura", si individuava per l'espletamento dei servizi professionali di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione l'operatore economico affidatario dell'intervento in epigrafe GEVA Consulting srl (mandataria), Studio Associato ia2 (mandante), Arch. Marina Di Guida (mandante), Arch. Renato Rosa (mandante), Arch. Davide Uccello (mandante); Dott. Geol. Giovanni delle Bovi (mandante), Arch. Lucia Scarrico (mandante);
 - in data 14.11.2023, prot. n. 77936, si trasmetteva il progetto esecutivo con annesse modifiche ed integrazioni progettuali agli elaborati già trasmessi in data 09.11.2023, prot. n. 71010;
 - In data 15.11.2023 si redigeva relativo verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 bis del D.Lgs 50/2016 e smi;
 - in data 24.11.2023 con Delibera del Direttore Generale n. 1328 si approvava il progetto esecutivo dell'intervento per la Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce (Prato) - CUP D38I22000090002 - PNRR – M6 Salute -C1 - Investimenti 1.1 - Approvazione progetto esecutivo e quadro economico assestato, per le voci principali rimodulate come di seguito dettagliato:
 - Importo Lavori: € 3.796.491,17
 - Oneri della sicurezza: € 187.367,68
 - Somme a disposizione: 2.045.158,60
 - Totale Quadro Economico: 6.029.017,45

Il quadro economico derivante risultava il seguente:

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 5 di 19

RTP

*GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



CUP D38I22000090002 - CdC Misericordia e Dolce ESECUTIVO			PROGETTO
A	LAVORI		3.983.858,85
	A.1	importo opere	4.568.031,73
	A.1.1	importo opere al netto del ribasso d'asta (16,89%)	3.796.491,17
	A.2	oneri della sicurezza	187.367,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE		1.619.485,37
	B.1	imprevisti	150.000,00
	B.2	acq terreni	0,00
	B.3	arredi, forniture	133.000,00
	B.3-bis	apparecchi	119.000,00
	B.4	indagini	43.860,00
	B.5	incarichi SIA	496.130,79
	b.5.a	progettazione	231.263,48
	b.5.b	supporto rup	0,00
	b.5.c	verifiche	0,00
	b.5.d	collaudo	69.702,59
	b.5.e	cse e dll	176.082,76
	b.5.f	cnpaia 4%	19.081,95
	B.6	accantonamenti	89.870,72
	b.6.a	incentivi 2%	84.370,72
	b.6.b	polizze art.24 c.4 dlgs 50/16	500,00
	b.6.c	commissioni iva inclusa	0,00
	b.6.d	pubblicità e notifiche (ANAC)	5.000,00
	B.7	allacci	0,00
	B.8	IVA	587.623,86
	b.8.a	iva su lavori e imprevisti	413.385,89
	b.8.b	iva su arredi, forniture	29.260,00
	b.8.c	iva indagini	9.649,20
	b.8.d	iva spese tecniche	109.148,77
	b.8.e	iva su apparecchi	26.180,00
	B.9	FONDO DI RIBASSO	425.673,23
C	TOTALE		6.029.017,45

- in data 29.11.2023 si dava seguito alla consegna dei lavori;
- in data 04.01.2024 le consorziate designate per l'esecuzione dal CONSORZIO STABILE MEDIL ScpA, CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.p.A. e NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con atto ai rogiti del Notaio Paolo Morelli di Napoli Rep. n. 14.9586 - Raccolta n. 35.736 del 05.12.2023, registrato a Napoli il 12.12.2023 al n. 48478 - Serie IT, costituivano la società consortile denominata ITALIANA COSTRUZIONI Scarl;
- in data 08.04.2024 si erogava l'anticipazione dell'importo di euro 706.609,89 oltre IVA a seguito di richiesta di erogazione a mezzo pec prot. n. 17872 del 14.03.2024;

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 6 di 19

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa, arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- in data 17.05.2024 si prescriveva l'immediata cessazione delle lavorazioni, la recinzione e l'interdizione, il tutto limitatamente all'area interessata dal ritrovamento di materiale di riempimento costituito da frammenti di Serpentino Pratese generalmente contenente l'Amianto di Serpentino, rinvenuto durante le fasi di demolizione dello scalone di collegamento tra l'edificio oggetto d'intervento e quello adibito ad archivio, al personale di cantiere;
- in data 10.05.2024 con Delibera del Direttore Generale n. 498, a seguito di rideterminazione dell'importo complessivo contrattuale da € 3.632.319,57 ad € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri (per l'inserimento di opere stralciate dal PFTE), si approvava il quadro economico dell'intervento assestato post modifica, evidenziando le voci principali rimodulate come di seguito dettagliato:
 - Importo Lavori: € 3.796.491,17
 - Oneri della sicurezza: € 187.367,68
 - Somme a disposizione: 2.032.629,85
 - Totale Quadro Economico: 6.016.488,70e quindi la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) e lettera b), per un importo complessivo pari a € 457.458,18 oltre oneri ed IVA di legge al netto del ribasso d'asta, rideterminando l'importo del Contratto Specifico di cui al CIG 98500484C0 da € 3.632.319,57 oltre IVA e oneri di legge ad € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri di legge di cui:
 - Servizi di Progettazione pari a € 105.918,90, oltre IVA e oneri di legge;
 - Lavori pari a € 3.983.858,85 (di cui € 187.367,68 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA ed oneri di legge;
- in data 09.07.2024 si trasmetteva il SAL n. 1 al 20.06.2024 per un importo di € 220.188,39;
- in data 15.07.2024 si emetteva il certificato di pagamento al SAL n. 1, per la rata di € 196.958,51 compreso IVA di legge;
- in data 17.07.2024, in riferimento all'appalto in oggetto, si autorizzava a procedere alla redazione della perizia in variante conseguente al ritrovamento del serpentino durante le operazioni di demolizione;
- in data 20.07.2024, si redigeva la perizia di variante di cui sopra, trasmessa in data 23.07.2024 al prot. n. 47342;

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 7 di 19

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa, arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- in data 25.07.2024 con Determina Dirigenziale n. 1588, si autorizzava la modifica al contratto determinata da circostanze impreviste e imprevedibili manifestatesi durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- a seguito di tale modifica si sottoscriveva relativo atto di sottomissione che rideterminava l'importo del contratto in € 4.307.777,75 oltre IVA ed oneri di legge, di cui € 4.201.858,85 oltre IVA per lavori, lasciando inalterato l'importo relativo ai servizi tecnici pari a € 105.918,97 oltre IVA ed oneri di legge.

Il quadro economico derivante risultava il seguente:

		PFTE approvato con Del.435 del 31.3.2023	QE POST AGGIUDICAZIONE	QE post modifica	QE post variante n.2
	CUP D38I22000090002 - CdC Misericordia e Do				
A	LAVORI	4.218.536,19	3.533.049,43	3.983.858,85	4.201.858,85
	opere	4.058.536,19	3.373.049,43	3.796.491,17	4.014.491,17
	oneri per la sicurezza	160.000,00	160.000,00	187.367,68	187.367,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE	1.810.481,26	2.495.968,03	2.032.629,85	1.814.629,85
	B.1 imprevisti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	B.2 acq terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.3 arredi, forniture	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	B.3-bis apparecchi	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	B.4 indagini	43.860,00	43.860,00	43.860,00	43.860,00
	B.5 incarichi SIA	633.448,95	503.187,82	503.045,50	503.045,50
	b.5.a progettazione	243.753,86	223.123,07	237.912,24	237.912,24
	b.5.b supporto rup	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.5.c verifiche	55.918,34	37.163,33	0	0,00
	b.5.d collaudo	74.964,12	67.475,20	69.702,59	69.702,59
	b.5.e cse e dll	234.449,21	156.072,84	176.082,76	176.082,76
	b.5.f cnpaia 4%	24.363,42	19.353,38	19.347,90	19.347,90
	B.6 accantonamenti	89.870,72	89.870,72	100.607,99	100.607,99
	b.6.a incentivi 2%	84.370,72	84.370,72	95.107,99	95.107,99
	b.6.b polizze art.24 c.4 dlgs 50/	500,00	500,00	500,00	500,00
	b.6.c commissioni iva inclusa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.6.d pubblicità e notifiche (Al	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	B.7 allacci	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.8 IVA	641.301,59	544.095,46	589.145,09	595.945,09
	b.8.a iva su lavori e imprevisti	436.853,62	368.304,94	413.385,89	420.185,89
	b.8.b iva su arredi, forniture	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
	b.8.c iva indagini	9.649,20	9.649,20	9.649,20	9.649,20
	b.8.d iva spese tecniche	139.358,77	110.701,32	110.670,01	110.670,01
	b.8.e iva su apparecchi	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00
	B.9 FONDO DI RIBASSO		912.954,02	393.971,27	319.171,27
C	TOTALE	6.029.017,45	6.029.017,45	6.016.488,70	6.016.488,70

- a seguito delle lavorazioni eseguite dall'impresa Ecoleuropa srl, in qualità di subappaltatrice autorizzata con Determina Dirigenziale n. 1612 del 31.07.2024, si contabilizzavano 349.500,00 kg di materiale contaminato da amianto per una rideterminazione dell'importo contrattuale di € 380.998,60 al netto del ribasso d'asta (16,89%);

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 8 di 19

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa, arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- in data 23.10.2024, con nota a mezzo pec, prot. 64359, la committenza chiedeva “di provvedere quanto prima alla redazione dell’integrazione della variante autorizzata di cui alla Determina n.1588 del 25.7.2024”, a seguito di rinvenimento in aree limitrofe all’area oggetto di intervento ed interferenti con le lavorazioni in atto, di ulteriore materiale di riempimento costituito da frammenti di Serpentino Pratese, durante le operazioni di rimozione dello stesso.
- in data 12.11.2025, con Determina Dirigenziale n. 2393 si autorizzava la variante in corso d’opera n. 2 dovuta all’incremento della quantità di materiale contaminato da amianto e la modifica alla autorizzazione al subappalto di cui alla Determina Dirigenziale n. 1612 del 31.07.2024;
- in data 13.11.2024 si trasmetteva in data il SAL n. 2 al 13.11.2024 per un importo di € 601.186,99;
- in data 14.11.2024 si emetteva il certificato di pagamento al SAL n. 2, per la rata di € 321.107,40 compreso IVA di legge;
- durante le successive operazioni di scavo e demolizioni, si rinveniva a ridosso del fabbricato esistente (a nord del lotto oggetto di intervento) nella zona sottostante il piano stradale esistente, ulteriore materiale di riempimento composto da frammenti di amianto di serpentino. Tale rinvenimento veniva comunicato al RUP con nota pec del 29.11.2024, che disponeva con nota del 12.02.2024 la redazione di nuova variante in corso d’opera;
- in data 17.12.2024 con Ordine di Servizio n. 7, la D.L. disponeva la rimozione ed il conseguente smaltimento del materiale rinvenuto, precisando che “l’importo da riconoscere per tale lavorazione, sarà contabilizzato in sito a misura in contraddittorio con l’impresa appaltatrice, per un costo unitario già stabilito con verbale di concordamento prezzi di cui alla variante in corso d’opera approvata con D.D. n. 1588 del 25.07.2024 e troverà copertura all’interno delle somme a disposizione dell’ente appaltante del quadro economico post-gara”;

2. DESCRIZIONE INTERVENTI DI PROGETTO

Il progetto in parola è inerente l’immobile, denominato “Ex Anatomia Patologica”, attualmente di proprietà dell’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro, ubicato in Prato, presso il Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce” all’interno della cinta muraria medievale in Via Cavour n. 87. È caratterizzato da un corpo di fabbrica costruito nella metà degli anni settanta, composto da due blocchi realizzati in aderenza in due momenti differenti. L’accesso all’area avviene dalla viabilità

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 9 di 19

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa, arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



interna che parte dai varchi esistenti nelle mura antiche in via Cavour, oltrech  da via della Misericordia con appositi cancelli carrabili e pedonali. L'edificio nel suo complesso si sviluppa su due livelli di cui uno parzialmente interrato e la sua forma in pianta   piuttosto articolata ed irregolare. La costruzione   costituita da due corpi di fabbrica denominati "A" e "B", realizzati in aderenza ed in assenza di un giunto di dimensione opportuna tra le due porzioni, realizzate con tipologia costruttiva diversa. Il nuovo edificio in costruzione costituir  una nuova Casa di comunit  "Misericordia e Dolce" competente sul territorio dell'area centrale urbana.

La decisione della demolizione e ricostruzione dello stabile   stata adottata in seguito alle verifiche statiche e sismiche effettuate nel settembre 2018. Tali verifiche, ai sensi della NTC 2018, rilevarono gravi deficit delle strutture, per cui un'analisi costi-benefici ha identificato quale migliore azione di recupero della volumetria proprio la demolizione e ricostruzione.

Il progetto in parola prevede quindi la realizzazione di un nuovo corpo di 4.820,40 mc con superficie di ingombro pari a 922.93 mq, composto di due piani:

- un piano seminterrato i cui ambienti saranno destinati ad area servizi per la salute mentale, servizi sociali, servizi di assistenza domiciliare di base, servizi infermieristici, servizi generali e per la comunit  (sale riunioni e sala polivalente), spogliatoi per il personale, servizi igienici per il personale e per gli utenti, depositi e archivi, locali tecnici;
- un piano terra i cui ambienti saranno destinati a sala di attesa con PUA (Punto Unico di Accesso), ambulatori di medicina generale e pediatria di libera scelta, servizi ambulatoriali specialistici, guardia medica h24, punto prelievi, servizi igienici per il personale e per gli utenti e qualche deposito

Strutturalmente il progetto prevede un corpo principale a due livelli fuori terra, dei quali il primo parzialmente interrato con scannafossi perimetrali nelle parti contro terra. Tutte le strutture primarie saranno da realizzarsi in cemento armato con fondazione superficiale a platea, pilastri e setti in elevazione e orizzontamenti realizzati con solette piene anch'esse in cemento armato. Completano l'opera alcune opere accessorie che saranno realizzate in carpenteria metallica quali:

- la mascheratura impianti e la struttura a sostegno dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del corpo principale;
- la pensilina esterna a copertura dell'ingresso dall'area dedicata alle sale polivalenti;
- la pensilina di collegamento tra il nuovo edificio e l'edificio esistente adibito ad archivio;

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 10 di 19



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- la passerella e la scala metallica esterna di collegamento tra il piano terra e l'area esterna;
- la pensilina esterna a copertura dell'ingresso al piano seminterrato.

Inoltre è stata prevista la sistemazione esterna che prevede la razionalizzazione e laddove necessaria, l'implementazione della viabilità interna. Le alberature improprie verranno tolte e poste a dimora alcune nuove piante.

3. DESCRIZIONE INTERVENTI IN VARIANTE

Durante il corso delle lavorazioni di demolizione e scavo, come accennato al paragrafo 1, vi è stato il ritrovamento di amianto, motivo per cui, in data 29.11.2024 è stato disposto a procedere alla redazione di una perizia in variante per l'attività di bonifica, trasporto, smaltimento di detriti e di terreni contaminati da amianto.

A seguito delle operazioni di bonifica, terminate in data 24.01.2025 con certificato di regolare esecuzione a firma della società EcolEuropa s.r.l., nella quale la stessa certificava "la perfetta regola d'arte dell'intervento richiesto dalla committenza Italiana Costruzioni s.c.a.r.l.", sono stati contabilizzati 372,14 t di materiale contaminato per un conseguente importo risultante pari ad € 405.632,00 al netto del ribasso del 16,89% pari a 372.140,00 kg x 1,09 €/Kg = 405.632,60 €.

All'importo di cui sopra è stato applicato il medesimo costo unitario già stabilito con verbale di concordamento prezzi di cui alla variante in corso d'opera approvata con D.D. n. 1588 del 25.07.2024.

L'importo economico di cui sopra, pur comportando una variazione al progetto esecutivo approvato ed alla relativa variante n. 1 (per quest'ultima solo in termini quantitativi), non comporta alcun aumento economico delle somme di cui al quadro economico relativo, trovando ampia copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Si rileva che le lavorazioni oggetto della presente perizia costituiscono categoria scorporabile OG12: "Opere ed Impianti di bonifica e protezione ambientale" e che le stesse sono state eseguite dalla medesima impresa sub-appaltatrice iscritte nell'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 A), per attività di bonifica dei beni contenenti amianto: EcolEuropa s.r.l., autorizzata con Determina del Dirigente n. 1612 del 31.07.2024.

Per quanto sopra relazionato, il maggior importo, conseguente alle attività di rimozione, confezionamento di detriti/terreni contaminati da amianto, carico, trasporto e conferimento a

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa, arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



discarica (di cui alla variante n.1 ed alla variante n. 2), ha comportato variazioni al quadro economico di progetto così come riportato di seguito:

Voce	Descrizione	Progetto	Variante 3
A.1	Importo opere al netto del ribasso d'asta (16,89%)	3.796.491,17 €	4.583.122,37 €
A.2	Oneri della Sicurezza	187.367,68 €	187.367,68 €
A	LAVORI	3.983.858,85 €	4.770.490,05 €

Per quanto sopra descritto, si propone di autorizzare la presente perizia di variante ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, rilevando altresì che l'importo in aumento della modifica rientra nel limite di cui al comma 7 dello stesso articolo.

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 12 di 19

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. VINCENZO IOVINO
(GEVA Consulting srl)



IOVINO VINCENZO
05.03.2025 16:43:21
GMT+01:00

L'ESECUTORE
Ing. Massimiliano Mustone
(CONSORZIO STABILE MEDIL ScpA)



Mustone Massimiliano
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Benevento
Ingegnere
05.03.2025 15:13:35
GMT+00:00

p.p.v. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. SARA ALLEGRANTI

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 13 di 19

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMMITTENTE: USL TOSCANA CENTRO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' "MISERICORDIA E DOLCE"
IN VIA CAVOUR N. 87, PRATO (PO)


CUP: D38I22000090002 - CIG: 98500484C0

OGGETTO: VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 03

Data: 25.02.2025

ALLEGATO 01: Atto di sottomissione

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Vincenzo Iovino
 A Consulting srl)

IOVINO VINCENZO
05.03.2025 16:43:21
GMT+01:00

L'ESECUTORE

Ing. Massimiliano Mustone
(Consorzio Stabile Medil ScpA).


Mustone
Massimiliano
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Benevento
Ingegnere
05.03.2025
15:13:35
GMT+00:00

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. SARA ALLEGRANTI

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 14 di 19



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- in data 23.05.2023 si emetteva apposito Ordine di Attivazione, finalizzato alla stipula di Contratto specifico di lavori in appalto integrato nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro INVITALIA - cluster di riferimento AQ1_Toscana 1-6 , CONSORZIO STABILE MEDIL ScpA con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, per un importo di contratto, tenuto conto del ribasso di gara, pari ad € 3.632.319,57 oltre IVA e oneri di legge, di cui:
 - Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a € 99.270,14;
 - Lavori pari a € 3.373.049,43;
 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 160.000,00
- in data 20.09.2023 con n.928 veniva registrato il contratto con il quale si affidava l'appalto integrato in oggetto per la somma di € 3.632.319,69 oltre oneri ed IVA di legge, di cui per l'esecuzione dei lavori la somma di € 3.533.049,43 oltre IVA di legge;
- in data 24.11.2023 con Delibera del Direttore Generale n. 1328 si approvava il progetto esecutivo dell'intervento per la Realizzazione della Casa di Comunità Misericordia e Dolce (Prato) - CUP D38I22000090002 - PNRR – M6 Salute -C1 - Investimenti 1.1 - Approvazione progetto esecutivo e quadro economico assestato, per le voci principali rimodulate come di seguito dettagliato:
 - Importo Lavori: € 3.796.491,17
 - Oneri della sicurezza: € 187.367,68
 - Somme a disposizione: 2.045.158,60
 - Totale Quadro Economico: 6.029.017,45
- in data 29.11.2023 si dava seguito alla consegna dei lavori;
- in data 04.01.2024 le consorziate designate per l'esecuzione dal CONSORZIO STABILE MEDIL ScpA, CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.p.A. e NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con atto ai rogiti del Notaio Paolo Morelli di Napoli Rep. n. 14.9586 - Raccolta n. 35.736 del 05.12.2023, registrato a Napoli il 12.12.2023 al n. 48478
 - Serie IT, costituivano la società consortile denominata ITALIANA COSTRUZIONI Scarl;

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- in data 08.04.2024 si erogava l'anticipazione dell'importo di euro 706.609,89 oltre IVA a seguito di richiesta di erogazione a mezzo pec prot. n. 17872 del 14.03.2024
- in data 17.05.2024 si prescriveva l'immediata cessazione delle lavorazioni, la recinzione e l'interdizione, il tutto limitatamente all'area interessata dal ritrovamento di materiale di riempimento costituito da frammenti di Serpentino Pratese generalmente contenente l'Amianto di Serpentino, rinvenuto durante le fasi di demolizione dello scalone di collegamento tra l'edificio oggetto d'intervento e quello adibito ad archivio, al personale di cantiere;
- in data 10.05.2024 con Delibera del Direttore Generale n. 498, a seguito di rideterminazione dell'importo complessivo contrattuale da € 3.632.319,57 ad € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri (per l'inserimento di opere stralciate dal PFTE), si approvava il quadro economico dell'intervento assestato post modifica, evidenziando le voci principali rimodulate come di seguito dettagliato:
 - Importo Lavori: € 3.796.491,17
 - Oneri della sicurezza: € 187.367,68
 - Somme a disposizione: 2.032.629,85
 - Totale Quadro Economico: 6.016.488,70e quindi la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) e lettera b), per un importo complessivo pari a € 457.458,18 oltre oneri ed IVA di legge al netto del ribasso d'asta, rideterminando l'importo del Contratto Specifico di cui al CIG 98500484C0 da € 3.632.319,57 oltre IVA e oneri di legge ad € 4.089.777,75 oltre IVA ed oneri di legge di cui:
 - Servizi di Progettazione pari a € 105.918,90, oltre IVA e oneri di legge;
 - Lavori pari a € 3.983.858,85 (di cui € 187.367,68 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA ed oneri di legge;
- in data 09.07.2024 si trasmetteva il SAL n. 1 al 20.06.2024 per un importo di € 220.188,39;
- in data 15.07.2024 si emetteva il certificato di pagamento al SAL n. 1, per la rata di € 196.958,51 compreso IVA di legge;
- in corso d'opera si è ravvisata la necessità d'introdurre lavorazioni dovute a cause impreviste e imprevedibili, consistenti nel ritrovamento di amianto durante le opere di demolizione;
- in data 17.07.2024, in riferimento all'appalto in oggetto, con relativa comunicazione a mezzo pec del RUP, si autorizzava a procedere alla redazione della perizia in variante, derivata

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 16 di 19

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- dalla necessità d'introdurre lavorazioni dovute a cause impreviste e imprevedibili, consistenti nel ritrovamento di amianto durante le operazioni di demolizione;
- in data 23.07.2024, si trasmetteva variante in corso d'opera approvata con Determina del Dirigente n. 1588 del 25.07.2024 nella quale si contabilizzava a misura per il presunto quantitativo di materiale oggetto di smaltimento, in sito, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, un costo complessivo, al netto del ribasso del 16,89%, offerto dalla stessa in sede di gara pari a $200.000 \text{ kg} \times 1,09 \text{ €/Kg} = 218.000,00 \text{ €}$, trovando copertura all'interno del quadro economico post-gara alle voci b1 (Imprevisti) e b9 (Fondo di Ribasso);
 - in data 23.10.2024, con nota a mezzo pec, prot. 64359, la committenza chiedeva "di provvedere quanto prima alla redazione dell'integrazione della variante autorizzata di cui alla Determina n.1588 del 25.7.2024", a seguito di rinvenimento in aree limitrofe all'area oggetto di intervento ed interferenti con le lavorazioni in atto, di ulteriore materiale di riempimento costituito da frammenti di Serpentino Pratese, durante le operazioni di rimozione dello stesso.
 - in data 12.11.2025, con Determina Dirigenziale n. 2393 si autorizzava la variante in corso d'opera n. 2 dovuta all'incremento della quantità di materiale contaminato da amianto e la modifica alla autorizzazione al subappalto di cui alla Determina Dirigenziale n. 1612 del 31.07.2024;
 - in data 13.11.024 si trasmetteva in data il SAL n. 2 al 13.11.2024 per un importo di € 601.186,99;
 - in data 14.11.2024 si emetteva il certificato di pagamento al SAL n. 2, per la rata di € 321.107,40 compreso IVA di legge;
 - durante le successive operazioni di scavo e demolizioni, si rinveniva a ridosso del fabbricato esistente (a nord del lotto oggetto di intervento) nella zona sottostante il piano stradale esistente, ulteriore materiale di riempimento composto da frammenti di amianto di serpentino. Tale rinvenimento veniva comunicato al RUP con nota pec del 29.11.2024, che disponeva con nota del 12.02.2024 la redazione di nuova variante in corso d'opera;
 - in data 17.12.2024 con Ordine di Servizio n. 7, la D.L. disponeva la rimozione ed il conseguente smaltimento del materiale rinvenuto, precisando che "l'importo da riconoscere per tale lavorazione, sarà contabilizzato in sito a misura in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, per un costo unitario già stabilito con verbale di concordamento prezzi di cui alla

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 17 di 19

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa, arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



variante in corso d'opera approvata con D.D. n. 1588 del 25.07.2024 e troverà copertura all'interno delle somme a disposizione dell'ente appaltante del quadro economico post-gara”;

Vista:

- la perizia di variante n. 3 che prevede un aumento di lavorazioni (contabilizzate a misura) rispetto al contratto d'appalto ed alle relative varianti n. 1 e n. 2, al netto del ribasso d'asta (16,98%), sulla base dei nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento allegato alla variante 01 approvata con Determina del Dirigente n. 1588 del 25.07.2024 che qui si intende integralmente riportato;

Rilevato che:

- il presunto importo netto dei lavori della suddetta perizia integrativa è di € 405.632,60, risultante dalla differenza tra l'importo totale netto dei lavori complessivi di variante n. 3 pari ad € 4.770.490,05 e l'importo totale netto dei lavori del progetto principale comprensivo delle varianti n. 1 e n. 2 pari ad € 4.364.857,45.

Ciò premesso

la sottoscritta impresa dichiara di eseguire i maggiori lavori considerati nella sopramenzionata perizia, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, sulla base delle condizioni stabilite nel citato progetto di appalto e nel corrispondente capitolato speciale d'appalto, nonché del presente verbale di concordamento dei nuovi prezzi, per cui il presunto importo netto dei suddetti lavori suppletivi rimane stabilito a netti € 405.632,60 (euro quattrocentocinquemilaseicentotrentadue/60).

Il presente atto è fin da ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.



FORE DEI LAVORI
VINCENZO IOVINO
(GEVA Consulting srl)

IOVINO
VINCENZO
05.03.2025
16:43:21
GMT+01:00

p.p.v. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. SARA ALLEGRANTI

L'ESECUTORE

Ing. Massimiliano Mustone
(CONSORZIO STABILE MEDIL ScpA)



Mustone Massimiliano
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Benevento
Ingegnere
05.03.2025 15:13:35
GMT+00:00

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 18 di 19

RTP

GEVA Consulting s.r.l., Ia2 Studio Associato, arch. Marina Di Guida, arch. Renato Rosa,
arch. Davide Uccello, arch. Lucia Scarrico e dott. Giovanni Delli Bovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMMITTENTE: USL TOSCANA CENTRO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' "MISERICORDIA E DOLCE"
IN VIA CAVOUR N. 87, PRATO (PO)

CUP: D38I22000090002 - CIG: 98500484C0

OGGETTO: VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 03

Data: 25.02.2025

ALLEGATO 02: Formulari Rifiuti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Vincenzo Iovino

(GEVA Consulting srl)



IOVINO
VINCENZO
05.03.2025
16:43:21
GMT+01:00

L'ESECUTORE

Ing. Massimiliano Mustone

(Consorzio Stabile Medil ScpA).



Mustone
Massimiliano
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Benevento
Ingegnere
05.03.2025
15:13:35
GMT+00:00

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. SARA ALLEGRANTI

Domicilio RTP

GEVA Consulting s.r.l.

Sede Operativa: Via Taranto, snc - Parco Aurora - 80035 Nola (NA)

Tel.: 0810146085

Email: gevaconsultingsrl@gmail.com

Pec: gevaconsulting@pec.it

Pagina 19 di 19

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. Integr.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

21/01/2025

2023
DUM 505486

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLEUROPA S.R.L.

Unità Locale CANTIGLIA PROSSO ITALIANA COSTRUZIONI SCARL C/O OSPEDALE
VOLCHI "MISERICORDIA E DOCCO" - PIAZZA, VIA CAUOUR, 87

Cod. fisc. 06896971212 N. Aut./Albo _____ del _____

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale IL RECUPERO SRL

Luogo di Destinazione VALLE DE GASPARI, 135/F
20008 - BAREGGIO (MI)

Cod. fisc. 08086170159 N. Autorizz. / Albo AIA N 430 del 24/01/20

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale EUROTRANS 2011 SRL

Indirizzo VIA PROV. LG CAUVANO - CANICOLI SNC
80011 - ACQUA (NA)

Cod. fisc. 06874381219 N. Autorizz. / Albo NA 13808 del 09/01/25

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di _____

ANNOTAZIONI

INT: ECO AMBIENTE SRL VIA F. CIARAMICCI, 6 - 80021 - AFRAGOLA (NA); PI: 0257741214, AUT NA 00057 DEL 29/09/2022

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto TORRA G ROCCO, CONTINGENTI SOSTANZE
PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO(*) 17.0503 STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO HPS - HP7 N. COLLI/CONTENITORI 23

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero Smaltimento D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA'

Kg. 23 Tom.
 Litri

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve _____

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADRI/RIID

SI NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE [Firma]

FIRMA DEL TRASPORTATORE [Firma]

10 MODALITA' E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo GR 982 DM Targa rimorchio XA 226 LL
Cognome e Nome LEPPE FRANCESCO Data e Ora Inizio trasporto 21/01/2025 1530


11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: Kg. 30640
 Litri Respianto per le seguenti motivazioni: _____



Data 22/01/2025 Ora 0810

Firma del Destinatario _____

N: DUM 505486/23 CER: 170503



RCR00388804
22/01/2025 Prot. 56068 - Form
P: ECOLEUROPA SRL
D: IL RECUPERO S.R.L.
T: EUROTRANS 2011 SRL
I: ECO AMBIENTE SRL DIR



MODELLO CONFORME (a) VIDIMAZIONE
QUINTA SEZIONE
GRUPPO BUFFETTI S.p.A. Via Filippo Carosio, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 9/11/2009
PRIMA SEZIONE
SECONDA SEZIONE
TERZA SEZIONE
QUARTA SEZIONE

(*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2017/4955/UE (GIUE del 30 dicembre 2014) - Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02.90360335, r.a. - Fax 02.90276311

NOTE	<p>ID: 546</p> <p>PRIMO PESO: 45.900 kg</p> <hr/> <p>ID: 546</p> <p>PRIMO PESO: 45.900 kg</p> <p>SECONDO PESO: 15.260 kg</p> <hr/> <p>NETTO: 30.640 kg</p>
TRASPORTATORE	<p>1176243/www.tlpoesse.it</p>
<p>PRODUTTORE <u>ECO AMBIENTE</u></p>	
<p>COMMERCIALE _____</p>	
<p>COD.CER. <u>170503</u></p>	<p>MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22
(art. 15 e successive modifiche e integrazioni)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Min. Ambiente 9 aprile 2002

SFR 1517192 /22

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

22 01 2025

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA SRL - VIA FERRATA, LO ARZANO (NA)**
Unità Locale **OSPEDALE VECCHIO "MISERICORDIA EDOLCE" DI PRATO, VIA CAUOUR, 87 PRATO**

Cod. fis. **06836871212**

N. Autorizz. / Albo

N: SFR 1517192/22 CER: 170503



RCR00388827

22/01/2025 - Prot. 56077 - Form
P: ECOLEUROPA SRL
D: IL RECUPERO S.R.L.
I: EUROTRANS 2011 SRL
I: ECO AMBIENTE SRL_DIR

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**
Luogo di Destinazione **VIALE DE GASPERI, 135F BAREGGIO (MI)**

Cod. fis. **08086170159**

N. Autorizz. / Albo **AIA N° 430**

del **24 01 20**

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **EUROTRANS 2011 SRL**
Indirizzo **VIA P. LE CAIVANO - CANELLO, SNC - APERRA (NA)**

Cod. fis. **06874381219**

N. Autorizz. / Albo **NA013808**

del **02 10 24**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di

ANNOTAZIONI

INTER. ECOAMBIENTE SRL - VIA F. PIARMELLI, 6 AFRABOLA (NA)
P.IVA 02577761224 ISE ALBO RAT 8 NA00057 DEL 29/09/2022

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto **TERMA E ROPPE CONTAMINATI SOSTANZE PERICOLOSE**

CODICE DEL RIFIUTO (*)

17 0503*

STATO FISICO

1 2 3 4

SNP

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HPS - HP7

N. COLLI/CONTENITORI

24

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero Smaltimento **D15**

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA

Kg. **24 TON**

Litri

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADRI/IRID

SI

NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITA E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo **GR 986DM**

Targa rimorchio **XA 239HC**

Cognome e Nome del Conducente **ESPOSITO CUCIANO**

Data e Ora Inizio Trasporto **22 01 2025 0835**

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Kg.


Litri

36080

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data **22 01 2025** Ora **1530**

Firma del Destinatario



Tipografia A. SPADA - Roniglione (VT) - Via M. Polo, 8 - Aut. Min. Fin. n. 366.028 del 18.10.79

PRIMA SEZIONE

SECONDA SEZIONE

TERZA SEZIONE

QUARTA SEZIONE

QUINTA SEZIONE

(*) Al serie dell'art. 15, 2° comma del D.Lgs. n. 22/97 le copie devono essere conservate per 5 anni.

MODELLO CONFORME COPIA PER: DESTINATARIO

3



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	<p>ID: 569</p> <p>PRIMO PESO: 49.500 kg</p> <hr/> <p>ID: 569</p> <p>PRIMO PESO: 49.500 kg</p> <p>SECONDO PESO: 15.420 kg</p> <hr/> <p>NETTO: 34.080 kg</p>
TRASPORTATORE	
<p>11762AS / www.tlpoesse.it</p> <p>PRODUTTORE <u>Ecoambiente</u></p>	
<p>COMMERCIALE</p>	
<p>COD.CER. <u>170503</u></p>	<p>MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

14-01-2025

JLKS 000199 Z

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLEUROPA S.R.L

Unità Locale CANTIERE PRESSO ITALIANA COSTRUZIONI SCARL C/O OSPEDALE VERENICO "MISERICORDIA E DOLECE" DI PRATO, VIA CAROUR 84, PRATO (PO)

Codice Fiscale 06896941212

Numero Autorizzazione/Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale IL RECUPERO S.R.L

Luogo di Destinazione VIALE DE GASPERI 135 F BAREGGIO (MI) 20008

Codice Fiscale 08086140159

Numero Autorizzazione/Albo

A-1.AN°430

del

24-01-2020

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale Euro Trans Chimica Srl
Via Francesco de Mura, 1

Indirizzo 80026 CASORIA (NA)
C.F./P.IVA 06128961219

Codice Fiscale

Albo Aut. NA/081067011

Numero Autorizzazione/Albo

NA19283

del

19/03/2021

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

ANNOTAZIONI

INT: ECO AMBIENTE S.R.L - VIA F. CIARAMELLI 6, 80021 AFRAGOLA (NA)
P.I 0257741214 ISCR ALBO CAT 8 NA00054 DEL 29/09/2002
TRASPORTO EFFETTUATO PER CONTO DI FIEO PASQUALE
C.F. FEIPQL81H08A02UE

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del Rifiuto: TERRA E ROCCE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO

170503*

STATO FISICO

SNP

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HPS-HP4

N. COLLI/CONTENITORI

24

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero Smaltimento

DAS

N: JLKS 000199 Z CER: 170503



RCR00388110

15/01/2025 - Prot. 55612 - Form.

P: ECOLEUROPA SRL

D: IL RECUPERO S.R.L.

T: EURO TRANS CHIMICA SRL

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADR / RID

6 QUANTITÀ

p. Lordo:

24 TON

Tara:

Peso da verificarsi a
destino

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo

GP221GM

Targa rimorchio

XA 830JD

Cognome e Nome del Conducente

IMPERATO GIUSEPPE

Inizio Trasporto

Data:

15/01/25 Ora: 10:55

11 RISERVATO al DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per le seguenti quantità:

litri

35060

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data:

15/01/2025

Ora:

17:00

Firma del Destinatario:


Vid. Virt. del 17/12/2024 17:47:10 per conto della Camera di Commercio di Napoli, rich. da 08128961219 - EURO TRANS CHIMICA S.R.L.

Copia Produttore

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Modulo - VIVIFIR-2021-01-A - D.lgs n. 152/2006 s.m.i. Art. 193 comma 5 - MODELLO CONFORME





ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	<p>ID: 362</p> <p>PRIMO PESO: 50.440 kg</p> <hr/> <p>ID: 362</p> <p>PRIMO PESO: 50.440 kg SECONDO PESO: 15.380 kg</p> <hr/> <p>NETTO: 35.060 kg</p>
TRASPORTATORE	<p>11762A3/www.tlpoesse.it</p>
<p>PRODUTTORE <u>ECOAMBIENTE</u></p>	
<p>COMMERCIALE _____</p>	
<p>COD. CER. <u>170503</u></p>	<p>MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

14/01/2025

JLKS 000198 T

PRIMA SEZIONE

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLEUROPA S.R.L.

Unità Locale CANTIERE PRESSO ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. C/O OSPEDALE VECCHIO "MISERICORDIA E DOLCE" DI PRATO, VIA CAVOUR 87, PRATO (PO)

Codice Fiscale 06896971212

Numero Autorizzazione/Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale IL RECUPERO S.R.L.

Luogo di Destinazione VIALE DE GASPERI 135/E 20008 BAREGGIO (MI)

Codice Fiscale 08086140359

Numero Autorizzazione/Albo

A.I.A. N° 430

del 24-01-2020

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale Euro Trans Chimica Srl

Via Francesco de Mura, 1
80028 CASORIA (NA)

Indirizzo

C.F.P.IVA 08126961219
Albo Aut. NA/6616670/Y

Codice Fiscale

Numero Autorizzazione/Albo

NA 19283

del 19/03/2021

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

SECONDA SEZIONE

ANNOTAZIONI

WT: ECO AMBIENTE S.R.L. VIA F. CIARAMELLI 61, 80021 AFRAGOLA (NA)

P.I.: 02577741214 ISCR. ALBO CAT 8 NA00054 DEL 29/09/2022

TRASPORTO EFFETTUATO PER CONTO DI FICO PASQUALE
CF FEI.POL81408A02UE

TERZA SEZIONE

CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del Rifiuto: TERRA E ROCCHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO

1709 03*

STATO FISICO

S.N.P.

① X ② ③ ④

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HPS-HPY

N. COLLI/CONTENITORI

x 22

DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero Smaltimento

D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

QUANTITÀ

kg 22 TONN

PERCORSO

Se diverso dal più breve

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADR / RID

p. Lordo:

litri

Tara:

Peso da verificarsi a
destino

SI

QUARTA SEZIONE

FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO

Targa
automezzo

GH311EE

Targa
rimorchio

XA381TA

Cognome e Nome
del Conducente

CARAVALE Luigi

Inizio
Trasporto

Data: 15/01/25

Ora: 08:20

QUINTA SEZIONE

RISERVATO al DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero

Accettato per le seguenti quantità:

litri 31600

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data: 15-01-2025

Ora: 10:30

Firma del Destinatario:



VIDIMAZIONE

Vid. Virt. del 17/12/2024 17:47:07 per conto della Camera di Commercio di Napoli, rich. da 08128961219
- EURO TRANS CHIMICA S.R.L.

JLKS 0001

N: JLKS 000198 T CER: 170503



RCR00388111
15/01/2025 - Prot. 55613 - Form
P: ECOLEUROPA SRL
D: IL RECUPERO S.R.L.
T: EURO TRANS CHIMICA SRL
I: ECO AMBIENTE SRL DIR

Copia Produttore Destinataro Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'
Modulo - VIVIFIR-2021-01-A - D.lgs n.152/2006 s.m.l. Art. 193 comma 5 - MODELLO CONFORME



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO s.r.l.
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	<p>ID: 352</p> <p>PRIMO PESO: 46.900 kg</p> <p>-----</p> <p>ID: 352</p> <p>PRIMO PESO: 46.900 kg</p> <p>SECONDO PESO: 15.300 kg</p> <p>-----</p> <p>NETTO: 31.600 kg</p>
TRASPORTATORE	<p>1176243/www.tipoesse.it</p>
<p>PRODUTTORE <u>ECOATBENTE</u></p>	
<p>COMMERCIALE _____</p>	
<p>COD. CER. <u>170503</u></p>	<p>MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

13/01/2025

JLKS 000197 L

PRIMA SEZIONE

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLEUROPA S.R.L.

Unità Locale CANTIERE PRESSO ITALIANA COSTRUZIONI SCARL 210 OSPEDALE VECCHIO "MISERICORDIA E DOLCE" DI PRATO, VIA CAVOUR 84, PRATO (PO)

Codice Fiscale 06896971212

Numero Autorizzazione/Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale IL RECUPERO S.R.L.

Luogo di Destinazione VIALE DE GASPERI 135F BAREGGIO (MI)

Codice Fiscale 08086130159

Numero Autorizzazione/Albo

A.I.A. N° 630

del

24-01-2020

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Euro Trans Chimica Srl

Via Francesco de Mura, 1

Indirizzo

80026 CASORIA (NA)

C.F./P.IVA 08128961219

Albo Aut. NA/66166707V

Codice Fiscale

Numero Autorizzazione/Albo

NA19283

del

19/03/2023

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

ANNOTAZIONI

INT: ECO AMBIENTE S.R.L. - VIA F. CIARAMELLI 6, 80021 AFRAGOLA (NA)

P.I: 0254441214 ISCR ALBO CAT8 NA00059 DEL 29/09/2022

TRASPORTO EFFETTUATO PER CONTO DI FICO PASQUALE

CF: FCIPQL81H08A0ZUE

SECONDA SEZIONE

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del Rifiuto: TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO

170503*

STATO FISICO

SNP

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

HPS-HPX

N. COLLI/CONTENITORI

x 24

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero

Smaltimento

D15

N: JLKS 000197 L CER: 170503



RCR00387908

14/01/2025 - Prot. 55520 - Form.

P: ECOLEUROPA SRL

D: IL RECUPERO S.R.L.

T: EURO TRANS CHIMICA SRL

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

CO-FISCHE

6 QUANTITÀ

x 24.000

8

TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo

GM 312 EC

Targa rimorchio

XA299 BL

Cognome e Nome del Conducente

BIANLUCA ESPOSTO

Inizio Trasporto

Data:

14/01/25

Ora:

10:45

11 RISERVATO al DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per le seguenti quantità:

litri

31800

Respiro per le seguenti motivazioni:


Data:

14-01-2025

Ora:

1545

Firma del Destinatario:



JLKS 000197 L



Vid. Virt. del 17/12/2024 17:46:15 per conto della Camera di Commercio di Napoli, rich. da 08128961219 - EURO TRANS CHIMICA S.R.L.

Copia

Produttore

Destinatario

Stempare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

TERZA SEZIONE

QUARTA SEZIONE

QUINTA SEZIONE

VERIFICAZIONE



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali



IL RECUPERO s.r.l.
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	<p>ID: 286</p> <p>PRIMO PESO: 48.400 kg</p> <hr/> <p>ID: 286</p> <p>PRIMO PESO: 48.400 kg</p> <p>SECONDO PESO: 16.600 kg</p> <hr/> <p>NETTO: 31.800 kg</p>
TRASPORTATORE	<p>11762A3/www.tipoesse.it</p>
<p>PRODUTTORE <u>ECOPIRELLIE</u></p>	
<p>COMMERCIALE _____</p>	
<p>COD. CER. <u>170,503</u></p>	<p>MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

13/01/2025

JLKS 000196 P

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLEUROPA S.R.L.

Unità Locale CANTIERE PRESSO ITALIANA COSTRUZIONI SCARL C/O OSPEDALE VERENIO "MISERICORDIA E DOLCE" DI PRATO, VIA CAVOUR 87, PRATO (PO)

Codice Fiscale 06896971212

Numero Autorizzazione/Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale IL RECUPERO S.R.L.

Luogo di Destinazione VIALE DE GASPERI 138 F BAREBBIO (MI)

Codice Fiscale 08086170159

Numero Autorizzazione/Albo

A.I.A. N° 430 del 24-01-2020

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale Euro Trans Chimica Srl

Via Francesco de Mura, 1

80020 CASORIA (NA)

Indirizzo

C.F./P.IVA 08128961210

Albo Aut. NA/6616670/Y

Codice Fiscale

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Numero Autorizzazione/Albo

NA19283

del

19/03/2021

ANNOTAZIONI

WT: ECO AMBIENTE S.R.L. - VIA F. CIARAMELLI 6, 80021 AFRAGOLA (NA)

P.I: 02577741214 ISCR. ALBO CAT 8 NA00054 DEL 29/09/2022

TRASPORTO EFFETTUATO PER COSTO DI FICO PASQUALE CF: FCIPAL81H084024E

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del Rifiuto: TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO

170503*

STATO FISICO

SNP

① * ② ③

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

H35 - H37

N. COLLI/CONTENITORI

26

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero

Smaltimento

D45

N: JLKS 000196 P CER: 170503



RCR00387909

14/01/2025 - Prot. 55521 - Form

P: ECOLEUROPA SRL
D: IL RECUPERO S.R.L.
T: EURO TRANS CHIMICA SRL
I: ECO AMBIENTE SRL DIR

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADR / RID

SI



6 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

7 MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo

GS259DJ

Targa rimorchio

XA 256 BL

Cognome e Nome del Conducente

BATTAGLIA ANTONIO

Inizio Trasporto

Data

14/01/2025 Ora 09:15

8 RISERVATO al DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero

Accettato per le seguenti quantità:

litri

34820

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

14-01-2025

Ora

11:30

Firma del Destinatario:



Vid. Virt. del 17/12/2024 17:46:13 per conto della Camera di Commercio di Napoli, rich. da 08128961219 - EURO TRANS CHIMICA S.R.L.

Copia

Produttore

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.





ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	<p>ID: 282</p> <p>PRIMO PESO: 51.240 kg</p> <p>-----</p> <p>ID: 282</p> <p>PRIMO PESO: 51.240 kg</p> <p>SECONDO PESO: 16.420 kg</p> <p>-----</p>
TRASPORTATORE	<p>NETTO: 34.820 kg</p>
<p>1179243/www.tipofesse.it</p>	
<p>PRODUTTORE <u>Carabinieri</u></p>	
<p>COMMERCIALE</p> <p>COD.CER. <u>170503</u> MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>	

REGISTRO

REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

22/10/2025

JLKS 000170 K

1 PRODUTTORE o DETENTORE
Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA S.R.L**

Unità Locale **CANTIERE PRESSO ITALIANA COSTRUZIONI SCARL C/O OSPEDALE
VERZICHO "MISERICORDIA ED ORE" DI PRATO, VIA CAUOUR 87, PRATO (PO)**

Codice Fiscale **06896971212**

Numero Autorizzazione/Albo

del

2 DESTINATARIO
Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO S.R.L**

Luogo di Destinazione **VIALE DE GASPERI 135 F BAREGGIO (MC)**

Codice Fiscale **08086170159**

Numero Autorizzazione/Albo **A.I.A. N° 430**

del **24/01/2020**

3 TRASPORTATORE
Denominazione o Ragione sociale **Euro Trans Chimica Srl**
Via Francesco de Mura, 1
80026 CASORIA (NA)
Indirizzo **C.F./PIVA 08128961219**
Albo Aut. NA/6616670/Y

Codice Fiscale
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Numero Autorizzazione/Albo **NA19283**

del **19/03/2021**

4 ANNOTAZIONI

**INT ECOAMBIENTE S.R.L VIA F. CIARAMELLI 6, 80021 AFRAGOLA (NA)
P.I. 02544761214 ISCR ALBO CAT 8 NA00057 DEL 29/09/2022
TRASPORTO EFFETTUATO PER CONTO DI FIO PASQUALE
C.F. FEIPQ281H08A02UE**

5 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del Rifiuto: **TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE**

CODICE del RIFIUTO
170503*

STATO FISICO
SNP

① ② ③ ④

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
HPS-H P7

N. COLLI/CONTENITORI
22

6 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero Smaltimento **D15**

7 QUANTITÀ

22 TON

p. Lordo:

litri

Tara:

Peso da verificarsi a destino

N: JLKS 000170 K CER: 170503

CHIMICO-FISICHE



RCR00388824

22/01/2025 - Prot. 56071 - Form.

P: ECOLEUROPA SRL
D: IL RECUPERO S.R.L.
I: EURO TRANS CHIMICA SRL
I: ECO AMBIENTE SRL DIR

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADR / RID

SI

8 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

9 MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo

GP220GM

Targa rimorchio

X4468FA

Cognome e Nome del Conducente

FERRI FELICE

Inizio Trasporto

Data:

22/10/2025

Ora:

10:00

10 RISERVATO al DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero

Accettato per le seguenti quantità:

kg

litri

30220

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data:

Ora:

20/10/25 1630

Firma del Destinatario:

Vid. Virt. del 11/11/2024 15:21:45 per conto della Camera di Commercio di Napoli, rich. da 08128961219 - EURO TRANS CHIMICA S.R.L.


JLKS 000170 K

Copia Produttore

Destinatario

Stampare in duplice copia. Una copia deve essere consegnata al destinatario e l'altra accompagnare il rifiuto fino a destinazione.

Modulo - VIVIFIR-2021-01-A - D.lgs n. 152/2006 s.m.i. Art. 193 comma 5 - MODELLO COMPTERME





ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento-Bareggio-(Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	<p>ID: 573</p> <p>PRIMO PESO: 47.600 kg</p> <p>-----</p> <p>ID: 573</p> <p>PRIMO PESO: 47.600 kg</p> <p>SECONDO PESO: 17.380 kg</p> <p>-----</p> <p>NETTO: 30.220 kg</p>
TRASPORTATORE	<p>11762A3 / www.tlpoesse.it</p>
<p>PRODUTTORE <u>Geoambiente</u></p>	
<p>COMMERCIALE</p>	
<p>COD.CER. <u>150503</u></p>	<p>MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

21-01-2025

FLFB 004372 Y

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA SRL C/O CAN.ITAL.COSTR.SCARI**

Unità Locale **C/OSPED.VECCHIO MISERICORDIA E DOLC VIA CAVOUR 87**
59100 PRATO (PO)

Codice fiscale **06896971212** Numero Autorizzazione/Albo

N: FLFB 004372 Y CER:170503



RCR00388905
23/01/2025 - Prot.56154 - Form
P: ECOLEUROPA SRL
D: IL RECUPERO S.R.L.
I: FICO PASQUALE
I: ECO AMBIENTE SRL_DIR

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**

Luogo di Destinazione **VIALE DE GASPERI 135F**
20010 BAREGGIO (MI)

Codice fiscale **08086170159** Numero Autorizzazione/Albo **24-01-2020**

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **FICO PASQUALE**

Indirizzo **VIA FRANCESCO DE MURA 4**
80026 CASORIA (NA)

Codice fiscale **FCIPQL81H08A024E** Numero Autorizzazione/Albo **NA06969** del **04-05-2020**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento Situato in:

Annotazioni

Intermediario **ECO AMBIENTE SRL**
VIA CIARAMELLI 6
80021 AFRAGOLA (NA)

Codice fiscale **02577741214** Numero Autorizzazione/Albo **NA00057** del **29-09-2022**

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto **TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE**

CODICE del RIFIUTO 170503*	STATO FISICO 2 Solido non pulverulento	CARATTERISTICHE DI PERICOLO HP5 HP7	N.COLLI/CONTENITORI 11
--------------------------------------	---	---	----------------------------------

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero Smaltimento **D15**

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA'	7 PERCORSO <i>Se diverso dal più breve</i>	8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID
P.lordo <input type="checkbox"/> kg 11 TON		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tara <input checked="" type="checkbox"/> litri	Peso da verificarsi a destino	

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE *[Signature]*

FIRMA DEL TRASPORTATORE *[Signature]*

10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo **FI 694 FP** Targa rimorchio **XA 046 WF**

Cognome e Nome del Conducente **MELISI GIOVANNI** Inizio Trasporto Data: **22/01/25** Ora: **17.00**

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per le seguente quantità:

Respiro per le seguenti motivazioni:

Data: **23/01/25** Ora: **0930** Firma del destinatario *[Signature]*


kg **15560**

Vid. Virt. del 17-01-2025 18:05 su delega della Camera di Commercio di Napoli

Copia Produttore Destinatario

Stampare in doppia copia. Una rimane presso il produttore, e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

FLFB 004372 Y





ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)
Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	<p>ID: 583</p> <p>PRIMO PESO: 30.160 kg</p> <hr/> <p>ID: 583</p> <p>PRIMO PESO: 30.160 kg SECONDO PESO: 14.600 kg</p> <hr/> <p>NETTO: 15.560 kg</p>
TRASPORTATORE	<p>1176243/www.tlpoesse.it</p>
<p>PRODUTTORE <u>Ecologica</u></p>	
<p>COMMERCIALE <u>COAMBIENTE</u></p>	
<p>COD.CER. <u>170503</u></p>	<p>MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO


20-01-2025

FLFB 004353 B

1 PRODUTTORE o DETENTORE		
Denominazione o Ragione sociale ECOLEUROPA SRL C/O CAN. ITAL. COSTR. SCARL		
Unità Locale	C/OSPED. VECCHIO MISERICORDIA E DOLC	VIA CAVOUR 87
59100 PRATO (PO)		
Codice fiscale 06896971212	Numero Autorizzazione/Albo	del

2 DESTINATARIO		
Denominazione o Ragione sociale IL RECUPERO SRL		
Luogo di Destinazione VIALE DE GASPERI 135F		
20010 BAREGGIO (MI)		
Codice fiscale 08086170159	Numero Autorizzazione/Albo 430	del 24-01-2020

3 TRASPORTATORE		
Denominazione o Ragione sociale FICO PASQUALE		
Indirizzo VIA FRANCESCO DE MURA 4		
80026 CASORIA (NA)		
Codice fiscale FCIPQL81H08A024E	Numero Autorizzazione/Albo NA06969	del 04-05-2020

Annotazioni		Situato in:	
Intermediario ECO AMBIENTE SRL		N: FLFB 004353 B CER: 170503	
VIA CIARAMELLI 6			
80021 AFRAGOLA (NA)		RCR00388806	
Codice fiscale 02577741214		Numero Autorizzazione/Albo NA00057 del 29-09-2022	

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO			
Denominazione/Descrizione del rifiuto TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE			
CODICE del RIFIUTO 170503*	STATO FISICO 2 Solido non pulverulento	CARATTERISTICHE DI PERICOLO HP5 HP7	N.COLLI/CONTENITORI 23

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO		CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
Recupero <input checked="" type="checkbox"/>	Smaltimento <input type="checkbox"/>	D15	

6 QUANTITA'		7 PERCORSO <i>Se diverso del più breve</i>	8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID
P.lordo	kg 23TON.		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tara	litri		
	<input checked="" type="checkbox"/> Peso da verificarsi a destino		


9 FIRME	
FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE 	FIRMA DEL TRASPORTATORE 

10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO	
Targa automezzo FX289 JN	Targa rimorchio XA574 SH
Cognome e Nome del Conducente ZENO ANIELLO	Inizio Trasporto Data: 22/01/25 Ora: 13,10

11 RISERVATO AL DESTINATARIO	
Si dichiara che il carico è stato:	<input checked="" type="checkbox"/> Accettato per intero <input type="checkbox"/> Accettato per le seguenti quantità:
<input type="checkbox"/> Respinto per le seguenti motivazioni:	<input checked="" type="checkbox"/> kg 31260 litri

Data: 22-01-2025	Ora: 1155	Firma del destinatario:
-------------------------	------------------	-------------------------

Vid. Virt. del 13-01-2025 10:05 su delega della Camera di Commercio di Napoli		
Copia	Produttore	<input checked="" type="checkbox"/> Destinatario





ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	<p>ID: 558</p> <p>PRIMO PESO: 46.820 kg</p> <hr/> <p>ID: 558</p> <p>PRIMO PESO: 46.820 kg</p> <p>SECONDO PESO: 15.580 kg</p> <hr/> <p>NETTO: 31.240 kg</p>
TRASPORTATORE	<p style="text-align: right;">11762A3/www.tlpoesse.it</p>
<p>PRODUTTORE <u>ECO AMBIENTE</u></p>	
<p>COMMERCIALE _____</p>	
<p>COD.CER. <u>170503</u></p>	<p>MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

15-01-2025

FLFB 004332 D

PRIMA SEZIONE
SECONDA SEZIONE
TERZA SEZIONE
QUARTA SEZIONE
VEDESI

1 PRODUTTORE o DETENTORE
 Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA SRL**
 Unità Locale **VIA CAVOUR 87**
59100 PRATO (PO)
 Codice fiscale **06896971212** Numero Autorizzazione/Albo

N: FLFB 004332 D CER:170503

RCR00388346
 17/01/2025 - Prot. 55846 - Form
 P: ECOLEUROPA SRL
 D: IL RECUPERO S.R.L.
 T: FICO PASQUALE
 I: ECO AMBIENTE SRL_DIR

2 DESTINATARIO
 Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**
 Luogo di Destinazione **VIALE DE GASPERI 135F**
20010 BAREGGIO (MI)
 Codice fiscale **08086170159** Numero Autorizzazione/Albo **430** del **24-01-2020**

3 TRASPORTATORE
 Denominazione o Ragione sociale **FICO PASQUALE**
 Indirizzo **VIA FRANCESCO DE MURA 4**
80026 CASORIA (NA)
 Codice fiscale **FCIPQL81H08A024E** Numero Autorizzazione/Albo **NA06969** del **04-05-2020**
 Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento Situato in:

Annotazioni
 Intermediario **ECO AMBIENTE SRL**
VIA CIARAMELLI 6
80021 AFRAGOLA (NA)
 Codice fiscale **02577741214** Numero Autorizzazione/Albo **NA00057** del **29-09-2022**

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO **TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE**
 Denominazione/Descrizione del rifiuto

CODICE del RIFIUTO 170503*	STATO FISICO 2 Solido non pulverulento	CARATTERISTICHE DI PERICOLO HP5 HP7	N.COLLI/CONTENITORI 23
--------------------------------------	---	---	----------------------------------



5 DESTINAZIONE del RIFIUTO
 Recupero Smaltimento **D15**
 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA' P.lordo <input checked="" type="checkbox"/> 23 TONN. litri Tara <input checked="" type="checkbox"/> X Peso da verificarsi a destino	7 PERCORSO <i>Se diverso dal più breve</i>	8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
---	---	---

9 FIRME
 FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE: *[Signature]*
 FIRMA DEL TRASPORTATORE: *[Signature]*

10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO
 Targa automezzo **GH524XW** Targa rimorchio **XA097LL**
 Cognome e Nome del Conducente **FERRARA FRANCESCO** Inizio Trasporto Data: **16/01/25** Ora: **15:30**

11 RISERVATO AL DESTINATARIO
 Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: **32680** litri
 Respianto per le seguenti motivazioni:

Data: **17/01/2025** Ora: **08-25** Firma del destinatario:
 Vid. Virt. del 13-01-2025 10:05 su delega della Camera di Commercio di Napoli



Copia | Produttore Destinatario *Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso l'Autore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.*



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO s.r.l.
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)
Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	<p>ID: 406</p> <p>PRIMO PESO: 48.540 kg</p> <hr/> <p>ID: 406</p> <p>PRIMO PESO: 48.540 kg</p> <p>SECONDO PESO: 15.860 kg</p> <hr/> <p>NETTO: 32.680 kg</p>
TRASPORTATORE	<p>11762A3 / www.tlpoesse.it</p>
<p>PRODUTTORE <u>CO ANILINATE</u></p>	
<p>COMMERCIALE</p>	
<p>COD. CER. <u>40503</u></p>	<p>MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

15-01-2025

FLFB 004331 K

1 PRODUTTORE o DETENTORE
 Denominazione o Ragione sociale **ECOLEUROPA SRL**
 Unità Locale **VIA CAVOUR 87**
59100 PRATO (PO)
 Codice fiscale **06896971212** Numero Autorizzazione/Albo

N: FLFB 004331 K CER:170503



RCR00388347

17/01/2025 - Prot. 55848 - Form

P: ECOLEUROPA SRL

D: IL RECUPERO S.R.L.

T: FICO PASQUALE

I: ECO AMBIENTE SRL DIR

2 DESTINATARIO
 Denominazione o Ragione sociale **IL RECUPERO SRL**
 Luogo di Destinazione **VIALE DE GASPERI 135F**
20010 BAREGGIO (MI)
 Codice fiscale **08086170159** Numero Autorizzazione/Albo **430** del **24-01-2020**

3 TRASPORTATORE
 Denominazione o Ragione sociale **FICO PASQUALE**
 Indirizzo **VIA FRANCESCO DE MURA 4**
80026 CASORIA (NA)
 Codice fiscale **FCIPQL81H08A024E** Numero Autorizzazione/Albo **NA06969** del **04-05-2020**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento Situato in:

Annotazioni:
 Intermediario **ECO AMBIENTE SRL**
VIA CIARAMELLI 6
80021 AFRAGOLA (NA)
 Codice fiscale **02577741214** Numero Autorizzazione/Albo **NA00057** del **29-09-2022**

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO **TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE**
 Denominazione/Descrizione del rifiuto

CODICE del RIFIUTO **170503*** STATO FISICO **2** CARATTERISTICHE DI PERICOLO **HP5 HP7** N. COLLI/CONTENITORI **24**

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO **D15** CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE


6 QUANTITA' **24 TON** **7 PERCORSO** Se diverso dal più breve **8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A**
 P. lordo Smaltimento **SI** **NO**
 Tara Peso da verificarsi a destino

9 FIRME FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE *[Signature]* FIRMA DEL TRASPORTATORE *[Signature]*

10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO Targa automezzo **GA705JZ** Targa rimorchio **AF99004**
 Cognome e Nome del Conducente **ALESSANDRU LALAU** Inizio Trasporto **16/01/25** Ora **11,00**

11 RISERVATO AL DESTINATARIO Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per le seguente quantità: **33280**
 Respianto per le seguenti motivazioni:

Data: **17/01/2025** Ora: **0745** Firma del destinatario: *[Signature]*



Vid. Virt. del 13-01-2025 10:05 su delega della Camera di Commercio di Napoli
 Copia Produttore Destinatario Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.



ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	<p>ID: 405</p> <p>PRIMO PESO: 48.080 kg</p> <hr/>
	<p>ID: 405</p> <p>PRIMO PESO: 48.080 kg</p> <p>SECONDO PESO: 14.600 kg</p> <hr/>
TRASPORTATORE	<p>NETTO: 33.280 kg</p>
<p style="text-align: right;">1176243 / www.tlpoesse.it</p>	
<p>PRODUTTORE _____</p>	
<p>COMMERCIALE _____</p> <p>COD.CER. <u>470503</u> MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>	

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

13-01-2025

FLFB 004311 L

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLEUROPA SRL C/O CAN.ITAL.COSTR.SCARL

Unità Locale C/OSPED.VECCHIO MISERICORDIA E DOLC VIA CAVOUR 87 59100 PRATO (PO)

Codice fiscale 06896971212 Numero Autorizzazione/Albo del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale IL RECUPERO SRL

Luogo di Destinazione VIALE DE GASPERI 135F 20010 BAREGGIO (MI)

Codice fiscale 08086170159 Numero Autorizzazione/Albo 430 del 24-01-2020

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale FICO PASQUALE

Indirizzo VIA FRANCESCO DE MURA 4 80026 CASORIA (NA)

Codice fiscale FCIPQL81H08A024E Numero Autorizzazione/Albo NAO6969 del 04-05-2020

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in

N: FLFB 004311 L CER:170503



RCR00388106

15/01/2025 - Prot.55635 - Form

P: ECOLEUROPA SRL
D: IL RECUPERO S.R.L.
T: FICO PASQUALE
I: ECO AMBIENTE SRL_DIR

Intermediario ECO AMBIENTE SRL

VIA CIARAMELLI 6

80021 AFRAGOLA (NA)

Codice fiscale 02577741214 Numero Autorizzazione/Albo NA00057 del 29-09-2022

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

CODICE del RIFIUTO 170503* STATO FISICO 2 CARATTERISTICHE DI PERICOLO HP5 HP7 N.COLLI/CONTENITORI 22

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero X Smaltimento D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITA'

22 TON.

7 PERCORSO Se diverso dal più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID

SI NO X

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo GX549CK Targa rimorchio XA 300RE

Cognome e Nome del Conducente ANTONIO MELITO Inizio Trasporto Data: 14/01/25 Ora: 9, 40

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per le seguenti quantità:

Respinto per le seguenti motivazioni:


Data: 15/01/2025 Ora: 0900

Firma del destinatario:

Vid. Virt. del 13-01-2025 10:05 su delega della Camera di Commercio di Napoli

FLFB 004311 L

Copia Produttore X Destinatario Stampare in...





ISO 14001 - Cert. n° 0422A
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

IL RECUPERO srl
PER L'ECOLOGIA



ISO 9001 - Cert. n° 2138
Raccolta, trasporto e stoccaggio
rifiuti industriali

DIVISIONE RIFIUTI INDUSTRIALI

Centro operativo di trattamento Bareggio (Mi)

Viale De Gasperi, 135F - Tel. 02 90360335 r.a. - Fax 02 90276311

NOTE	<p>ID: 309</p> <p>PRIMO PESO: 47.860 kg</p> <hr/> <p>ID: 309</p> <p>PRIMO PESO: 47.860 kg</p> <p>SECONDO PESO: 16.700 kg</p> <hr/> <p>NETTO: 31.160 kg</p>
TRASPORTATORE	<p>11762A3/www.tlpoesse.it</p>
<p>PRODUTTORE _____</p>	
<p>COMMERCIALE _____</p>	
<p>COD.CER. <u>190503</u></p>	<p>MOTRICE <input type="checkbox"/> RIMORCHIO <input type="checkbox"/></p>